

Obra
GALPÃO DO CESMA - SINAPI 07/2025 - NÃO DESONERADO - R04

Bancos
SINAPI - 07/2025 -
Distrito Federal

B.D.I.
20,94%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Cronograma Físico-financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	46,25%	20,81%	8,91%	7,24%	7,58%	9,21%
		110.637.94	51.169.33	23.024.28	9.859.69	8.011.32	8.388.33	10.184.99
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%					50,00%
		6.127.63	3.063.82					3.063.82
1.2	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS	100,00%	12,70%	23,55%	18,83%	15,30%	16,02%	13,60%
		52.361.60	6.649.92	12.331.16	9.859.69	8.011.32	8.388.33	7.121.18
1.3	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00%	100,00%					
		6.057.92	6.057.92					
1.4	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO	100,00%	100,00%					
		20.785.48	20.785.48					
1.5	DEMOLIÇÃO E DESATIVAÇÃO DA TAÇA D'ÁGUA	100,00%	100,00%					
		3.033.85	3.033.85					
1.6	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%		100,00%				
		10.693.12		10.693.12				
1.7	LIMPEZA DO TERRENO	100,00%	100,00%					
		2.105.98	2.105.98					
1.8	ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO	100,00%	100,00%					
		9.472.36	9.472.36					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO	100,00%	15,46%	39,65%	43,01%	1,89%		
		689.377.82	106.570.47	273.311.37	296.479.94	13.016.04		
2.1	TERRAPLENAGEM	100,00%	100,00%					
		79.520.57	79.520.57					
2.2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		50,00%	50,00%			
		546.622.74		273.311.37	273.311.37			
2.3	MEIO-FIO	100,00%			100,00%			
		23.168.57			23.168.57			
2.4	PLANTIO DE GRAMA	100,00%				100,00%		
		13.016.04				13.016.04		
2.5	DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%					
		27.049.90	27.049.90					
3	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%	30,95%	30,95%	4,34%	4,34%	21,22%	8,18%
		97.872.57	30.295.30	30.295.30	4.252.32	4.252.32	20.767.15	8.010.19
3.1	DREAGEM INFRA	100,00%	50,00%	50,00%				
		57.081.33	28.540.67	28.540.67				
3.2	PLUVIAL GALPÃO	100,00%					50,00%	50,00%
		16.020.38					8.010.19	8.010.19
3.3	CANALETA EM CONCRETO COM GRELHA	100,00%			20,00%	20,00%	60,00%	
		21.261.60			4.252.32	4.252.32	12.756.96	
3.4	RELOCAÇÃO REDE DE ESGOTO	100,00%	50,00%	50,00%				
		3.509.26	1.754.63	1.754.63				
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00%	17,65%	33,60%	15,95%	23,87%	8,92%	
		661.415.11	116.717.75	222.246.03	105.528.28	157.903.60	59.019.44	
4.1	FUNDAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%				
		233.435.50	116.717.75	116.717.75				
4.2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	100,00%		35,00%	35,00%	30,00%		
		132.882.40		46.508.84	46.508.84	39.864.72		
4.3	ESTRUTURA METÁLICA	100,00%		20,00%	20,00%	40,00%		20,00%
		197.780.89		39.556.18	39.556.18	79.112.36	39.556.18	

4.4	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DAS ESTRUTURAS METÁLICAS - 2 DEMÃOS DE PRIMER E 2 DEMÃOS DE PINTURA DE ACABAMENTO	100,00%	97.316,32		20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	
					19.463,26	19.463,26	38.926,53	19.463,26	
5	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	100,00%	541.211,57			5,02%	25,47%	37,74%	31,77%
						27.158,00	137.843,09	204.248,54	171.961,94
5.1	PAREDES	100,00%	49.456,47				50,00%	50,00%	
							24.728,24	24.728,24	
5.2	PISOS	100,00%	90.526,65			30,00%	30,00%	40,00%	
						27.158,00	27.158,00	36.210,66	
5.3	ESQUADRIAS	100,00%	87.311,53				30,00%	30,00%	40,00%
							26.193,46	26.193,46	34.924,61
5.4	COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL	100,00%	199.211,35				30,00%	30,00%	40,00%
							59.763,41	59.763,41	79.684,54
5.5	FORROS E REVESTIMENTOS	100,00%	45.324,38					22.662,19	22.662,19
5.6	CALÇADAS	100,00%	69.381,19					50,00%	50,00%
								34.690,60	34.690,60
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	27.294,47	4,34%	80,72%	14,93%			
				1.185,88	22.032,42	4.076,17			
6.1	LIGAÇÃO ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO	100,00%	3.952,94		30,00%	70,00%			
				1.185,88	2.767,06				
6.2	BASE DO RESERVATÓRIO METÁLICO	100,00%	20.380,85		80,00%	20,00%			
					16.304,68	4.076,17			
6.3	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	100,00%	2.960,68		100,00%				
					2.960,68				
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	100,00%	209.305,46			4,30%	23,81%	39,00%	32,89%
						9.008,68	49.843,64	81.620,66	68.832,49
7.1	QUADROS DE FORÇA, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E DISPOSITIVOS DE COMANDO	100,00%	9.900,01			30,00%	30,00%	40,00%	
						2.970,00	2.970,00	3.960,00	
7.2	ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM	100,00%	20.430,58				50,00%	50,00%	
							10.215,29	10.215,29	
7.3	CABOS E FIOS	100,00%	53.526,47				50,00%	50,00%	
							26.763,24	26.763,24	
7.4	LUMINÁRIAS	100,00%	38.908,29						100,00%
									38.908,29
7.5	INTERRUPTORES E TOMADAS	100,00%	1.150,07						100,00%
									1.150,07
7.6	ELETROCALHAS	100,00%	6.221,87				50,00%	50,00%	
							3.110,94	3.110,94	
7.7	MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO	100,00%	1.491,00				50,00%	50,00%	
							745,50	745,50	
7.8	MURO DE MEDIÇÃO	100,00%	1.100,65					50,00%	50,00%
								550,33	550,33
7.9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	100,00%	20.128,92			30,00%	30,00%	40,00%	
						6.038,68	6.038,68	8.051,57	
7.10	CFTV	100,00%	56.447,60					50,00%	50,00%
								28.223,80	28.223,80
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,00%	30.760,25					46,05%	53,95%
								14.165,72	16.594,53
8.1	GALPÃO NOVO	100,00%	2.428,81						100,00%
									2.428,81
8.2	ADAPTAÇÃO REDE DE HIDRANTES ANTIGO GALPÃO	100,00%	28.331,44					50,00%	50,00%
								14.165,72	14.165,72
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	6.437,06	28,68%	1.846,15				71,32%
									4.590,91
9.1	Cópia de SINAPI 11/2018 (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00%	3.073,07						100,00%
									3.073,07
9.2	ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 - CREA DF	100,00%	328,31	100,00%	328,31				

9.3	Copia da SINAPI (84122) - PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	100,00% 3.035,68	50,00% 1.517,84						50,00% 1.517,84
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00% 223.958,64	12,70% 28.442,75	23,55% 52.742,26	18,83% 42.171,41	15,30% 34.265,67	16,02% 35.878,17	13,60% 30.458,38	
10.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NOVO GALPÃO CESMA - NÃO DESONERADO	100,00% 213.355,79	12,70% 27.096,19	23,55% 50.245,29	18,83% 40.174,90	15,30% 32.643,44	16,02% 34.179,60	13,60% 29.016,39	
10.2	DESPEAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MANUTENÇÃO DE CANTEIRO (ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA ETC). - GALPÃO CESMA - NÃO DESONERADO	100,00% 10.602,85	12,70% 1.346,56	23,55% 2.496,97	18,83% 1.996,52	15,30% 1.622,24	16,02% 1.698,58	13,60% 1.441,99	
11	EQUIPAMENTOS E ITENS DE MERO FORNECIMENTO (INCIDE BDI DIFERENCIADO)	100,00% 49.396,94							100,00% 49.396,94
11.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 34.375,34							100,00% 34.375,34
11.2	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,00% 15.021,60							100,00% 15.021,60
Porcentagem			12,7%	23,55%	18,83%	15,3%	16,02%	13,6%	
Custo			336.227,62	623.651,65	498.534,48	405.135,69	424.088,01	360.030,35	
Porcentagem Acumulado			12,7%	36,25%	55,08%	70,38%	86,4%	100,0%	
Custo Acumulado			336.227,62	959.879,27	1.458.413,75	1.863.549,44	2.287.637,45	2.647.667,83	