



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - ACOMPANHAMENTO ESPECIAL

PLANES 2017-2024

AGOSTO DE 2021

SEGEP



1 INTRODUÇÃO

GCPLANES é um ambiente de monitoramento do Planejamento Estratégico o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (PLANES) concebido por iniciativa da Seção de Gestão Estratégica e Projetos do Estado-Maior-Geral (SEGEP) com intuito de fornecer de forma fácil e centralizada, dados e informações a execução do PLANES 2017-2024 da corporação.

Este ambiente foi estruturado sob o conhecimento e ótica da SEGEP/EMG, como uma ferramenta de apoio para fornecimento de subsídios aos ajustes necessários à execução do Plano Estratégico, bem como para melhoria dos processos decisórios da gestão estratégica institucional.

Este relatório capta, centraliza e organiza em forma de tabelas e dashboards os dados e informações do monitoramento e execução dos projetos estratégicos, classificados para acompanhamento especial, cadastrados no GPWEB – Sistema de Gestão Estratégica.

Os projetos classificados para acompanhamento especial são aqueles que foram selecionados para serem mantidos nas últimas publicações oficiais no rol de projetos estratégicos a serem executados pelos setoriais. Outros projetos que foram retirados do rol continuam contabilizados no relatório de monitoramento de todos os projetos estratégicos do PLANES 2017-2024.

Sendo assim, o documento em lide tem o objetivo de dar transparência sobre a execução do PLANES além de fornecer informações individualizadas e setoriais sobre o emprego sobre o emprego da metodologia preconizada para gestão dos projetos, os percentuais de desenvolvimento dos projetos e os reports apontando status atualizado e situações específicas.

Desta forma, o relatório constitui uma ferramenta gerencial capaz de apoiar tanto a prestação de contas quanto o processo decisório estratégico.




3 PROJETOS ESTRATÉGICOS COM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL


3.1 Projetos por Tema



3.2 Projetos por Objetivos



3.3 Projetos por OBM's






4 EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS COM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL

São 20 os projetos estratégicos de um total de 100 com acompanhamento especial. Estes projetos estratégicos obtiveram uma execução total de 43.00%. O valor representa a média dos resultados obtidos na execução dos 20 projetos estratégicos. O painel abaixo expõe a realização até 2021, comparada as faixas de avaliação vermelha (abaixo de 25%), amarela (entre 25% e 80%) e verde (acima de 80%). Os Projetos Estratégicos do CBMDF, para os anos 2017-2024 estão na faixa amarela, na medição realizada em 1 de Setembro de 2021.


A situação geral quanto ao monitoramento do resultado alcançado está disposto no painel abaixo.






4.1 Desempenho dos Projetos Estratégicos por Setor


4.1.1 Apoio




4.1.2 Assessoramento




4.1.3 Direção Geral



4.1.4 Direção Setorial




4.1.6 Instituição





4.1.7 Planejamento

EMG - 66.1%





4.2 Resultados dos Projetos Estratégicos

Os resultados referentes a cada projeto estratégico estão demonstrados na tabela abaixo.

PROJETO	OBM	ADESÃO À METODOLOGIA	STATUS DO PROJETO
Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)	COGER	100.00%	▶ Em andamento (35.17%)
Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia	COMAP	100.00%	▶ Em andamento (72.90%)
Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)	COMAP	100.00%	! Atrasado (15.01%)
Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães	COMAP	80.00%	▶ Em andamento (96.35%)
Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural)	COMAP	75.00%	! Atrasado (4.26%)
Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente	COMAP	100.00%	! Atrasado (8.54%)
Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM	COMAP	80.00%	Paralisado (78.55%)
Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP	COMAP	100.00%	! Atrasado (68.21%)
Credenciar o CBMDF como Instituição de Ensino Superior	GABCG	25.00%	! Atrasado (0.00%)
Implantação da Gestão de Riscos na DITIC.	DITIC	16.67%	▶ A iniciar (2.91%)
Implantação da Gestão de Riscos no DESEG.	DESEG	100.00%	✓ Concluído (100.00%)
Implantação do Sistema SCIPWEB	DESEG	100.00%	▶ Em andamento (99.14%)
Implantar a Gestão de Riscos - DISAU	DISAU	16.67%	▶ A iniciar (0.00%)
Implementar o Relatório de Ocorrências Operacionais - RAD	EMG	75.00%	! Atrasado (55.80%)
Implementar o sistema de comunicação digital/crítica(Rádio Digital)	DITIC	75.00%	▶ Em andamento (0.00%)
Projeto de Lei Bombeiros Temporários	EMG	75.00%	! Atrasado (76.41%)
Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - 16º GBM - Gama	COMAP	100.00%	▶ Em andamento (44.20%)
Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - Brasília	COMAP	100.00%	▶ Em andamento (54.06%)
Reforma do 22º Grupamento Bombeiro Militar - 22º GBM - Sobradinho	COMAP	83.33%	▶ A iniciar (0.26%)
Reforma do Centro de Treinamento Operacional - CETOP	COMAP	75.00%	Paralisado (48.19%)



5 DESEMPENHO PORMENORIZADO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS COM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL

Além do monitoramento da execução dos projetos estratégicos, a SEGEP /EMG também produziu informações de monitoramento de cada um dos 20 projetos estratégicos corporativos com acompanhamento especial.

A aferição da execução de cada projeto é apresentada na forma de indicador de execução, tabela de desempenho por Etapas/Tarefas e o último registro de conferência e acompanhamento geral de cada projeto.

O indicador reflete o desempenho no período de 2017 a 2024. Os valores apresentados são cumulativos até o encerramento do projeto, sendo que em 2024 completa-se este ciclo estratégico e o percentual máximo atingível é 100% dos projetos realizados.

A tabela apresenta o andamento por cada Etapa e Atividade associada ao projeto previamente detalhado, onde são apresentados o Status de execução, a data de início e término.



5.1 Detalhamento dos Projetos Estratégicos



35.17%

PROJETO:

EM ANDAMENTO

Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.06 Ampliar as parcerias para o combate ao incêndio florestal
SETOR RESPONSÁVEL	COGER
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Compl Melo
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Integrar os trabalhos da Central de Regulação de Urgências - CERU e COCB	Adequar as instalações físicas e infraestrutura das Centrais no prédio do Centro Integrado de Operações de Brasília - CIOCB	EM ANDAMENTO	10/26/2020	12/31/2021
	Adequar estrutura T.I. para gravação das ocorrências e armazenamento das informações	EM ANDAMENTO	10/26/2020	12/31/2021
	Iniciar os despacho de recursos do SAMU pela COCB	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Iniciar os trabalhos de teleatendimento do telefone 192 e 193 de forma integrada pela COCB	EM ANDAMENTO	10/26/2020	12/31/2021
Ampliar a oferta e integração de outros serviços prestados pela SES-DF e CBMDF	Disciplinar em instrumento próprio a participação do CBMDF no apoio ao Sistema de Transporte de Órgãos.	EM ANDAMENTO	10/26/2020	12/31/2021
Atuar de forma integrada com equipe mista de intervenção no SUAPH	Manter o serviço aeromédico com guarnição compartilhada no helicóptero do CBMDF	CONCLUÍDA	10/26/2020	12/31/2021
Atuar de forma integrada em ocorrências de vulto e grandes eventos	Elaborar e implantar protocolo para deslocamento de equipes e unidades móveis, para além dos limites do Distrito Federal e Entorno	EM ANDAMENTO	10/26/2020	12/31/2021
	Elaborar parâmetros e protocolos para atuação conjunta em situações especiais tais como catástrofe, incidentes com agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares dentre outros	EM ANDAMENTO	10/26/2020	12/31/2021
	Estabelecer parâmetros e protocolos para atuação conjunta em operações em eventos com grande concentração de público	EM ANDAMENTO	10/26/2020	12/31/2021
	Estabelecer parâmetros e protocolos para atuação conjunta em situações de múltiplas vítimas	EM ANDAMENTO	10/26/2020	12/31/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Elaborar estudo de viabilidade para a modificação de Unidades de Resgate do CBMDF em Unidades de Suporte Básico de Vida medicalizadas, utilizando técnicos do SAMU na composição da equipe, e para a melhoria de Unidades de Suporte Básico de Vida do SAMU com	Elaborar estudo de viabilidade para a modificação de Unidades de Resgate do CBMDF em Unidades de Suporte Básico de Vida medicalizadas, utilizando técnicos do SAMU na composição da equipe, e para a melhoria de Unidades de Suporte Básico de Vida do SAMU com	EM ANDAMENTO	10/26/2020	12/31/2021
Integrar comunicações e registros de dados do serviço integrado de APH	Compartilhar informações de despacho e deslocamento das ambulâncias	EM ANDAMENTO	10/26/2020	12/31/2021
	Implantar arquivo médico único no SAMU192 contendo os prontuários médicos e as fichas de atendimento do SUAPH e CERU	EM ANDAMENTO	10/26/2020	12/31/2021
	Implantar fichas de atendimento padronizadas no SUAPH	EM ANDAMENTO	10/26/2020	12/31/2021
	Realizar o registro e armazenamento de dados de forma integrada	EM ANDAMENTO	10/26/2020	12/31/2021
Realizar a regulação média de todas as ocorrências do SUAPH	Confeccionar e ampliar protocolos de despacho imediato	EM ANDAMENTO	10/26/2020	12/31/2021
	Confeccionar e ampliar protocolos de regulação médica	EM ANDAMENTO	10/26/2020	12/31/2021

ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(8/16/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	✓
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

16/08/2021

Projeto "Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP no BG 151, de 12 de agosto de 2020, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022 e permaneceu assim no BG 228/20_entrega 22, e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)". Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021. O projeto está relacionado à iniciativa 1.6 do PLANES.

Dados do gerente atual": CAP QOBM/Compl. Inácia Melo, conforme BG 56/2021.

Dados de execução do projeto": Possui TAP, cronograma e EAP no GPWeb. Projeto encontra-se em andamento conforme cronograma e o último report de 24/04/2021. O nome do projeto está correto "Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)", na última publicação que ocorreu no BG 56 ele continuou como projeto estratégico, mas já havia sido publicado no publicado no BG 228, com entrega para 2022, e foi incluído no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do TAP no BG 151/20 e republicação do TAP no BG 153/20.

Report do gerente: em 24/04/2021 que afirma que Atualmente o CBMDF já realiza transporte de órgãos por meio de acionamento da Central de Regulação 192. Afirma que é necessária a atualização de protocolos de acionamento e fluxo de atendimento via terrestre e aéreo inter-institucional e ocorrem em uma central única. Informou ainda que houve uma reunião do SUAPH no dia 17/06/2021, sendo definido que iniciará a regulação de todas viaturas UR (Unidade Resgate) em blocos de 5 em 5 unidades e por último o serviço de motorresgate. A habilitação será junto ao Ministério da Saúde das viaturas reguladas - URSBs.

Análise do supervisor: Foi realizado o contato com a gerente e esta efetuou a atualização dos reports. Foi informando à gerente que o projeto continuou a ser estratégico e necessita obrigatoriedade de novos reports mensais no GPWeb. Estes reports foram executados e tem-se a informação de que o projeto encontra-se aguardando os computadores, os programas para os computadores e os rádios/telefones para funcionamento e integração das Centrais no COCB/CBMDF. Previsão de mudança da Central 192 SAMU-DF para a COCB/CBMDF para o 2º semestre de 2021.

Status do projeto: EM ANDAMENTO



72.90%

PROJETO:

EM ANDAMENTO

Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00047244/2019-11

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	5/3/2018	5/3/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/3/2018	7/12/2019
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	7/27/2018	10/4/2019
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	6/9/2018	6/25/2018
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	6/25/2018	7/10/2018
	Correções As Built	CONCLUÍDA	7/10/2018	7/24/2018
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	CONCLUÍDA	6/10/2018	1/22/2019
	3.2 - Levantamento de Demandas	CONCLUÍDA	6/11/2018	1/25/2019
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	CONCLUÍDA	6/10/2018	7/9/2018
	Nova proposta	CONCLUÍDA	7/10/2018	7/31/2018
	Desenvolvimento	CONCLUÍDA	7/31/2018	8/31/2018
	Aprovação da proposta	CONCLUÍDA	9/15/2018	9/16/2018
	Fechamento da proposta	CONCLUÍDA	9/16/2018	10/1/2018
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/5/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	6/9/2018	7/24/2018
	2.1 - TOP - Topografia	CONCLUÍDA	6/11/2018	6/25/2019
	2.2 - SDG - Sondagem	CONCLUÍDA	5/26/2019	9/24/2019
	2.3 - Concessionárias	CONCLUÍDA	7/26/2019	10/25/2019
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	6/11/2018	10/20/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	10/20/2018	11/16/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/3/2018	10/4/2019
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	CONCLUÍDA	8/2/2018	3/27/2020
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	8/2/2018	12/30/2019
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	CONCLUÍDA	8/2/2018	12/31/2019
	- Documentação Cadastral o imóvel	CONCLUÍDA	8/12/2018	3/27/2020
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	11/16/2018	11/19/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	11/19/2018	5/4/2019
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	CONCLUÍDA	1/27/2019	6/18/2019
	6.3 - SEGETH / CAP	CONCLUÍDA	6/7/2019	12/19/2019
	COMAER/CINDACTA	CONCLUÍDA	7/28/2019	9/6/2019
	CEB	CONCLUÍDA	5/22/2020	7/3/2020
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	CONCLUÍDA	1/27/2019	1/25/2020
	INC - Incêndio	CONCLUÍDA	4/26/2019	3/20/2020
	INF - Infraestrutura	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	MEC - Instalações Mecânicas	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	CONCLUÍDA	6/28/2019	11/26/2019
	ELE - Instalações Elétricas	CONCLUÍDA	6/28/2019	3/13/2020
	EST - Estrutura	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/7/2020
	FND - Fundações	CONCLUÍDA	9/27/2019	12/17/2019
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	11/1/2019	12/10/2019
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	CONCLUÍDA	12/10/2019	12/24/2019
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	12/11/2019	1/25/2020
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	CONCLUÍDA	12/12/2019	1/25/2020
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	12/13/2019	1/25/2020
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	CONCLUÍDA	12/24/2019	1/14/2020
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1ª Apresentação	CONCLUÍDA	6/11/2018	11/16/2018
	5.2 - 2ª Apresentação	CONCLUÍDA	11/16/2018	5/4/2019
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	CONCLUÍDA	5/4/2019	5/5/2019
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	Pavimentação	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	CONCLUÍDA	6/28/2019	11/25/2019
	SAN - Instalações Sanitárias	CONCLUÍDA	6/28/2019	10/19/2019
	IMP - Impermeabilização	CONCLUÍDA	9/27/2019	11/26/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	6/28/2019	11/26/2019
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/7/2020
	Estrutura Metálica	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	CONCLUÍDA	1/27/2019	1/18/2020
	ACE - Acessibilidade	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	PAI - Paisagismo	CONCLUÍDA	7/26/2019	10/25/2019
	Comunicação Visual	CONCLUÍDA	10/25/2019	1/25/2020
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	7/26/2019	9/24/2019
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/15/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/16/2019
	Quantitativos	CONCLUÍDA	10/15/2019	10/25/2019
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	CONCLUÍDA	4/26/2019	3/20/2020
	SPDA	CONCLUÍDA	8/31/2019	1/25/2020
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	CONCLUÍDA	9/9/2019	10/10/2019
	Pagamento	CONCLUÍDA	10/10/2019	11/9/2019
	Emissão de ART's e RRT's registrada	CONCLUÍDA	11/9/2019	11/14/2019
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	7/23/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/23/2019	9/23/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	9/23/2019	10/13/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	10/13/2019	10/28/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/28/2019	11/11/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	11/11/2019	11/26/2019
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/17/2020
	SON - Sonorização e CFTV	CONCLUÍDA	6/28/2019	12/27/2019
	ELE -Sistema Elétrico	CONCLUÍDA	9/30/2019	3/13/2020
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	1/29/2020
	Detalhamento	CONCLUÍDA	1/29/2020	2/12/2020
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	2/12/2020	2/27/2020
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	2/27/2020	3/6/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ELE - Sistema Elétrico	Memoriais	CONCLUÍDA	3/6/2020	3/13/2020
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	7/9/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/9/2019	9/17/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	9/17/2019	9/24/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/8/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/8/2019	10/8/2019
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	1/27/2019	11/22/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/16/2019
	Detalhamentos	CONCLUÍDA	11/22/2019	12/10/2019
	Quantitativos	CONCLUÍDA	12/10/2019	12/24/2019
	Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	12/24/2019	12/31/2019
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	12/31/2019	1/18/2020
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/25/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/25/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/17/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	12/17/2019	12/31/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	1/10/2020	1/17/2020
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	7/26/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/26/2019	9/17/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	9/17/2019	9/24/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/8/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/8/2019	11/25/2019
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/25/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SON - Sonorização e CFTV	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/6/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	12/6/2019	12/24/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	12/24/2019	12/27/2019
FND - Fundações	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	9/27/2019	10/4/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	10/4/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/8/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/8/2019	11/25/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/3/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	12/3/2019	12/17/2019
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/10/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/10/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/25/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/10/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	12/10/2019	12/24/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	12/24/2019	1/7/2020
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	CONCLUÍDA	11/1/2019	4/12/2020
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	4/13/2020	4/14/2020
	Acompanhamento do processo	CONCLUÍDA	4/14/2020	10/5/2020
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	9/27/2019	10/25/2019
	Quantitativo	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/12/2019
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	11/12/2019	11/26/2019
SPDA	Dimensionamento SPDA	CONCLUÍDA	8/31/2019	11/30/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	9/6/2019	1/25/2020
	Quantitativo	CONCLUÍDA	11/30/2019	1/25/2020
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	CONCLUÍDA	4/26/2019	3/20/2020
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	1/18/2020	3/20/2020
	Quantitativo	CONCLUÍDA	1/18/2020	3/20/2020
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	CONCLUÍDA	4/13/2020	5/13/2020
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	5/13/2020	5/18/2020
	Projeto Básico - Aprovação	CONCLUÍDA	5/15/2020	5/15/2020
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	CONCLUÍDA	6/8/2020	6/8/2020
	Edital	CONCLUÍDA	6/8/2020	7/10/2020
	Aprovação do setor jurídico	CONCLUÍDA	6/25/2020	7/9/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo Licitatório	Definição da modalidade de licitação	CONCLUÍDA	6/25/2020	6/25/2020
	Edital - Publicação	ATRASADA	7/15/2020	7/15/2020
	Adjudicação do vencedor da licitação	CONCLUÍDA	8/15/2020	8/17/2020
	Julgamento das propostas	ATRASADA	8/15/2020	8/17/2020
Aprovação de projeto na CEB	Aprovação de projeto na CEB	CONCLUÍDA	7/22/2020	7/22/2020
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	CONCLUÍDA	8/20/2020	8/20/2020
	Comissão Executora - Publicação	ATRASADA	8/30/2020	8/31/2020
	Alvará de Construção - Emissão	ATRASADA	9/1/2020	9/1/2020
	Ordem de serviço inicial	ATRASADA	9/3/2020	9/3/2020
Execução da obra	Serviços preliminares	ATRASADA	9/6/2020	5/6/2021
	Serviços complementares	ATRASADA	9/11/2020	9/11/2021
	Serviços auxiliares e administrativos	ATRASADA	9/11/2020	9/11/2021
	Fundações e estruturas	ATRASADA	9/11/2020	4/11/2021
	Impermeabilizações	ATRASADA	12/11/2020	7/11/2021
	Arquitetura e elementos de urbanismo	ATRASADA	12/11/2020	9/11/2021
	Instalações hidráulicas e sanitárias	ATRASADA	12/11/2020	9/11/2021
	Instalações elétricas e eletrônicas	ATRASADA	12/11/2020	9/11/2021
	Instalações mecânicas e de utilidades	ATRASADA	3/11/2021	8/11/2021
	Proteção contra incêndio e pânico	ATRASADA	3/11/2021	8/11/2021
	Equipamentos	ATRASADA	6/26/2021	9/11/2021
Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	9/11/2021	10/11/2021
	Recebimento definitivo	A INICIAR	10/11/2021	11/11/2021
	Habite-se	A INICIAR	11/12/2021	1/12/2022

ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(8/5/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	—

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado no BG n.º 123/2020. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 056/2021. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ. QOBM/Compl. Isa Paula com a nomeação publicada no BG n.º 056/2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontra-se em andamento com previsão de início da obra em 30/01/2022 e término para 30/01/2023. Ocorre que no último dia 03 de agosto de 2021 o Comandante-Geral do CBMDF realizou a solenidade de inauguração da "Pedra Fundamental" da Unidade, nessa ocasião explicou que a obra de construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar será um quartel do tipo Grupamento de Grande Porte com duas edificações: o Quartel-Sede e uma Garagem Operacional. A previsão de área construída é de 2.060,88 metros quadrados. O prazo de execução da obra está previsto para 12 (doze) meses com valor de investimento de R\$ 5.950.000,00 (cinco milhões novecentos e cinquenta mil reais) e previsão de início das obras para 30 dias, ou seja, com quatro meses de antecedência do planejamento inicial. Destacam-se dois momentos relevantes : Em 15/05/20 ocorreu a aprovação do Projeto Básico para contratação de empresa de engenharia para a construção da unidade do 8º GBM e em 17/08/20 ocorreram a homologação e adjudicação do RDC 08/2020, conforme documento 64770175 do processo SEI 00053-00047853/2020-04.

REPORT DO GERENTE: Em 22 de julho de 2020, A gerente de projeto fez seu último lançamento no GPWeb informando a aprovação do projeto junto a CEB (Projeto CP 29298A).

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Podemos observar um cenário bastante otimista com relação ao andamento da construção do 8º GBM, destaque: Projetos aprovados, licitação realizada, contrato celebrado, apoio do governo local, relevante interesse social e alinhamento entre GDF e Comando do CBMDF.

STATUS: Em 05/08/2021 o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.



15.01%

PROJETO:**ATRASADO****Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Barbosa
PROCESSO SEI	00053-00063193/2019-67

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo de Contratação de Empresa de Projetos	Autuação do Processo	CONCLUÍDA	12/10/2013	12/10/2013
	Assinatura do Contrato	CONCLUÍDA	5/6/2016	5/6/2016
Projetos	Ordem de serviço 1	CONCLUÍDA	6/23/2016	6/23/2016
	Apresentação do Partido Arquitetônico	CONCLUÍDA	7/22/2016	7/22/2016
	Ordem de Serviço 2 - Projeto de Arquitetura	CONCLUÍDA	8/2/2016	8/2/2016
	Anteprojeto	CONCLUÍDA	9/22/2016	9/22/2016
	Projeto arquitetônico	CONCLUÍDA	12/2/2016	1/30/2019
	Projetos complementares de engenharia	CONCLUÍDA	1/30/2019	1/30/2019
Execução dos serviços - Ritos Iniciais	Alvará de Construção	CONCLUÍDA	6/17/2020	6/30/2020
	Comissão Executora - Publicação	CONCLUÍDA	6/17/2020	6/17/2020
	Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	6/17/2020	6/17/2020
Execução da Obra - Etapa 1	Disposições Gerais	ATRASADA	9/1/2020	8/30/2022
	Serviços Preliminares	ATRASADA	9/1/2020	1/1/2021
	Limpeza da obra	ATRASADA	9/1/2020	8/30/2022
	Fundações e Estrutura	ATRASADA	11/1/2020	7/30/2021
	Instalações	ATRASADA	3/1/2021	8/1/2022
	Alvenarias e divisões	ATRASADA	4/1/2021	11/1/2021
	Revestimentos	ATRASADA	9/1/2021	7/30/2022
	Esquadrias em geral	A INICIAR	10/1/2021	5/4/2022
	Pisos	A INICIAR	11/1/2021	9/1/2022
	Coberturas e proteções	A INICIAR	12/1/2021	6/28/2022
	Pintura	A INICIAR	2/1/2022	8/1/2022
	Pavimentação externa e urbanização	A INICIAR	4/1/2022	7/29/2022
	Bancadas, louças, metais e acessórios	A INICIAR	5/1/2022	8/1/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da Obra - Etapa 1	Serviços Complementares	A INICIAR	7/1/2022	8/1/2022
	Comunicação Visual	A INICIAR	7/1/2022	8/3/2022
	Paisagismo	A INICIAR	7/1/2022	8/3/2022
Processo Licitatório	Encaminhamento de Projeto Básico para Licitação	CONCLUÍDA	4/2/2019	4/2/2019
	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	7/24/2019	6/10/2020
	Declaração de Orçamento	CONCLUÍDA	5/15/2020	5/15/2020
	Edital de Licitação publicado	CONCLUÍDA	6/16/2020	3/24/2021
	Habilitação dos Licitantes	CONCLUÍDA	2/1/2021	2/22/2021
	Julgamento da proposta	CONCLUÍDA	2/22/2021	3/3/2021
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	CONCLUÍDA	3/3/2021	3/4/2021
	Contratação da empresa executora da obra	CONCLUÍDA	3/4/2021	3/4/2021
Execução da Obra - Etapa 2	Disposições Gerais	A INICIAR	9/1/2022	9/1/2024
	Limpeza da obra	A INICIAR	9/1/2022	9/1/2024
	Serviços Preliminares	A INICIAR	9/1/2022	12/1/2022
	Fundações e Estrutura	A INICIAR	11/1/2022	9/1/2023
	Instalações	A INICIAR	5/20/2023	9/1/2024
	Alvenarias e Divisões	A INICIAR	7/1/2023	3/1/2024
	Revestimentos	A INICIAR	10/1/2023	7/1/2024
	Esquadrias em geral	A INICIAR	11/1/2023	5/4/2024
	Pisos	A INICIAR	12/1/2023	9/1/2024
	Coberturas e proteções	A INICIAR	1/1/2024	7/1/2024
	Pintura	A INICIAR	2/1/2024	9/1/2024
	Pavimentação externa e urbanização	A INICIAR	4/1/2024	7/1/2024
	Bancadas, louças, metais e acessórios	A INICIAR	5/1/2024	9/1/2024
	Paisagismo	A INICIAR	7/1/2024	8/1/2024
	Serviços Complementares	A INICIAR	7/1/2024	8/1/2024
	Comunicação Visual	A INICIAR	8/1/2024	9/1/2024
Recebimento da Obra	Provisório	A INICIAR	9/15/2024	9/30/2024
	Definitivo	A INICIAR	11/1/2024	12/9/2024
	Habite-se	A INICIAR	1/1/2025	3/30/2025



ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(8/16/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	✓
Reports atualizados	✓

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/08/2021

Projeto "Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP BG 123/20_TAP, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022 e permaneceu assim no BG 228/20_entrega 21, e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral " saindo a abreviatura QCG. O projeto está relacionado à iniciativa 6.1 do PLANES.

Dados do gerente atual: TEN.CEL. QOBM/Comb. ISAAC DA SILVA BARBOSA, nomeada por meio do BG 056/21.

Dados de execução do projeto: A aprovação de TAP foi publicada no BG 123/20 conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se atrasado conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.

Último Report do gerente em 09/08/2021: Informa que foi iniciada a limpeza do terreno e instalação do canteiro de obras. O report anterior fala que ocorreu a emissão da ordem de serviço.

Análise do supervisor: As próximas tarefas estão relacionadas à fase de "Execução dos serviços" - Ritos Iniciais. Já ocorreu a Emissão do alvará de construção conforme documento 66390454 do processo SEI 00053-00063193/2019-67, e no dia 09/08/2021 foi realizada a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Anexo II do Quartel do Comando Geral.

Status do projeto: ATRASADO.



96.35%

PROJETO:

EM ANDAMENTO

Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00094716/2019-17

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início dos trabalhos	Início dos trabalhos	CONCLUÍDA	8/10/2017	11/15/2019
Projeto Legal	Análise e Cumprimento de Exigências - CAP	CONCLUÍDA	10/31/2017	7/20/2018
	Emissão de ART pelo COMAP	CONCLUÍDA	5/25/2018	6/4/2018
	Emitir ART para pagamento pelo CBMDF	CONCLUÍDA	7/17/2018	7/23/2018
	Enviar ART e Projeto Legal aprovado para receber Carimbo - CAP	CONCLUÍDA	7/17/2018	7/24/2018
	ANVISA/VISA	CONCLUÍDA	4/30/2019	4/30/2019
Levantamento Preliminar	Cadastro protocolo CAP	CONCLUÍDA	10/31/2017	3/20/2018
Contratação de Sondagem	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAAGEM	CONCLUÍDA	1/11/2018	10/31/2018
FASE II - PROJETOS DE ENGENHARIA	1) HID - Instalações Hidráulicas e Hidrossanitárias	CONCLUÍDA	7/18/2018	8/15/2018
	2) ELE - Instalações Elétricas	CONCLUÍDA	8/15/2018	9/3/2018
	4) ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	8/28/2018	9/3/2018
	8) INC - Incêndio	CONCLUÍDA	8/28/2018	8/28/2018
	3) RDL - Rede de Dados Lógicos	CONCLUÍDA	9/3/2018	9/5/2018
	5) INF - Infraestruturas	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/10/2018
	6) EST - Estrutural	CONCLUÍDA	9/10/2018	10/1/2018
	7) FND - Fundações	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/8/2018
FASE I - ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO	1) Projeto executivo	CONCLUÍDA	7/18/2018	8/14/2018
	3) MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	7/19/2018	7/27/2018
	2) CET - Caderno de Encargos e Especificações Técnicas	CONCLUÍDA	8/13/2018	8/31/2018
FASE III - ORÇAMENTO	1) Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	8/1/2018	11/15/2018
	2) Orçamento	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/10/2018
	3) Curva ABC	CONCLUÍDA	10/10/2018	10/10/2018
	4) BDI - Benefícios e Despesas Indiretas	CONCLUÍDA	10/10/2018	10/10/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
FASE III - ORÇAMENTO	5) CRO - Cronograma Físico Financeiro	CONCLUÍDA	10/22/2018	7/26/2019
1) HID - Instalações Hidráulicas e Hidrossanitárias	Projeto HID	CONCLUÍDA	7/18/2018	7/31/2018
	Projeto SAN	CONCLUÍDA	7/30/2018	8/7/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	8/7/2018	8/15/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	8/7/2018	8/15/2018
2) ELE - Instalações Elétricas	Projeto ELE	CONCLUÍDA	8/15/2018	8/28/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	8/28/2018	9/3/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	8/28/2018	9/3/2018
8) INC - Incêndio	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	8/28/2018	8/28/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	8/28/2018	8/28/2018
4) ARC - Ar Condicionado	Projeto ARC	CONCLUÍDA	8/28/2018	9/3/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	8/30/2018	8/31/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	8/30/2018	8/31/2018
3) RDL - Rede de Dados Lógicos	Projeto RDL	CONCLUÍDA	9/3/2018	9/5/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/5/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/5/2018
5) INF - Infraestruturas	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/6/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/6/2018
	Projeto INF	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/10/2018
6) EST - Estrutural	Projeto EST	CONCLUÍDA	9/10/2018	9/28/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	9/27/2018	9/28/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	9/27/2018	10/1/2018
2) Orçamento	- CPU	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/1/2018
	- Planilha (Analítico Sintético)	CONCLUÍDA	10/10/2018	10/10/2018
7) FND - Fundações	Projeto FND	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/5/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	10/5/2018	10/8/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	10/5/2018	10/8/2018
FASE IV - LICITAÇÃO	PES - Envio	CONCLUÍDA	8/13/2019	9/4/2019
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	9/5/2019	9/8/2019
	Aval da SELOF/EMG	CONCLUÍDA	9/9/2019	9/10/2019
	Projeto Básico - Aprovação	CONCLUÍDA	9/11/2019	9/22/2019
	Edital - Juntada de documentação	CONCLUÍDA	10/23/2019	11/5/2019
	Declaração de Orçamento	CONCLUÍDA	11/6/2019	1/29/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
FASE IV - LICITAÇÃO	Edital - Aprovação da assessoria jurídica	CONCLUÍDA	1/30/2020	2/5/2020
	Distribuição de autos - COPLI	CONCLUÍDA	2/6/2020	3/5/2020
	Edital RDC nº 05/2020 - Publicação DODF/DOU	CONCLUÍDA	3/6/2020	4/5/2020
	Publicação - Adjudicação da empresa contratada	CONCLUÍDA	4/6/2020	4/16/2020
	Nota de Empenho	CONCLUÍDA	4/17/2020	4/22/2020
	Contrato - formalização	CONCLUÍDA	4/28/2020	4/28/2020
FASE V - RITO CONTRATUAL PRELIMINAR	Comissão Executora - Publicação	CONCLUÍDA	5/7/2020	5/7/2020
	Termo de responsabilidade do executor	CONCLUÍDA	5/15/2020	5/15/2020
	Ordem de Serviço - Emissão	CONCLUÍDA	5/25/2020	5/25/2020
	Emissão do Alvará de Construção	CONCLUÍDA	5/28/2020	6/20/2020
FASE VI - EXECUÇÃO DA OBRA	1ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	7/16/2020
	2ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	5/20/2020
	3ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	5/20/2020
	4ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	5/20/2020
	4ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	5/20/2020
	5ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	5/20/2020
	6ª medição	CONCLUÍDA	12/1/2020	12/30/2020
	7ª medição	CONCLUÍDA	1/1/2021	1/30/2021
	8ª medição	ATRASADA	2/1/2021	2/28/2021
FASE VII - RECEBIMENTO DA OBRA	Recebimento definitivo	ATRASADA	5/20/2020	5/20/2020
	Recebimento provisório	ATRASADA	2/27/2021	3/26/2021
	Habite-se	ATRASADA	4/1/2021	5/10/2021

ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (8/6/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	!
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO	



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

06/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado no BG n.º 084/2020. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 056/2021, nesse ato não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ. QOBM/Compl. Isa Paula com a nomeação publicada no BG n.º 056/2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontra-se em andamento com previsão de início da obra em 01/08/2017 e término para 30/01/2023. Porém, pelos reports da gerente conforme a fase da EAP referente à 7ª medição, em 15/07/21 verificou-se que a obra encontra-se paralisada aguardando análise de pedido de reequilíbrio. A obra necessita de 02 meses para seu término e a perspectiva é que retorne em tempo hábil para que sua conclusão seja ainda esse ano.

REPORT DO GERENTE: Em 15/07/2021, A gerente de projeto fez seu último report no GPWeb.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto paralisado porém em estado bem avançado de execução. Os óbices deveu-se a escassez de recursos financeiros em período de enfrentamento à pandemia da COVID 19. Tão logo cesse o motivo da paralisação ocorrerá o término dos últimos 3,65% restante da execução.

STATUS: Em 06/08/2021 o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.



4.26%

PROJETO:**ATRASADO****Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00023776/2020-99

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	ATRASADA	3/3/2020	3/3/2020
Cessão do terreno para construção da unidade	Solicitação aos órgãos do GDF	CONCLUÍDA	3/3/2020	3/17/2020
	Trâmite processual no GDF	ATRASADA	3/17/2020	8/31/2020
	Incorporação do terreno na carga do CBMDF	ATRASADA	8/31/2020	9/30/2020
EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	3/3/2020	8/4/2021
	Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	6/2/2020	1/26/2022
Estudo de Viabilidade Financeira	PARF	ATRASADA	3/3/2020	5/12/2021
	Previsão orçamentária	ATRASADA	5/27/2020	8/4/2021
Projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento	Contratação de empresa especializada em projetos de arquitetura	ATRASADA	3/17/2020	4/15/2020
	Designação da Comissão Executora do Contrato	ATRASADA	4/16/2020	5/13/2020
	Aprovação dos projetos	ATRASADA	5/14/2020	3/27/2021
	Fornecimento do laudo de sondagem geotécnica do terreno	ATRASADA	3/30/2021	7/16/2021
	Entrega dos projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento	ATRASADA	7/17/2021	11/13/2021
Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	ATRASADA	4/9/2020	4/25/2020
	Digitalização de As Built	ATRASADA	4/25/2020	5/10/2020
	Correções As Built	ATRASADA	5/10/2020	5/24/2020
PN - Programa de Necessidades	Entrevistas	ATRASADA	4/10/2020	11/22/2020
	Levantamento de Demandas	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2020
EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	CONCLUÍDA	4/10/2020	5/9/2020
	Nova proposta	CONCLUÍDA	5/10/2020	5/31/2020
	Desenvolvimento	ATRASADA	5/31/2020	7/1/2020
	Aprovação da proposta	ATRASADA	7/16/2020	7/17/2020
	Fechamento da proposta	ATRASADA	7/17/2020	8/1/2020
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	ATRASADA	8/1/2020	8/5/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
LV - Levantamentos	Levantamento Arquitetônico	ATRASADA	4/9/2020	5/24/2020
	TOP - Topografia	ATRASADA	4/11/2020	4/25/2021
	SDG - Sondagem	ATRASADA	3/26/2021	7/25/2021
	Concessionárias	ATRASADA	5/26/2021	8/25/2021
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	ATRASADA	4/11/2020	8/20/2020
	Atendimento	ATRASADA	8/20/2020	9/16/2020
Estudo de Viabilidade Técnica	Legislação urbanística	ATRASADA	6/2/2020	10/30/2021
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	ATRASADA	6/2/2020	10/31/2021
	Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	6/12/2020	1/26/2022
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	ATRASADA	9/16/2020	9/19/2020
	Atendimento	ATRASADA	9/19/2020	3/4/2021
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	ATRASADA	11/27/2020	4/18/2021
	6.3 - SEGETH / CAP	ATRASADA	4/7/2021	10/19/2021
	COMAER/CINDACTA	ATRASADA	5/28/2021	5/28/2021
	6.4 - NOVACAP	ATRASADA	6/27/2021	11/25/2021
	6.5 - CEB	ATRASADA	6/27/2021	11/25/2021
	6.6 - CAESB	ATRASADA	6/27/2021	11/25/2021
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	EM ANDAMENTO	11/27/2020	11/25/2021
	INC - Incêndio	EM ANDAMENTO	2/24/2021	1/19/2022
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	MEC - Instalações Mecânicas		4/28/2021	11/25/2021
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	EM ANDAMENTO	4/28/2021	9/26/2021
	ELE - Instalações Elétricas	EM ANDAMENTO	4/28/2021	1/12/2022
	EST - Estrutura	ATRASADA	4/28/2021	11/7/2021
	FND - Fundações	ATRASADA	7/28/2021	10/17/2021
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	ATRASADA	9/1/2021	10/10/2021
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	A INICIAR	10/10/2021	10/24/2021
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	A INICIAR	10/11/2021	11/25/2021
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	A INICIAR	10/12/2021	11/25/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
7 - PE - Projeto Executivo	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	A INICIAR	10/13/2021	11/25/2021
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	A INICIAR	10/24/2021	11/14/2021
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1ª Apresentação	ATRASADA	4/11/2020	9/16/2020
	5.2 - 2ª Apresentação	ATRASADA	9/16/2020	3/4/2021
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	ATRASADA	3/4/2021	3/5/2021
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	Pavimentação	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	5/26/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	5/26/2021	7/18/2021
	Detalhamento	ATRASADA	7/18/2021	7/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/8/2021	9/25/2021
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	ARC - Ar Condicionado	EM ANDAMENTO	4/28/2021	9/26/2021
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	ATRASADA	4/28/2021	11/7/2021
	Estrutura Metálica	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	ATRASADA	4/28/2021	11/17/2021
	SON - Sonorização e CFTV	ATRASADA	4/28/2021	10/27/2021
	ELE - Sistema Elétrico	EM ANDAMENTO	7/31/2021	1/12/2022
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	EM ANDAMENTO	11/27/2020	11/18/2021
	ACE - Acessibilidade	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	PAI - Paisagismo	ATRASADA	5/26/2021	8/25/2021
	Comunicação Visual	ATRASADA	8/25/2021	11/25/2021
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	ATRASADA	5/26/2021	7/25/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	7/25/2021	8/15/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/16/2021
	Quantitativos	ATRASADA	8/15/2021	8/25/2021
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	ATRASADA	2/24/2021	1/19/2022
	SPDA	EM ANDAMENTO	7/1/2021	11/25/2021
SPDA	Dimensionamento SPDA	PARALIZADA	7/1/2021	9/30/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	7/7/2021	11/25/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SPDA	Quantitativo	A INICIAR	9/30/2021	11/25/2021
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	ATRASADA	7/10/2021	8/10/2021
	Pagamento	ATRASADA	8/10/2021	9/9/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	A INICIAR	9/9/2021	9/14/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	PARALIZADA	4/28/2021	5/23/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	5/23/2021	7/24/2021
	Detalhamento	ATRASADA	7/24/2021	8/13/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	8/13/2021	8/28/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/28/2021	9/11/2021
	Memoriais	A INICIAR	9/11/2021	9/26/2021
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	EM ANDAMENTO	4/28/2021	9/25/2021
	SAN - Instalações Sanitárias	ATRASADA	4/28/2021	8/19/2021
	IMP - Impermeabilização	ATRASADA	7/28/2021	9/26/2021
FND - Fundações	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/28/2021	8/4/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	8/4/2021	8/25/2021
	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/8/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	9/8/2021	9/25/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	9/25/2021	10/3/2021
	Memoriais	A INICIAR	10/3/2021	10/17/2021
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	5/9/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	5/9/2021	7/18/2021
	Detalhamento	ATRASADA	7/18/2021	7/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/8/2021	8/8/2021
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	CONCLUÍDA	8/12/2021	9/25/2021
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	CONCLUÍDA	8/12/2021	9/25/2021
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	PARALIZADA	8/12/2021	9/25/2021
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/25/2021
	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	9/25/2021	10/6/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SON - Sonorização e CFTV	Caderno de especificações	A INICIAR	10/6/2021	10/24/2021
	Memoriais	A INICIAR	10/24/2021	10/27/2021
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/25/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	9/25/2021	10/17/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	10/17/2021	10/31/2021
	Memoriais	A INICIAR	11/10/2021	11/17/2021
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	ATRASADA	9/1/2021	2/11/2022
	Encaminhamento para DIMAT	A INICIAR	2/12/2022	2/13/2022
	Acompanhamento do processo	A INICIAR	2/13/2022	8/6/2022
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	ATRASADA	7/28/2021	8/25/2021
	Quantitativo	ATRASADA	8/25/2021	9/12/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	9/12/2021	9/26/2021
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	7/11/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/11/2021	8/25/2021
	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	9/25/2021	10/10/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	10/10/2021	10/24/2021
	Memoriais	A INICIAR	10/24/2021	11/7/2021
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	EM ANDAMENTO	11/27/2020	9/22/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/16/2021
	Detalhamentos		9/22/2021	10/10/2021
	Quantitativos		10/10/2021	10/24/2021
	Memorial Descritivo	A INICIAR	10/24/2021	10/31/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	10/31/2021	11/18/2021
Plano de Recursos	Captação	A INICIAR	11/16/2021	2/12/2022
	Contrapartida	A INICIAR	2/15/2022	2/26/2022
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	ATRASADA	2/24/2021	1/19/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	11/18/2021	1/19/2022
	Quantitativo	A INICIAR	11/18/2021	1/19/2022
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ELE -Sistema Elétrico	Lançamento do sistema	EM ANDAMENTO	8/12/2021	9/25/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	9/25/2021	11/29/2021
	Detalhamento	A INICIAR	11/29/2021	12/13/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	12/13/2021	12/28/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	12/28/2021	1/5/2022
	Memoriais	A INICIAR	1/5/2022	1/12/2022
Emissão do alvará de construção	Emissão do alvará de construção	PARALIZADA	2/11/2022	5/9/2022
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	A INICIAR	2/12/2022	3/14/2022
	Projeto Básico	A INICIAR	3/14/2022	3/19/2022
	Projeto Básico - Aprovação	A INICIAR	3/16/2022	3/16/2022
Processo Licitatório	Elaboração do Edital	A INICIAR	3/1/2022	6/15/2022
	Edital de Licitação publicado	A INICIAR	6/16/2022	6/25/2022
	Divulgação do edital de Licitação	A INICIAR	6/28/2022	7/29/2022
	Habilitação dos Licitantes	A INICIAR	7/30/2022	8/29/2022
	Julgamento da proposta	A INICIAR	8/30/2022	9/15/2022
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	A INICIAR	9/16/2022	9/23/2022
	Contratação da empresa executora da obra	A INICIAR	9/24/2022	10/15/2022
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	A INICIAR	4/5/2022	4/5/2022
	Edital	A INICIAR	4/9/2022	4/9/2022
	Definição da modalidade de licitação	A INICIAR	4/13/2022	4/13/2022
	Aprovação do setor jurídico	A INICIAR	5/1/2022	5/1/2022
	Edital - Publicação	A INICIAR	5/11/2022	5/11/2022
	Julgamento das propostas	A INICIAR	6/11/2022	6/11/2022
	Adjudicação do vencedor da licitação	A INICIAR	6/13/2022	6/13/2022
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	A INICIAR	6/21/2022	6/21/2022
	Comissão Executora - Publicação	A INICIAR	7/1/2022	7/2/2022
	Ordem de serviço inicial	A INICIAR	7/3/2022	7/3/2022
Execução da obra	Serviços complementares	A INICIAR	7/13/2022	7/13/2023
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	7/13/2022	7/13/2023
	Serviços preliminares	A INICIAR	7/13/2022	3/12/2023
	Fundações e estruturas	A INICIAR	7/13/2022	2/10/2023
	Impermeabilizações	A INICIAR	10/12/2022	5/12/2023
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	10/12/2022	7/13/2023



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da obra	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	10/12/2022	7/13/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	10/12/2022	7/13/2023
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	1/10/2023	6/12/2023
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	1/10/2023	6/12/2023
	Equipamentos	A INICIAR	4/27/2023	7/13/2023
Licenças Prévias	Licença ambiental	A INICIAR	10/18/2022	11/15/2022
	Licença edilícia	A INICIAR	11/16/2022	12/15/2022
Execução da Obra	Fundação e Estrutura	A INICIAR	12/17/2022	3/14/2023
	Serviços Complementares	A INICIAR	3/15/2023	4/12/2023
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	4/13/2023	5/25/2023
	Serviços Preliminares, locação da obra, terraplanagem e estrutura do pavimento	A INICIAR	5/26/2023	7/6/2023
	Serviços Técnico-profissionais	A INICIAR	7/7/2023	8/17/2023
	Infraestrutura Equipamentos da edificação	A INICIAR	8/18/2023	9/14/2023
	Garagem subterrânea	A INICIAR	9/15/2023	10/13/2023
	Emissão de Ordem de Serviço	A INICIAR	10/14/2023	10/27/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	10/28/2023	12/26/2023
	Instalações hidráulicas, sanitárias e mecânicas	A INICIAR	12/27/2023	2/21/2024
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	2/22/2024	4/5/2024
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	4/6/2024	5/4/2024
Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	7/13/2023	8/12/2023
	Recebimento definitivo	A INICIAR	8/12/2023	9/12/2023
	Habite-se	A INICIAR	9/13/2023	11/13/2023
Recebimento da Obra	Provisório	A INICIAR	5/5/2024	6/1/2024
	Definitivo	A INICIAR	6/2/2024	6/29/2024
	Habite-se	A INICIAR	6/30/2024	7/30/2024

ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (8/12/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

12/08/2021

Dados de oficialização do projeto: Projeto aprovado por meio de aprovação do TAP no BG 098/20 e mantido na condição de estratégico por meio do BG 056/21, portanto em acompanhamento especial.

Dados do gerente atual: MAJ QOBM/Compl. Isa Paula Corrêa Guimarães

Dados de execução do projeto: O projeto encontra-se com 4,49% da execução prevista realizada. A maioria das etapas previstas não foram iniciadas. As etapas de confecção do projeto executivo (12% executado), de Estudo Preliminar (69%) e da Solicitação de cessão do terreno (46% de execução) são as que foram executadas parcialmente até o momento. As demais apresentam percentual de 0,0% de execução. Os principais problemas apontados pela gerente do projeto para dar continuidade à execução estão relacionados à cessão do terreno para o CBMDF.

Report do gerente: O último report apresentado pela gerente data de 25/06/2021 e ressalta justamente a necessidade da definição do lote para implantar a edificação e fazer as devidas adequações nos projetos técnicos de arquitetura e engenharia.

Análise do supervisor: Foi identificado que o nome publicado do projeto apresenta erroneamente a denominação da unidade de acordo com o regimento interno. Porém, existe um organograma que difere do RI sendo o que gerou a troca de nomes dos projetos. A denominação aprovada no BG 056/21 é 40º Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural) enquanto o RI informa que essa unidade é o 42º GBM - Setor "P" Sul de Ceilândia. Sugere-se que este equívoco seja corrigido na próxima publicação que trate dos projetos estratégicos. Também sugere-se que o Comando da Corporação atue de modo mais incisivo junto aos órgãos responsáveis pela Cessão do terreno ao CBMDF, bem como, avalie a possibilidade de ajuda de parlamentares e de autoridades do executivo para "destravar" a cessão do terreno.

Status: PROJETO ATRASADO



8.54%

PROJETO:**ATRASADO****Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00023776/2020-99

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	ATRASADA	3/3/2020	3/3/2020
Cessão do terreno para construção da unidade	Solicitação aos órgãos do GDF	CONCLUÍDA	3/3/2020	3/17/2020
	Trâmite processual no GDF	ATRASADA	3/17/2020	8/31/2020
	Incorporação do terreno à carga do CBMDF	ATRASADA	8/31/2020	9/30/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	3/3/2020	5/12/2021
	- Previsão orçamentária	ATRASADA	5/27/2020	8/4/2021
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	ATRASADA	4/9/2020	4/25/2020
	Digitalização de As Built	ATRASADA	4/25/2020	5/10/2020
	Correções As Built	ATRASADA	5/10/2020	5/24/2020
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	ATRASADA	4/10/2020	11/22/2020
	3.2 - Levantamento de Demandas	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2020
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	CONCLUÍDA	4/10/2020	5/9/2020
	Nova proposta	CONCLUÍDA	5/10/2020	5/31/2020
	Desenvolvimento	ATRASADA	5/31/2020	7/1/2020
	Aprovação da proposta	ATRASADA	7/16/2020	7/17/2020
	Fechamento da proposta	ATRASADA	7/17/2020	8/1/2020
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	ATRASADA	8/1/2020	8/5/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	ATRASADA	4/9/2020	5/24/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
2 - LV - Levantamentos	2.1 - TOP - Topografia	ATRASADA	4/11/2020	4/25/2021
	2.2 - SDG - Sondagem	ATRASADA	3/26/2021	7/25/2021
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	5/26/2021	8/25/2021
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	ATRASADA	4/11/2020	9/16/2020
	5.2 - 2ª Apresentação	ATRASADA	9/16/2020	3/4/2021
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	ATRASADA	3/4/2021	3/5/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	ATRASADA	4/11/2020	8/20/2020
	Atendimento	ATRASADA	8/20/2020	9/16/2020
Projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento	Contratação de empresa especializada em projetos de arquitetura	ATRASADA	4/17/2020	5/16/2020
	Designação da Comissão Executora do Contrato	ATRASADA	5/17/2020	6/13/2020
	Aprovação dos projetos	ATRASADA	6/14/2020	4/27/2021
	Fornecimento do laudo de sondagem geotécnica do terreno	ATRASADA	4/30/2021	8/16/2021
	Entrega dos projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento	ATRASADA	8/17/2021	12/14/2021
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	ATRASADA	6/2/2020	10/30/2021
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	ATRASADA	6/2/2020	10/31/2021
	- Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	6/12/2020	1/26/2022
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	3/3/2020	8/4/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	6/2/2020	1/26/2022
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	ATRASADA	9/16/2020	9/19/2020
	Atendimento	ATRASADA	9/19/2020	3/4/2021
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	ATRASADA	11/27/2020	4/18/2021
	6.3 - SEGETH / CAP	ATRASADA	4/7/2021	10/19/2021
	COMAER/CINDACTA	ATRASADA	5/28/2021	5/28/2021
	6.4 - NOVACAP	ATRASADA	6/27/2021	11/25/2021
	6.5 - CEB	ATRASADA	6/27/2021	11/25/2021
	6.6 - CAESB	ATRASADA	6/27/2021	11/25/2021
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	EM ANDAMENTO	4/28/2021	11/25/2021
	Pavimentação	EM ANDAMENTO	4/28/2021	11/25/2021
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	EM ANDAMENTO	4/28/2021	9/25/2021
	SAN - Instalações Sanitárias	ATRASADA	4/28/2021	8/19/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
HID - Intalações Hidráulicas e Sanitá	IMP - Impermeabilização	ATRASADA	7/28/2021	9/26/2021
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	4/28/2021	5/26/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	5/26/2021	7/18/2021
	Detalhamento	ATRASADA	7/18/2021	7/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/8/2021	9/25/2021
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	ARC - Ar Condicionado	EM ANDAMENTO	4/28/2021	9/26/2021
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	EM ANDAMENTO	4/28/2021	11/7/2021
	Estrutura Metálica	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	4/28/2021	7/11/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/11/2021	8/25/2021
	Detalhamento	EM ANDAMENTO	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	9/25/2021	10/10/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	10/10/2021	10/24/2021
	Memoriais	A INICIAR	10/24/2021	11/7/2021
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/25/2021
	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	9/25/2021	10/6/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	10/6/2021	10/24/2021
	Memoriais	A INICIAR	10/24/2021	10/27/2021
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	ATRASADA	4/28/2021	11/17/2021
	SON - Sonorização e CFTV	ATRASADA	4/28/2021	10/27/2021
	ELE - Sistema Elétrico	EM ANDAMENTO	7/31/2021	1/12/2022
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	EM ANDAMENTO	11/27/2020	11/18/2021
	ACE - Acessibilidade	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	PAI - Paisagismo	ATRASADA	5/26/2021	8/25/2021
	Comunicação Visual	EM ANDAMENTO	8/25/2021	11/25/2021
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	ATRASADA	5/26/2021	7/25/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	7/25/2021	8/15/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
PAI - Paisagismo	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/16/2021
	Quantitativos	ATRASADA	8/15/2021	8/25/2021
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	EM ANDAMENTO	2/24/2021	1/19/2022
	SPDA	EM ANDAMENTO	7/1/2021	11/25/2021
SPDA	Dimensionamento SPDA	PARALIZADA	7/1/2021	9/30/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	7/7/2021	11/25/2021
	Quantitativo	A INICIAR	9/30/2021	11/25/2021
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	CONCLUÍDA	7/10/2021	8/10/2021
	Pagamento	ATRASADA	8/10/2021	9/9/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	A INICIAR	9/9/2021	9/14/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	PARALIZADA	4/28/2021	5/23/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	5/23/2021	7/24/2021
	Detalhamento	ATRASADA	7/24/2021	8/13/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	8/13/2021	8/28/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/28/2021	9/11/2021
	Memoriais	A INICIAR	9/11/2021	9/26/2021
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	4/28/2021	5/9/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	5/9/2021	7/18/2021
	Detalhamento	ATRASADA	7/18/2021	7/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/8/2021	8/8/2021
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	EM ANDAMENTO	11/27/2020	9/22/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/16/2021
	Detalhamentos		9/22/2021	10/10/2021
	Quantitativos		10/10/2021	10/24/2021
	Memorial Descritivo	A INICIAR	10/24/2021	10/31/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	10/31/2021	11/18/2021
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/25/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	9/25/2021	10/17/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
RDL - Rede de Dados Lógicos	Caderno de especificações	A INICIAR	10/17/2021	10/31/2021
	Memoriais	A INICIAR	11/10/2021	11/17/2021
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Lançamento do sistema	EM ANDAMENTO	8/12/2021	9/25/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	9/25/2021	11/29/2021
	Detalhamento	A INICIAR	11/29/2021	12/13/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	12/13/2021	12/28/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	12/28/2021	1/5/2022
	Memoriais	A INICIAR	1/5/2022	1/12/2022
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	CONCLUÍDA	8/12/2021	9/25/2021
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	CONCLUÍDA	8/12/2021	9/25/2021
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	PARALIZADA	8/12/2021	9/25/2021
FND - Fundações	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	7/28/2021	8/4/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	8/4/2021	8/25/2021
	Detalhamento	EM ANDAMENTO	8/25/2021	9/8/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	9/8/2021	9/25/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	9/25/2021	10/3/2021
	Memoriais	A INICIAR	10/3/2021	10/17/2021
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	EM ANDAMENTO	9/1/2021	2/11/2022
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	2/12/2022	2/13/2022
	Acompanhamento do processo	A INICIAR	2/13/2022	8/6/2022
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	ATRASADA	7/28/2021	8/25/2021
	Quantitativo	ATRASADA	8/25/2021	9/12/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	9/12/2021	9/26/2021
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	EM ANDAMENTO	11/27/2020	11/25/2021
	INC - Incêndio	EM ANDAMENTO	2/24/2021	1/19/2022
	INF - Infraestrutura	EM ANDAMENTO	4/28/2021	11/25/2021
	MEC - Instalações Mecânicas	EM ANDAMENTO	4/28/2021	11/25/2021
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	EM ANDAMENTO	4/28/2021	9/26/2021
	ELE - Instalações Elétricas	EM ANDAMENTO	4/28/2021	1/12/2022
	EST - Estrutura	EM ANDAMENTO	4/28/2021	11/7/2021
	FND - Fundações	EM ANDAMENTO	7/28/2021	10/17/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
7 - PE - Projeto Executivo	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	ATRASADA	9/1/2021	10/10/2021
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	A INICIAR	10/10/2021	10/24/2021
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	A INICIAR	10/11/2021	11/25/2021
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	A INICIAR	10/12/2021	11/25/2021
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	A INICIAR	10/13/2021	11/25/2021
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	A INICIAR	10/24/2021	11/14/2021
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	EM ANDAMENTO	2/24/2021	1/19/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	11/18/2021	1/19/2022
	Quantitativo	A INICIAR	11/18/2021	1/19/2022
Plano de Recursos	Captação	A INICIAR	12/17/2021	3/15/2022
	Contrapartida	A INICIAR	3/18/2022	3/29/2022
Emissão do alvará de construção	Emissão do alvará de construção	PARALIZADA	2/11/2022	5/9/2022
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	A INICIAR	2/12/2022	3/14/2022
	Projeto Básico	A INICIAR	3/14/2022	3/19/2022
	Projeto Básico - Aprovação	A INICIAR	3/16/2022	3/16/2022
Processo Licitatório	Elaboração do Edital	A INICIAR	4/1/2022	7/16/2022
	Edital de Licitação publicado	A INICIAR	7/17/2022	7/26/2022
	Divulgação do edital de Licitação	A INICIAR	7/29/2022	8/29/2022
	Habilitação dos Licitantes	A INICIAR	8/30/2022	9/29/2022
	Julgamento da proposta	A INICIAR	9/30/2022	10/16/2022
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	A INICIAR	10/17/2022	10/24/2022
	Contratação da empresa executora da obra	A INICIAR	10/25/2022	11/15/2022
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	A INICIAR	4/5/2022	4/5/2022
	Edital	A INICIAR	4/9/2022	4/9/2022
	Definição da modalidade de licitação	A INICIAR	4/13/2022	4/13/2022
	Aprovação do setor jurídico	A INICIAR	5/1/2022	5/1/2022
	Edital - Publicação	A INICIAR	5/11/2022	5/11/2022
	Julgamento das propostas	A INICIAR	6/11/2022	6/11/2022
	Adjudicação do vencedor da licitação	A INICIAR	6/13/2022	6/13/2022
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	A INICIAR	6/21/2022	6/21/2022
	Comissão Executora - Publicação	A INICIAR	7/1/2022	7/2/2022
	Ordem de serviço inicial	A INICIAR	7/3/2022	7/3/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da obra	Serviços complementares	A INICIAR	7/13/2022	7/13/2023
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	7/13/2022	7/13/2023
	Serviços preliminares	A INICIAR	7/13/2022	3/12/2023
	Fundações e estruturas	A INICIAR	7/13/2022	2/10/2023
	Impermeabilizações	A INICIAR	10/12/2022	5/12/2023
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	10/12/2022	7/13/2023
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	10/12/2022	7/13/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	10/12/2022	7/13/2023
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	1/10/2023	6/12/2023
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	1/10/2023	6/12/2023
	Equipamentos	A INICIAR	4/27/2023	7/13/2023
Licenças Prévias	Licença ambiental	A INICIAR	11/18/2022	12/16/2022
	Licença edilícia	A INICIAR	12/17/2022	1/15/2023
Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	7/13/2023	8/12/2023
	Recebimento definitivo	A INICIAR	8/12/2023	9/12/2023
	Habite-se	A INICIAR	9/13/2023	11/13/2023

ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(8/13/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021

Dados de oficialização do projeto: Projeto aprovado por meio de aprovação do TAP no BG 098/20 e mantido na condição de estratégico por meio do BG 056/21, portanto em acompanhamento especial.

Dados do gerente atual: MAJ QOBM/Compl. Isa Paula Corrêa Guimarães

Dados de execução do projeto: O projeto encontra-se com 8,31% da execução prevista realizada. A maioria das etapas previstas não foram iniciadas. O terreno já foi incorporado à carga do CBMDF e o PES encaminhado à DIMAT para subsidiar a licitação.

Report do gerente: O último report apresentado pela gerente data de 16/07/2021 e informa o encaminhamento do à DIMAT, conforme documento 66075289 do processo SEI 00053-00047052/2020-31 e que o COMAP está acompanhando a aprovação ou a necessidade de possíveis adequações do PES.

Análise do supervisor: Foi identificado que o nome publicado do projeto apresenta erroneamente a denominação da unidade de acordo com o regimento interno. Porém, existe um organograma que difere do RI sendo o que gerou a troca de nomes dos projetos. A denominação aprovada no BG 056/21 é 40º Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural) enquanto o RI informa que essa unidade é o 42º GBM - Setor "P" Sul de Ceilândia. Sugere-se que este equívoco seja corrigido na próxima publicação que trate dos projetos estratégicos. Por tratar-se de um projeto estratégico sugere-se que o PES e demais artefatos para licitar os serviços necessários ganhe prioridade na tramitação.

Status: PROJETO ATRASADO



78.55%

PROJETO:

PARALISADO

Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00067499/2017-21

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Projetos	Estudos sondagem e topografia do terreno	CONCLUÍDA	9/1/2012	10/31/2012
	Projeto arquitetônico	CONCLUÍDA	6/18/2014	12/8/2016
	Pedido de Execução de Serviços (PES)- Envio	CONCLUÍDA	4/7/2017	4/10/2017
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	9/14/2017	9/14/2017
	Projetos complementares de engenharia	CONCLUÍDA	6/14/2020	7/24/2020
Processo Licitatório	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	9/15/2017	6/27/2019
	Edital de Licitação RDC 01/2019 - Publicação	CONCLUÍDA	6/28/2019	6/28/2019
	Republicação de Edital RDC 01/2019	CONCLUÍDA	10/3/2019	10/3/2019
	Fracasso de Licitação	CONCLUÍDA	1/9/2020	1/9/2020
	Julgamento da proposta	CONCLUÍDA	1/9/2020	1/9/2020
	Edital RDC 01/2019 - Nova abertura	CONCLUÍDA	1/21/2020	1/21/2020
	Ata de sessão pública	CONCLUÍDA	2/11/2020	2/11/2020
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	CONCLUÍDA	3/5/2020	3/5/2020
	Contratação da empresa executora da obra	CONCLUÍDA	4/1/2020	4/1/2020
	Comissão Executora - Designação	CONCLUÍDA	4/1/2020	4/1/2020
Execução da Obra	Emissão de Ordem de Serviço	CONCLUÍDA	4/20/2020	4/22/2020
	Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	4/22/2020	4/22/2020
	1ª Medição	CONCLUÍDA	6/19/2020	7/13/2020
	2ª Medição	CONCLUÍDA	7/22/2020	8/17/2020
	3ª Medição	CONCLUÍDA	8/21/2020	9/9/2020
	4ª Medição	CONCLUÍDA	9/23/2020	9/30/2020
	5ª Medição	CONCLUÍDA	10/27/2020	11/10/2020
	6ª Medição	CONCLUÍDA	12/10/2020	12/30/2020
	7ª Medição	CONCLUÍDA	1/1/2021	1/30/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da Obra	8ª Medição	CONCLUÍDA	2/1/2021	2/28/2021
	9ª Medição	CONCLUÍDA	3/1/2021	3/31/2021
	10ª Medição	CONCLUÍDA	4/1/2021	4/30/2021
	11ª Medição	ATRASADA	5/1/2021	5/31/2021
	12ª Medição	A INICIAR	10/1/2021	11/1/2021
Projetos complementares de engenharia	Projeto elétrico	CONCLUÍDA	6/14/2020	7/24/2020
Pagamento - 8ª medição	Pagamento - 8ª medição	CONCLUÍDA	2/26/2021	2/26/2021
Recebimento da Obra	Definitivo	ATRASADA	12/3/2020	1/3/2022
	Provisório	A INICIAR	11/2/2021	12/2/2021
	Habite-se	A INICIAR	1/4/2022	5/2/2022

ADESÃO À METODOLOGIA


80.00%
(8/6/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

06/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado no BG n.º 084/2020. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 056/2021, nesse ato não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ. QOBM/Compl. Isa Paula com a nomeação publicada no BG n.º 056/2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Conforme último report da gerente realizado em 01/05/2021, o projeto encontra-se com as atividades paralisadas desde 13/04/2021, conforme documento 59602853, processo SEI 00053-00067499/2017-21, até que haja autorização da DICOA para reinício, para tanto deve ser concluída a análise dos pedidos de aditivos.

REPORT DO GERENTE: A gerente do projeto fez seu último report no GPWeb em 01/05/2021 onde a comissão executora do contrato emite Ordem de Serviço notificando à contratada da paralisação das atividades de execução da obra do GPRAM.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto paralisado porém em estado avançado com 78,55% de execução. Tão logo sejam realizadas as análises técnicas e jurídicas deverá ocorrer o término da obra.

STATUS: Em 06/08/2021 o projeto apresenta o status PARALISADO.



68.21%

PROJETO:**ATRASADO****Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00022424/2020-16

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	8/9/2017	8/9/2017
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico-Financeira	Estudos iniciais	CONCLUÍDA	10/23/2017	10/23/2017
4 - EP - Estudo Preliminar	Desenvolvimento	CONCLUÍDA	2/8/2018	3/12/2018
	Proposta inicial	CONCLUÍDA	5/4/2018	6/5/2018
INC - Incêndio	SPDA	CONCLUÍDA	12/26/2018	2/18/2019
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	CONCLUÍDA	12/26/2018	7/26/2019
	Pavimentação	CONCLUÍDA	12/26/2018	7/26/2019
7 - PE - Projeto Executivo	INC - Incêndio	CONCLUÍDA	12/26/2018	2/18/2019
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	12/26/2018	2/4/2019
	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	CONCLUÍDA	12/26/2018	11/25/2019
	INF - Infraestrutura	CONCLUÍDA	12/26/2018	7/26/2019
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	CONCLUÍDA	12/26/2018	2/14/2019
	EST - Estrutura	CONCLUÍDA	12/26/2018	3/21/2019
	MEC - Instalações Mecânicas	CONCLUÍDA	12/26/2018	1/11/2019
	ELE - Instalações Elétricas	CONCLUÍDA	12/26/2018	12/31/2018
	FND - Fundações	CONCLUÍDA	12/26/2018	1/10/2019
MEC - Instalações Mecânicas	ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	12/26/2018	1/11/2019
6 - PL - Projeto Legal	6.3 - SEGETH / CAP	CONCLUÍDA	8/15/2018	5/8/2019
	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	CONCLUÍDA	4/29/2019	9/16/2019
	SLU	CONCLUÍDA	10/21/2019	11/7/2019
	6.6 - CAESB	CONCLUÍDA	10/21/2019	11/5/2020
	6.5 - CEB	CONCLUÍDA	10/21/2020	3/23/2021
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	CONCLUÍDA	12/3/2019	12/3/2019
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	1/27/2020	1/27/2020
	Projeto Básico - Aprovo	CONCLUÍDA	1/28/2020	1/28/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo Licitatório	Encaminhamento à DICOA	CONCLUÍDA	3/10/2020	3/10/2020
	Declaração de Orçamento - DIOFI	CONCLUÍDA	3/25/2020	3/25/2020
	Encaminhamento à SELIC/DICOA	CONCLUÍDA	3/25/2020	3/25/2020
	Definição de modalidade de Aquisição: RDC	CONCLUÍDA	3/26/2020	3/26/2020
	Análise Jurídica do Edital	CONCLUÍDA	4/3/2020	5/30/2020
	Edital - Minuta - encaminhamento à DICOA	CONCLUÍDA	4/3/2020	4/3/2020
	Publicação do edital	CONCLUÍDA	4/27/2021	6/8/2021
Execução do Convênio - Emenda Parlamentar	Contrato de Repasse	CONCLUÍDA	12/27/2019	12/27/2019
	Nomeação de executor - Contrato	CONCLUÍDA	3/13/2020	3/13/2020
	Declaração - Execução da obra por empreitada global	CONCLUÍDA	4/9/2020	4/9/2020
	Declaração de Manutenção e Conservação do Empreendimento	CONCLUÍDA	4/9/2020	4/9/2020
	Retirada de Cláusula Suspensiva	CONCLUÍDA	6/16/2020	3/2/2021
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
Retirada de Cláusula Suspensiva	CE 1592	CONCLUÍDA	6/16/2020	7/13/2020
	CE 1873	CONCLUÍDA	7/9/2020	8/5/2020
	CE 1944	CONCLUÍDA	7/16/2020	8/12/2020
	CE 1960	CONCLUÍDA	7/17/2020	8/13/2020
	CE 2712	CONCLUÍDA	10/7/2020	11/6/2020
	CE 2744	CONCLUÍDA	10/9/2020	11/9/2020
	CE 2972	CONCLUÍDA	11/25/2020	12/22/2020
	CE 3483	CONCLUÍDA	1/20/2021	2/18/2021
	CE 48/2021	CONCLUÍDA	1/22/2021	2/22/2021
	CE 172/2021	CONCLUÍDA	2/1/2021	3/2/2021
Execução da Obra	Execução da Obra	ATRASADA	11/1/2020	3/13/2022
Recebimento da obra	Recebimento da obra	A INICIAR	3/12/2022	5/12/2022



ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(8/16/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	✓
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/08/2021

Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP, inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do seu TAP no BG 123/20_TAP, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020 e permaneceu assim no BG 228/20_entrega 20, e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Construção do novo CEFAP" saindo o nome por extenso. O projeto está relacionado à iniciativa 6.1 do PLANES. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.

Dados do gerente atual: MAJ QOBM/Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES, conforme BG 056/21.

Dados de execução do projeto: TAP aprovado e publicada no BG 123/20 conforme adesão à metodologia. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se atrasado conforme cronograma.

Report do gerente: Último report em 16/08/2021: Publicado adjudicação e homologação do vencedor da licitação. Aguardando resultado de auditoria interna e trâmites do convênio para assinatura do contrato.

Análise do supervisor: Foi realizado o contato com a gerente solicitando a atualização dos reports até agosto e informando que o projeto continuou a ser estratégico e necessita obrigatoriedade de novos reports mensais no GPWeb. Assim, os reports foram atualizados.

Status do projeto: ATRASADO no GPWeb, provavelmente por report incompleto.



0.00%

PROJETO:

ATRASADO

Credenciar o CBMDF como Instituição de Ensino Superior

OBJETIVO ESTRATÉGICO	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	10.02 Oportunizar cursos de mestrado e doutorado na área de segurança contra incêndio
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Setúbal
PROCESSO SEI	

ADESÃO À METODOLOGIA

25.00%

(8/13/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✗
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✗
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021

Dados de oficialização do projeto: A aprovação do projeto estratégico foi feita por meio do BG 195/2020 e mantido na condição de estratégico por meio do BG 056/21, portanto em acompanhamento especial.

Dados do gerente atual: TC QOBM/Comb. Júlio César Vasques Setúbal

Dados de execução do projeto: Não há nenhum report do projeto na ferramenta de gestão de projetos GPWeb.

Report do gerente: Não há nenhum report informação sobre execução do projeto na ferramenta de gestão de projetos GPWeb.

Análise do supervisor: Inicialmente o gerente do projeto designado foi o TC QOBM/Comb. Célio Wilson e tinha o nome "Aprovar junto ao MEC o CBMDF como IES". O BG 056/21 designou novo gerente, TC QOBM/Comb. Setúbal e alterou o nome do projeto para "Credenciar o CBMDF como IES". Até o presente momento não houve confecção de TAP e de EAP, o que indica que não houve planejamento ou execução do projeto registrado no GPWeb

Sugere-se que o gerente faça a reclassificação do relacionamento estratégico do projeto e que seja inserido na ferramenta GPWeb a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e atualizados os reports de execução. A falta destas informações impacta na medição da adesão à metodologia e na medição do desenvolvimento do projeto.

Status: PROJETO ATRASADO



2.91%

PROJETO:

À INICIAR

Implantação da Gestão de Riscos na DITIC.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.04 Desenvolver a gestão de riscos operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	DITIC
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Comb Ramon
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Liderança e comprometimento	Escolha do gerente do projeto de implementação da GR na DITIC	CONCLUÍDA	8/23/2021	8/24/2021
	Publicação do subcomitê da GR da DITIC	ATRASADA	8/24/2021	8/27/2021
	Publicação do termo de abertura do projeto de implementação da Gestão de Riscos na DITIC	ATRASADA	8/26/2021	8/27/2021
Comunicação e consulta	Assistir ao vídeo sobre os conceitos fundamentais de Gestão de Riscos ISO 31000	ATRASADA	8/30/2021	9/1/2021
	Consultar o manual de metodologia de gerenciamento de projetos - BG 176, de 14/09/2018	ATRASADA	8/30/2021	9/1/2021
	Consultar o Plano Estratégico Institucional ciclo 2017-2024 - BG 72, de 13/04/2017	ATRASADA	8/30/2021	9/1/2021
	Consultar os vídeos da playlist projetos	ATRASADA	8/30/2021	9/1/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e Critério	A INICIAR	9/2/2021	9/3/2021
	Assistir ao vídeo Mapeamento de Processos	A INICIAR	9/2/2021	9/3/2021
Escopo, Contexto e Critério	Nivelamento de conhecimentos	A INICIAR	9/2/2021	9/3/2021
	desenvolvimento / elaboração do contexto	A INICIAR	9/6/2021	9/24/2021
	Orientação para elaboração do contexto	A INICIAR	9/27/2021	9/28/2021
	Estrutura Organizacional	A INICIAR	9/29/2021	10/1/2021
	Identificação dos níveis de autoridade e responsabilidade	A INICIAR	10/4/2021	10/5/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	A INICIAR	10/6/2021	10/8/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos da DITIC	A INICIAR	10/11/2021	10/13/2021
desenvolvimento / elaboração do contexto	Achados de Auditoria	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Comunicação com as partes interessadas	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Definição do escopo	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Gestão Orçamentária-Financeira da DITIC	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Histórico e atribuições	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
desenvolvimento / elaboração do contexto	instrumentos de Planejamento	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Legislação aplicada	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Partes Interessadas	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Plano Plurianual	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Responsabilidades	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Força de trabalho	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Análise SWOT	A INICIAR	9/13/2021	9/17/2021
	Competências e objetivos da DITIC	A INICIAR	9/20/2021	9/21/2021
	Crerios de Riscos	A INICIAR	9/22/2021	9/24/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo de identificação, análise e avaliação de riscos	A INICIAR	10/14/2021	10/15/2021
Processo de Avaliação de Riscos	Nivelamento de conhecimentos	A INICIAR	10/14/2021	10/15/2021
	Identificação, Análise e Avaliação	A INICIAR	10/18/2021	10/22/2021
	Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	A INICIAR	10/25/2021	10/29/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	A INICIAR	11/1/2021	11/3/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos da DITIC	A INICIAR	11/4/2021	11/5/2021
Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	Reunião apresentação	A INICIAR	10/25/2021	10/26/2021
	Reunião de validação	A INICIAR	10/27/2021	10/29/2021
Nivelamento de conhecimentos	assisti video aula sobre tratamento de riscos	A INICIAR	11/8/2021	11/9/2021
tratamento dos riscos	Nivelamento de conhecimentos	A INICIAR	11/8/2021	11/9/2021
	elaboração	A INICIAR	11/10/2021	11/16/2021
	Revisão pelo Supervisor do projeto	A INICIAR	11/17/2021	11/19/2021
	Aprovação pelo Subcomitê de Riscos da DITIC	A INICIAR	11/22/2021	11/24/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo do Plano de Implantação das Ações de Controle	A INICIAR	11/25/2021	11/26/2021
Plano de Implantação das Ações de Controle	Nivelamento de conhecimentos	A INICIAR	11/25/2021	11/26/2021
	Elaboração	A INICIAR	11/29/2021	12/3/2021
	Apresentação	A INICIAR	12/6/2021	12/7/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	A INICIAR	12/8/2021	12/10/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos da DITIC	A INICIAR	12/13/2021	12/14/2021
	Aprovação do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF	A INICIAR	12/15/2021	12/17/2021
SAEWEB	Solicitar à CGDF, via auditoria, o cadastramento dos proprietários dos riscos da DITIC para uso do SAEWEB	A INICIAR	12/20/2021	12/21/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SAEWEB	Solicitar à CGDF, via auditoria, a capacitação dos proprietários dos riscos da DITIC no uso da ferramenta SAEWEB	A INICIAR	12/22/2021	12/24/2021
	Participar da capacitação para os proprietários dos riscos da DITIC no uso da ferramenta SAEWEB, curso da CGDF.	A INICIAR	12/27/2021	12/29/2021
Registro e relato	Cadastrar o Plano de Ações de Controle da DITIC no SAEWEB	A INICIAR	12/30/2021	12/31/2021

ADESÃO À METODOLOGIA

 16.67% (8/16/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS					
	Existe Gerente	×	Existe TAP	×					
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	×					
	Custo estimado	×	Reports atualizados	×					
<table><tr><td>✓ SIM</td><td>×</td><td>— NÃO SE APLICA</td><td>!</td><td>NÃO APURADO</td></tr></table>					✓ SIM	×	— NÃO SE APLICA	!	NÃO APURADO
✓ SIM	×	— NÃO SE APLICA	!	NÃO APURADO					

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/08/2021

Projeto "Implantar a Gestão de Riscos - DITIC" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 56, de 24 de março de 2021.

Dados do gerente atual ainda não foi publicado o TAP nomeando o gerente, porém o CAP Ramon foi indicado pelo diretor.

Dados de execução do projeto projeto a iniciar com previsão de início para 23/08/2021.

Report do gerente não se aplica, projeto a iniciar.

Análise do supervisor não se aplica, projeto a iniciar.

Status - a iniciar.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Implantação da Gestão de Riscos no DESEG.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.04 Desenvolver a gestão de riscos operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	DESEG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Machado
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Liderança e comprometimento	Publicação do subcomitê da GR do DESEG	CONCLUÍDA	3/8/2021	3/12/2021
	Escolha do gerente do projeto de implementação da GR no DESEG	CONCLUÍDA	3/15/2021	3/16/2021
	Publicação do termo de abertura do projeto de implementação da Gestão de Riscos no DESEG	CONCLUÍDA	3/15/2021	3/16/2021
Comunicação e consulta	Assistir ao vídeo sobre os conceitos fundamentais de Gestão de Riscos ISO 31000	CONCLUÍDA	3/17/2021	3/17/2021
	Consultar o Plano Estratégico Institucional ciclo 2017-2024 - BG 72, de 13/04/2017	CONCLUÍDA	3/18/2021	3/19/2021
	Consultar o manual de metodologia de gerenciamento de projetos - BG 176, de 14/09/2018	CONCLUÍDA	3/19/2021	3/19/2021
	Consultar os vídeos da playlist projetos	CONCLUÍDA	3/19/2021	3/30/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e Critério	CONCLUÍDA	4/4/2021	4/5/2021
	Assistir ao vídeo Mapeamento de Processos	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/5/2021
Escopo, Contexto e Critério	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	4/4/2021	4/5/2021
	desenvolvimento / elaboração do contexto	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/23/2021
	Orientação para elaboração do contexto	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/5/2021
	Estrutura Organizacional	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Identificação dos níveis de autoridade e responsabilidade	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	4/20/2021	4/24/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DESEG	CONCLUÍDA	4/24/2021	4/25/2021
Partes Interessadas	DIEAP	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
Comunicação com as partes interessadas	DIEAP	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Força de trabalho	DIEAP	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
desenvolvimento / elaboração do contexto	Achados de Auditoria	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/19/2021
	Definição do escopo	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/13/2021
	Histórico e atribuições	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/13/2021
	instrumentos de Planejamento	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/12/2021
	Legislação aplicada	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/13/2021
	Responsabilidades	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/13/2021
	Comunicação com as partes interessadas	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Força de trabalho	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Gestão Orçamentária-Financeira do DESEG	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Partes Interessadas	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Plano Plurianual	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Análise SWOT	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
	Competências e objetivos do DESEG	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/23/2021
	Critérios de Riscos	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
Análise SWOT	DIEAP	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo de identificação, análise e avaliação de riscos	CONCLUÍDA	4/26/2021	4/26/2021
Identificação, Análise e Avaliação	DIEAP	CONCLUÍDA	4/27/2021	5/14/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	4/27/2021	5/14/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	4/27/2021	5/14/2021
Processo de Avaliação de Riscos	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	4/26/2021	4/26/2021
	Identificação, Análise e Avaliação	CONCLUÍDA	4/27/2021	5/14/2021
	Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	CONCLUÍDA	5/15/2021	5/21/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	5/22/2021	5/26/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DESEG	CONCLUÍDA	5/27/2021	5/31/2021
Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	Reunião apresentação	CONCLUÍDA	5/15/2021	5/18/2021
	Reunião de validação	CONCLUÍDA	5/18/2021	5/21/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo tratamento de riscos	CONCLUÍDA	6/1/2021	6/1/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
tratamento dos riscos	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	6/1/2021	6/1/2021
	DIEAP	CONCLUÍDA	6/2/2021	6/10/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	6/2/2021	6/10/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	6/2/2021	6/10/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	6/11/2021	6/11/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DESEG	CONCLUÍDA	6/12/2021	6/14/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo do Plano de Implantação das Ações de Controle	CONCLUÍDA	6/13/2021	6/14/2021
Plano de Implantação das Ações de Controle	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	6/13/2021	6/14/2021
	Elaboração	CONCLUÍDA	6/14/2021	6/29/2021
	Apresentação	CONCLUÍDA	6/29/2021	6/29/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	6/30/2021	7/1/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DESEG	CONCLUÍDA	7/2/2021	7/5/2021
	Aprovação do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF	CONCLUÍDA	7/5/2021	7/9/2021
SAEWEB	Enviar à CGDF, via auditoria, o Plano de Ações do DESEG para cadastramento no SAEWEB	CONCLUÍDA	7/10/2021	7/14/2021
	Solicitar à CGDF, via auditoria, o cadastramento dos proprietários dos riscos do DESEG para uso do SAEWEB	CONCLUÍDA	7/10/2021	7/23/2021
	Solicitar à CGDF, via auditoria, a capacitação dos proprietários dos riscos do DESEG no uso da ferramenta SAEWEB	CONCLUÍDA	7/15/2021	7/28/2021
Registro e relato	Registro e relato	CONCLUÍDA	7/28/2021	8/6/2021

ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(8/11/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	✓
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/08/2021

Dados de oficialização do projeto "Implantação da Gestão de Riscos no DESEG. " inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP no BG 052, de 18 de março de 2021, com entrega para 2021 e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto Implantar a Gestão de Riscos - DESEG". Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.O e está relacionado à iniciativa 2.4 do PLANES.

Gerente: Cel. QOBM/Comb. ROBSON DELFINO MACHADO, matr. 1399994, Diretor de Investigação de Incêndio, conforme Boletim Geral 130, de 13 de julho de 2021.

Dados de execução do projeto. Projeto concluído, teve seu TAP aprovado no BG BG 052, conforme adesão à metodologia. Existe a EAP no GPWeb e demais artefatos como cronograma e detalhes do projeto. Houve substituição do Ten-Cel. QOBM/Comb. CÉLIO WILSON RODRIGUES, matr. 1399992 pelo gerente atual no Boletim Geral 130, de 13 de julho de 2021.

Último report em 10/08/2021 que informa que foram lançados no SAEWEB os controles e demais elementos constantes do Plano de Implantação das Ações de Controle do DESEG.

REPORT DA SUPERVISÃO: O projeto está completamente concluído e dentro do prazo planejado tendo recebido todo o suporte do supervisor.

Status do projeto: CONCLUÍDO.



99.14%

PROJETO:

EM ANDAMENTO

Implantação do Sistema SCIPWEB

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio
SETOR RESPONSÁVEL	DESEG
GERENTE RESPONSÁVEL	3ºSGT QBMG-1 RAFAEL BARROS
PROCESSO SEI	00053-00002583/2018-80

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Módulo de Vistoria e Análise de Projetos	Desenvolvimento do Módulo de Vistoria e Análise de Projetos no sistema DESEG WEBSCIPWEB - Testes Operacionais	CONCLUÍDA	9/15/2010	11/30/2016
Ajustar o pagamento de Taxas por meio de boleto eletrônico	acompanhar a contratação do BRB para emissão do boleto de cobrança	CANCELADA	2/2/2018	2/2/2018
	Utilização do sistema SISLANCA	EM ANDAMENTO	6/24/2020	9/30/2021
Adequação da IN 001/2016	adequar in 01/2016	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/29/2018
	Estabelecer formatos de arquivos a serem analisados	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/29/2018
	prever fluxo de andamento da consulta prévia	CONCLUÍDA	2/2/2018	3/1/2018
Módulo de Consultas Prévias	Disponibilização para a Sociedade de Módulo de Consultas Prévias no sistema SCIPWEB (ACORDO)	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/29/2018
	Preparar ambiente de testes do sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/2/2018
Elaborar material de divulgação do sistema	Elaborar folhetos explicativos	CONCLUÍDA	2/2/2018	5/31/2018
	elaborar videos explicativos	CONCLUÍDA	2/2/2018	5/31/2018
Acompanhamento e melhorias de uso do sistema	Adequação da IN 001/2016	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/29/2018
	Adequações para análise 100% Eletrônica	CONCLUÍDA	2/2/2018	10/31/2018
	Elaborar material de apoio para o publico interno e externo ao CBMDF	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/1/2018
	Elaborar material de divulgação do sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	5/31/2018
	Melhoria na interface com usuário	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/23/2018
	Acompanhar a implantação nos locais de atendimento ao público	CONCLUÍDA	6/1/2018	6/7/2018
	Aquisição de escaner de grande formato	CONCLUÍDA	6/28/2018	7/31/2018
Elaborar material de apoio para o publico interno e externo ao CBMDF	Elaborar videos explicativos com cada etapa do processo da análise	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/1/2018
	Elaborar passo a passo da análise de consulta prévia	CONCLUÍDA	2/2/2018	3/1/2018
Módulo de Análise de Projetos	Ajustar o pagamento de Taxas por meio de boleto eletrônico	EM ANDAMENTO	2/2/2018	9/30/2021
	Realizar testes no sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/28/2018
Adequações para análise 100% Eletrônica	levantar qual recurso material mais adequado para análise eletrônica	CONCLUÍDA	2/2/2018	10/31/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Adequações para análise 100% Eletrônica	Levantar qual será a melhor forma de autenticação dos arquivos eletrônicos	CONCLUÍDA	2/2/2018	7/31/2018
	Realizar estudos sobre a análise em meio eletrônico	CONCLUÍDA	2/2/2018	10/31/2018
	Realizar estudos sobre produtividade de análise em meio eletrônico	CONCLUÍDA	2/2/2018	10/31/2018
Realizar testes no sistema	reunião com analistas para checar respostas do sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/28/2018
Preparar ambiente de testes do sistema	Alinhar o sistema de testes com o sistema de produção	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/2/2018
	Solicitar a disponibilização do ambiente de testes em toda rede do GDF e não apenas na DITIC.	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/2/2018
Disponibilização para a Sociedade de Módulo de Consultas Prévias no sistema SCIPWEB (ACORDO)	Correção de erros do sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	3/30/2018
	Treinamento dos usuários externos	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/29/2018
	Treinamento dos usuarios internos	CONCLUÍDA	2/2/2018	3/30/2018
Levantar qual será a melhor forma de autenticação dos arquivos eletrônicos	verificar possibilidade de interação com SEI	CONCLUÍDA	2/2/2018	7/31/2018
contratação de instituição financeira para a geração de boletos	contratação de instituição financeira para a geração de boletos	CANCELADA	7/3/2018	9/30/2018
Módulo de Vistorias	Módulo de Vistorias Implementado	CONCLUÍDA	6/12/2019	6/12/2019
Módulo de Vistorias Implementado	Testes operacionais do sistema relativo a vistoria	CONCLUÍDA	6/12/2019	6/12/2019
Definição de estrategia de implementação por parte da vistoria	Definição de estrategia de implementação por parte da vistoria	CONCLUÍDA	6/12/2019	6/12/2019
inicio do uso do sistema pelos usuarios	inicio do uso do sistema pelos usuarios	CONCLUÍDA	6/12/2019	6/12/2019
Implementação do modulo de credenciamento da DIVIS	Implementação do modulo de credenciamento da DIVIS	CONCLUÍDA	7/21/2019	10/14/2019
Contratação empresa de suporte , atualização e correção do sistema	Contratação empresa de suporte , atualização e correção do sistema	CANCELADA	9/4/2019	12/30/2019
Módulo de análise digital de projetos de instalação contra incêndio e pânico	Definir a forma de autenticação dos pareceres de aprovação	CONCLUÍDA	4/30/2020	5/14/2020
	Desenvolver junto a ditic o módulo de análise digital no SCIP	CONCLUÍDA	5/5/2020	9/9/2020
	Verificar os requisitos junto à DIEAP para criação da análise digital	CONCLUÍDA	5/12/2020	5/20/2020
	Implantação da análise digital	CONCLUÍDA	5/20/2020	9/24/2020
	Correções de erros e melhorias do módulo de análise digital	CONCLUÍDA	11/23/2020	11/25/2020

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (7/31/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✓
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

03/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 137/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: 3º SGT QBMG/1 Rafael Barros com sua nomeação publicada em BG n.º 056/2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: o projeto encontra-se em fase final de entrega onde em março de 2021 foram realizados teste de conexão entre o CBMDF e SISLANCA obtendo respostas satisfatórias. Em junho de 2021, foram realizados ajustes na tela de pagamento com intuito de adequar-se ao novo formato de geração de boletos pelo sistema SISLANCA. Já em julho de 2021 ocorreu uma solicitação junto a equipe do SISLANCA os códigos de receita dos serviços prestados pela DESEG e aguardam retorno.

REPORT DO GERENTE: em 30 de julho de 2021, o gerente de projeto fez seu último lançamento informando que foi solicitada junto a equipe do SISLANCA os códigos de receita dos serviços prestados pela DESEG e aguardam retorno.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O referido projeto transcorre sem algum problema ou dificuldade aparente. Sendo assim o projeto ocorre dentro das previsões iniciais.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.



0.00%

PROJETO:

À INICIAR

Implantar a Gestão de Riscos - DISAU

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.04 Desenvolver a gestão de riscos operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	DISAU
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb Edimar
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Liderança e comprometimento	Publicação do subcomitê da GR da DISAU	ATRASADA	8/23/2021	8/25/2021
	Escolha do gerente do projeto de implementação da GR da DISAU	ATRASADA	8/24/2021	8/25/2021
	Publicação do termo de abertura do projeto de implementação da Gestão de Riscos da DISAU	ATRASADA	8/26/2021	8/27/2021
Comunicação e consulta	Assistir ao vídeo sobre os conceitos fundamentais de Gestão de Riscos ISO 31000	ATRASADA	8/30/2021	9/1/2021
	Consultar o manual de metodologia de gerenciamento de projetos - BG 176, de 14/09/2018	ATRASADA	8/30/2021	9/1/2021
	Consultar o Plano Estratégico Institucional ciclo 2017-2024 - BG 72, de 13/04/2017	ATRASADA	8/30/2021	9/1/2021
	Consultar os vídeos da playlist projetos	ATRASADA	8/30/2021	9/1/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e Critério	A INICIAR	9/2/2021	9/3/2021
	Assistir ao vídeo Mapeamento de Processos	A INICIAR	9/2/2021	9/3/2021
Escopo, Contexto e Critério	Nivelamento de conhecimentos	A INICIAR	9/2/2021	9/3/2021
	desenvolvimento / elaboração do contexto	A INICIAR	9/6/2021	9/24/2021
	Orientação para elaboração do contexto	A INICIAR	9/27/2021	9/28/2021
	Estrutura Organizacional	A INICIAR	9/29/2021	10/1/2021
	Identificação dos níveis de autoridade e responsabilidade	A INICIAR	10/4/2021	10/5/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	A INICIAR	10/6/2021	10/8/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos da DISAU	A INICIAR	10/11/2021	10/13/2021
desenvolvimento / elaboração do contexto	Achados de Auditoria	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Comunicação com as partes interessadas	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Definição do escopo	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Força de trabalho	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Gestão Orçamentária-Financeira da DISAU	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
desenvolvimento / elaboração do contexto	Histórico e atribuições	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	instrumentos de Planejamento	A INICIAR	9/6/2021	9/14/2021
	Legislação aplicada	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Partes Interessadas	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Plano Plurianual	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Responsabilidades	A INICIAR	9/6/2021	9/10/2021
	Análise SWOT	A INICIAR	9/13/2021	9/17/2021
	Competências e objetivos da DISAU	A INICIAR	9/20/2021	9/21/2021
	Crterios de Riscos	A INICIAR	9/22/2021	9/24/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo de identificação, análise e avaliação de riscos	A INICIAR	10/14/2021	10/15/2021
Processo de Avaliação de Riscos	Nivelamento de conhecimentos	A INICIAR	10/14/2021	10/15/2021
	Identificação, Análise e Avaliação	A INICIAR	10/18/2021	10/22/2021
	Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	A INICIAR	10/25/2021	10/29/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	A INICIAR	11/1/2021	11/3/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos da DISAU	A INICIAR	11/4/2021	11/5/2021
Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	Reunião apresentação	A INICIAR	10/25/2021	10/26/2021
	Reunião de validação	A INICIAR	10/27/2021	10/29/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo tratamento de riscos	A INICIAR	11/8/2021	11/9/2021
tratamento dos riscos	Nivelamento de conhecimentos	A INICIAR	11/8/2021	11/9/2021
	elaboração	A INICIAR	11/10/2021	11/16/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	A INICIAR	11/17/2021	11/19/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos da DISAU	A INICIAR	11/22/2021	11/24/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo do Plano de Implantação das Ações de Controle	A INICIAR	11/25/2021	11/26/2021
Plano de Implantação das Ações de Controle	Nivelamento de conhecimentos	A INICIAR	11/25/2021	11/26/2021
	Elaboração	A INICIAR	11/29/2021	12/3/2021
	Apresentação	A INICIAR	12/6/2021	12/7/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	A INICIAR	12/8/2021	12/10/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos da DISAU	A INICIAR	12/13/2021	12/14/2021
	Aprovação do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF	A INICIAR	12/15/2021	12/17/2021
SAEWEB	Solicitar à CGDF, via auditoria, o cadastramento dos proprietários dos riscos da DISAU para uso do SAEWEB.	A INICIAR	12/20/2021	12/21/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SAEWEB	Solicitar à CGDF, via auditoria, a capacitação dos proprietários dos riscos da DISAU no uso da ferramenta SAEWEB.	A INICIAR	12/22/2021	12/24/2021
	Participar da capacitação para os proprietários dos riscos da DISAU no uso da ferramenta SAEWEB, curso da CGDF.	A INICIAR	12/27/2021	12/29/2021
Registro e relato	Cadastrar o Plano de Ações de Controle da DISAU no SAEWEB	A INICIAR	12/30/2021	12/31/2021

ADESÃO À METODOLOGIA

 16.67% (8/16/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS					
	Existe Gerente	×	Existe TAP	×					
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	×					
	Custo estimado	×	Reports atualizados	×					
<table><tr><td>✓ SIM</td><td>×</td><td>— NÃO SE APLICA</td><td>!</td><td>NÃO APURADO</td></tr></table>					✓ SIM	×	— NÃO SE APLICA	!	NÃO APURADO
✓ SIM	×	— NÃO SE APLICA	!	NÃO APURADO					

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/08/2021

Projeto "Implantar a Gestão de Riscos - DISAU" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 56, de 24 de março de 2021.

Dados do gerente atual: Ainda não tem, será nomeado por meio do TAP.

Dados de execução do projeto: Projeto a iniciar com previsão de início para 23/08/2021.

Report do gerente: não se aplica, projeto a iniciar.

Análise do supervisor: não se aplica, projeto a iniciar.

Status: a iniciar.



55.80%

PROJETO:**ATRASADO****Implementar o Relatório de Ocorrências Operacionais - RAD**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	2ºSGT QBMG-1 HENRIQUE Silva Freias
PROCESSO SEI	00053-00065261/2020-66

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Análise do Sistema de Relatórios	Análise do Sistema de Relatórios	CONCLUÍDA	3/9/2020	4/17/2020
Modelagem de Dados (Física)	Modelagem de Dados (Física)	CONCLUÍDA	4/20/2020	5/15/2020
Desenvolvimento do Software	Desenvolvimento do Software	ATRASADA	5/18/2020	11/13/2020
Planejamento de Implantação	Definições	CONCLUÍDA	8/3/2020	8/10/2020
Preparação de Ambientes (Teste e Produção)	Ambiente Dados	CONCLUÍDA	8/10/2020	8/12/2020
	Ambiente Web	CONCLUÍDA	8/10/2020	8/12/2020
Implantação do Software	Criação Data Bases (Teste e Produção)	CONCLUÍDA	8/12/2020	8/17/2020
	Carga (ETL) e Validação dos Dados	CONCLUÍDA	8/21/2020	9/2/2020
	Integração das Ocorrência	CONCLUÍDA	8/22/2020	9/3/2020
Validação de Ambientes	Ambiente de Teste	ATRASADA	9/8/2020	9/11/2020
	Ambiente de Produção	ATRASADA	9/14/2020	9/18/2020
	Integração de Base de Dados	ATRASADA	9/21/2020	9/25/2020
Liberação de Ambiente e Testes	Contactar CMD da OBM Piloto	ATRASADA	9/25/2020	9/28/2020
	Capacitação da OBM Piloto	ATRASADA	9/29/2020	10/6/2020
	Produção de Videos de Capacitação	ATRASADA	9/29/2020	10/6/2020
	Teste Sistema pela OBM Piloto	ATRASADA	10/12/2020	11/6/2020
Expansão da Implantação	Comando Especializado	ATRASADA	11/9/2020	11/16/2020
	COMAR I	ATRASADA	11/16/2020	11/23/2020
	COMAR II	ATRASADA	11/23/2020	11/30/2020
	COMAR III	ATRASADA	11/30/2020	12/7/2020
	COMAR IV	ATRASADA	12/7/2020	12/14/2020
Fechar Ambiente de Teste	Fechar Ambiente de Teste	ATRASADA	12/15/2020	12/15/2020
Geração de Relatórios	Geração de Relatórios	ATRASADA	12/15/2020	12/24/2020
Migração de Dados Para Produção	Migração de Dados Para Produção	ATRASADA	1/1/2021	1/4/2021



ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (7/31/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

03/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 146/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: 2º SGT RRm Henrique com sua nomeação publicada em BG n.º 146/2020. O referido Gerente pediu exoneração da PTTC em julho de 2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: o projeto encontra-se atrasado em sua estrutura atual (EAP), contudo o fato é atribuído a mudanças quanto a ferramenta de desenvolvimento. Gerando dessa forma, a necessidade de aprendizado e assimilação de novos conhecimentos por parte da equipe do CBMDF. Até o presente momento, o módulo de incêndio florestal encontra-se em fase de teste e adequações.

REPORT DO GERENTE: tendo em vista que o antigo gerente pediu exoneração da PTTC e em virtude do 2º SGT Darlan da DITIC encontrar-se de férias, nenhuma outra informação pôde ser levantada até presente data.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: reforçando os dados de execução do projeto, ficou constatado que a mudança de ferramenta de desenvolvimento gerou atraso considerável à execução do projeto como um todo. Contudo, essa mudança é vista como positiva por este supervisor pois cria uma maior integração e alinhamento entre as ferramentas de desenvolvimento do CBMDF e a SUTIC do GDF, promovendo também uma iteração consistente e planejada entre os futuros sistemas desta corporação. É importante relatar também que em 11/05/2021 no DODF n.º 087/2021, foi criado o Grupo de Trabalho (GT) de integração do SGO, que tem como objetivo de estabelecer interoperabilidade entre os registros dos diversos sistemas de atendimento emergencial de segurança pública. Tal fato tem fomentado por parte desse GT, a possibilidade de adquirir ou reformular a estrutura de registros de ocorrências utilizadas pelo CBMDF. Dessa forma, este supervisor enxerga a possibilidade de problemas quanto a implementação de novos módulos de relatórios do RAD. Em tempo, este supervisor aponta a necessidade de substituição do atual gerente para o 2º SGT Darlan da DITIC, tendo em vista que o antigo gerente pediu exoneração da PTTC. Informo ainda que em virtude do 2º SGT Darlan da DITIC encontrar-se de férias, nenhuma outra informação pôde ser levantada até presente data.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status ATRASADO.



0.00%

PROJETO:

EM ANDAMENTO

Implementar o sistema de comunicação digital/crítica(Rádio Digital)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	07.01 Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização)
SETOR RESPONSÁVEL	DITIC
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb de Souza Maia
PROCESSO SEI	00053-00077138/2019-54

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Consecução da Licitação da PRF	Consecução da Licitação da PRF	ATRASADA	4/1/2021	10/1/2021
Aquisição dos equipamentos	Aquisição dos equipamentos	A INICIAR	10/1/2021	4/1/2022
Instalação e configuração dos equipamentos	Instalação e configuração dos equipamentos	A INICIAR	4/1/2022	7/1/2022
Serviço de Suporte Técnico	Serviço de Suporte Técnico	A INICIAR	4/1/2022	10/1/2022
Capacitação de pessoal técnico e dos usuários do sistema	Capacitação de pessoal técnico e dos usuários do sistema	A INICIAR	7/1/2022	10/1/2022

ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (7/31/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 146/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Maia com sua nomeação publicada em BG n.º 056/2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto até a presente data não possui qualquer informação de sua execução junto ao GPWEB, embora tem-se conhecimento de sua execução.

REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de Projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 13/08/2021 o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.



76.41%

PROJETO:

ATRASADO

Projeto de Lei Bombeiros Temporários

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Aníbal
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Abertura do processo SEI	Abertura do processo SEI	CONCLUÍDA	10/1/2020	10/2/2020
Estudo e elaboração da minuta preliminar do projeto de lei	Estudo e elaboração da minuta preliminar do projeto de lei	CONCLUÍDA	10/2/2020	11/2/2020
Encaminhamento ao Chefe do EMG para apreciação	Encaminhamento ao Chefe do EMG para apreciação	CONCLUÍDA	11/2/2020	11/2/2020
Encaminhamento do Chefe do EMG às Seções do EMG para apreciação	Encaminhamento do Chefe do EMG às Seções do EMG para apreciação	CONCLUÍDA	11/2/2020	11/9/2020
Consolidação das contribuições setoriais	Consolidação das contribuições setoriais	CONCLUÍDA	11/9/2020	12/9/2020
Encaminhado da minuta final do PL ao Comandante-Geral	Encaminhado da minuta final do PL ao Comandante-Geral	ATRASADA	12/9/2020	12/31/2020
Encaminhamento da minuta final do PL ao Chefe do EMG	Encaminhamento da minuta final do PL ao Chefe do EMG	CONCLUÍDA	12/9/2020	12/9/2020

ADESÃO À METODOLOGIA



75.00%
(8/12/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✗
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓



SIM



NÃO



NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

12/08/2021

Dados de oficialização do projeto: Projeto aprovado por meio do BG 195/20.

Dados do gerente atual: TC QOBM/Comb. Pedro Aníbal Caixeta

Dados de execução do projeto: O projeto está sendo executado no processo SEI 00053-00094667/2020-56 e encontra-se com 76,41% da execução prevista realizada.

Report do gerente: O último report, de 05/04/2021, foi confeccionado pelo supervisor do projeto e informa que a proposta foi consolidada no memorando 116(52324539) e encaminhada ao Chefe do EMG em 09/12/2020.

Análise do supervisor: Sugere-se que o projeto seja encaminhado a outras instâncias de avaliação e aprovação interna.

Status: PROJETO ATRASADO



44.20%

PROJETO:

EM ANDAMENTO

Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - 16º GBM - Gama

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00044902/2020-49

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	5/26/2020	5/26/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/26/2020	8/4/2021
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	8/19/2020	10/27/2021
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/26/2020	10/27/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	CONCLUÍDA	8/25/2020	4/20/2022
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	5/29/2020	5/29/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/29/2020	8/6/2021
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	8/19/2020	10/27/2021
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/29/2020	10/27/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	CONCLUÍDA	8/25/2020	4/20/2022
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	6/8/2020	6/30/2020
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	7/18/2020	8/2/2020
	Correções As Built	CONCLUÍDA	8/2/2020	8/16/2020
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	7/2/2020	7/18/2020
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	7/18/2020	8/2/2020
	Correções As Built	CONCLUÍDA	8/2/2020	8/16/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	CONCLUÍDA	7/3/2020	2/14/2021
	3.2 - Levantamento de Demandas	CONCLUÍDA	7/4/2020	2/17/2021
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	6/8/2020	8/16/2020
	2.1 - TOP - Topografia	CONCLUÍDA	7/4/2020	7/18/2021
	2.2 - SDG - Sondagem	ATRASADA	6/18/2021	10/17/2021
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	8/18/2021	11/17/2021
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	7/2/2020	8/16/2020
	2.1 - TOP - Topografia	ATRASADA	7/4/2020	7/18/2021
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	8/18/2021	11/17/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
4 - EP - Estudo Preliminar	Desenvolvimento	CONCLUÍDA	8/23/2020	9/23/2020
	Aprovação da proposta	CONCLUÍDA	10/8/2020	10/9/2020
	Fechamento da proposta	CONCLUÍDA	10/9/2020	10/24/2020
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	CONCLUÍDA	10/24/2020	10/28/2020
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	8/25/2020	1/22/2022
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	CONCLUÍDA	8/25/2020	1/23/2022
	- Documentação Cadastral o imóvel	CONCLUÍDA	9/4/2020	4/20/2022
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	8/25/2020	1/22/2022
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	CONCLUÍDA	8/25/2020	1/23/2022
	- Documentação Cadastral o imóvel	CONCLUÍDA	9/4/2020	4/20/2022
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	EM ANDAMENTO	2/19/2021	2/17/2022
	INC - Incêndio	ATRASADA	5/19/2021	4/13/2022
	INF - Infraestrutura	EM ANDAMENTO	7/21/2021	2/17/2022
	MEC - Instalações Mecânicas	ATRASADA	7/21/2021	2/17/2022
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	EM ANDAMENTO	7/21/2021	12/19/2021
	ELE - Instalações Elétricas	ATRASADA	7/21/2021	4/6/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
7 - PE - Projeto Executivo	EST - Estrutura	ATRASADA	7/21/2021	1/30/2022
	FND - Fundações	A INICIAR	10/20/2021	1/9/2022
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	A INICIAR	11/24/2021	1/2/2022
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	A INICIAR	1/2/2022	1/16/2022
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	A INICIAR	1/3/2022	2/17/2022
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	A INICIAR	1/4/2022	2/17/2022
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	A INICIAR	1/5/2022	2/17/2022
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	A INICIAR	1/16/2022	2/6/2022
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	EM ANDAMENTO	7/21/2021	2/17/2022
	Pavimentação	CONCLUÍDA	7/21/2021	2/17/2022
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	EM ANDAMENTO	7/21/2021	12/18/2021
	SAN - Instalações Sanitárias	EM ANDAMENTO	7/21/2021	11/11/2021
	IMP - Impermeabilização		10/20/2021	12/19/2021
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	7/21/2021	8/18/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	8/18/2021	10/10/2021
	Detalhamento		10/10/2021	10/17/2021
	Quantitativo do projeto		10/17/2021	10/31/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote		10/23/2021	11/11/2021
	Caderno de especificações		10/31/2021	12/18/2021
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	ATRASADA	7/21/2021	2/17/2022
	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	7/21/2021	12/19/2021
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	ATRASADA	7/21/2021	1/30/2022
	Estrutura Metálica	ATRASADA	7/21/2021	10/17/2021
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	10/17/2021
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	CONCLUÍDA	2/19/2021	2/10/2022
	ACE - Acessibilidade	CONCLUÍDA	7/21/2021	2/17/2022
	PAI - Paisagismo	ATRASADA	8/18/2021	11/17/2021
	Comunicação Visual	A INICIAR	11/17/2021	2/17/2022
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	ATRASADA	8/18/2021	10/17/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	10/17/2021	11/7/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	10/23/2021	11/8/2021
	Quantitativos	A INICIAR	11/7/2021	11/17/2021
6 - PL - Projeto Legal	6.5 - CEB	A INICIAR	9/19/2021	2/17/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SPDA	Dimensionamento SPDA	A INICIAR	9/23/2021	12/23/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	9/29/2021	2/17/2022
	Quantitativo	A INICIAR	12/23/2021	2/17/2022
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	ATRASADA	5/19/2021	4/13/2022
	SPDA	A INICIAR	9/23/2021	2/17/2022
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	CONCLUÍDA	10/2/2021	11/2/2021
	Pagamento	CONCLUÍDA	11/2/2021	12/2/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	CONCLUÍDA	12/2/2021	12/7/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	8/15/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	8/15/2021	10/16/2021
	Detalhamento	A INICIAR	10/16/2021	11/5/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	11/5/2021	11/20/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	11/20/2021	12/4/2021
	Memoriais	A INICIAR	12/4/2021	12/19/2021
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	7/21/2021	8/1/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	8/1/2021	10/10/2021
	Detalhamento		10/10/2021	10/17/2021
	Quantitativo do projeto		10/17/2021	10/31/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote		10/23/2021	11/11/2021
	Caderno de especificações		10/31/2021	10/31/2021
FND - Fundações	Lançamento do sistema	A INICIAR	10/20/2021	10/27/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	10/27/2021	11/17/2021
	Detalhamento	A INICIAR	11/17/2021	12/1/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	12/1/2021	12/18/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	12/18/2021	12/26/2021
	Memoriais	A INICIAR	12/26/2021	1/9/2022
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	ATRASADA	7/21/2021	2/9/2022
	SON - Sonorização e CFTV	ATRASADA	7/21/2021	1/19/2022
	ELE -Sistema Elétrico	A INICIAR	10/23/2021	4/6/2022
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	2/19/2021	12/15/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	10/23/2021	11/8/2021
	Detalhamentos	CONCLUÍDA	12/15/2021	1/2/2022
	Quantitativos	CONCLUÍDA	1/2/2022	1/16/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARQ - Arquitetura	Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	1/16/2022	1/23/2022
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	1/23/2022	2/10/2022
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	10/17/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	10/17/2021	11/17/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	10/23/2021	11/11/2021
	Detalhamento	A INICIAR	11/17/2021	12/18/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	12/18/2021	1/9/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	1/9/2022	1/23/2022
	Memoriais	A INICIAR	2/2/2022	2/9/2022
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	A INICIAR	11/4/2021	12/18/2021
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	A INICIAR	11/4/2021	12/18/2021
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	A INICIAR	11/4/2021	12/18/2021
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	10/17/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	10/17/2021	11/17/2021
	Detalhamento	A INICIAR	11/17/2021	12/18/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	12/18/2021	12/29/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	12/29/2021	1/16/2022
	Memoriais	A INICIAR	1/16/2022	1/19/2022
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	CONCLUÍDA	11/24/2021	5/6/2022
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	5/7/2022	5/8/2022
	Acompanhamento do processo	A INICIAR	5/8/2022	10/29/2022
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo		10/20/2021	11/17/2021
	Quantitativo		11/17/2021	12/5/2021
	Caderno de Especificações		12/5/2021	12/19/2021
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	10/3/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	10/3/2021	11/17/2021
	Detalhamento	A INICIAR	11/17/2021	12/18/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	12/18/2021	1/2/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	1/2/2022	1/16/2022
	Memoriais	A INICIAR	1/16/2022	1/30/2022
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	ATRASADA	5/19/2021	4/13/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	2/10/2022	4/13/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Sistemas de Combate a Incêndio e	Quantitativo	A INICIAR	2/10/2022	4/13/2022
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	10/23/2021	11/11/2021
	Lançamento do sistema	A INICIAR	11/4/2021	12/18/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	12/18/2021	2/21/2022
	Detalhamento	A INICIAR	2/21/2022	3/7/2022
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	3/7/2022	3/22/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	3/22/2022	3/30/2022
	Memoriais	A INICIAR	3/30/2022	4/6/2022
Emissão do alvará de construção	Emissão do alvará de construção	PARALIZADA	5/6/2022	8/1/2022
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	A INICIAR	5/7/2022	6/6/2022
	Projeto Básico	A INICIAR	6/6/2022	6/11/2022
	Projeto Básico - Aprovação	A INICIAR	6/8/2022	6/8/2022
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	A INICIAR	6/28/2022	6/28/2022
	Edital	A INICIAR	7/2/2022	7/2/2022
	Definição da modalidade de licitação	A INICIAR	7/6/2022	7/6/2022
	Aprovação do setor jurídico	A INICIAR	7/24/2022	7/24/2022
	Edital - Publicação	A INICIAR	8/3/2022	8/3/2022
	Julgamento das propostas	A INICIAR	9/3/2022	9/3/2022
	Adjudicação do vencedor da licitação	A INICIAR	9/5/2022	9/5/2022
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	A INICIAR	9/13/2022	9/13/2022
	Comissão Executora - Publicação	A INICIAR	9/23/2022	9/24/2022
	Alvará de Construção - Emissão	A INICIAR	9/25/2022	9/25/2022
	Ordem de serviço inicial	A INICIAR	9/27/2022	9/27/2022
Execução da obra	Serviços preliminares	A INICIAR	9/30/2022	5/30/2023
	Serviços complementares	A INICIAR	10/5/2022	10/5/2023
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	10/5/2022	10/5/2023
	Fundações e estruturas	A INICIAR	10/5/2022	5/5/2023
	Impermeabilizações	A INICIAR	1/4/2023	8/4/2023
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	1/4/2023	10/5/2023
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	1/4/2023	10/5/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	1/4/2023	10/5/2023
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	4/4/2023	9/4/2023
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	4/4/2023	9/4/2023



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da obra	Equipamentos	A INICIAR	7/20/2023	10/5/2023
Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	10/5/2023	11/4/2023
	Recebimento definitivo	A INICIAR	11/4/2023	12/5/2023
	Habite-se	A INICIAR	12/6/2023	2/5/2024

ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(4/15/2021)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	✓
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

12/08/2021

Projeto de reforma do 16º GBM - Gama

Dados de oficialização do projeto: Projeto de Reforma e Ampliação do 16º GBM - Gama

Dados do gerente atual: Maj. Isa Paula Correa Guimarães

Dados de execução do projeto: - BG 137/2020.

Report do gerente: A gerente reporta que o processo foi distribuído à SELIC para análise de conformidade - Doc 65711259 - SEI 00053-00060762/2021-37 - 17/07/2021

Acompanhamento especial - BG 56/2021

Análise do supervisor: Recomenda-se que a gerente registre um report atualizado.

Status: PROJETO EM ANDAMENTO



54.06%

PROJETO:

EM ANDAMENTO

Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - Brasília

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00092407/2017-41

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	CONCLUÍDA	1/5/2016	12/19/2017
PB - Projeto Básico	PB - Projeto Básico	CONCLUÍDA	12/26/2017	11/16/2018
Processo Licitatório	Processo Licitatório	CONCLUÍDA	6/12/2019	4/6/2020
Execução da Obra	Publicação da Comissão Executora de Contrato	CONCLUÍDA	4/27/2020	4/28/2020
	Emissão da Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	4/28/2020	4/30/2020
	Alvará de Construção	CONCLUÍDA	5/8/2020	5/8/2020
	Execução dos Serviços	EM ANDAMENTO	6/9/2020	1/17/2022
	Mobilização da Empresa	CONCLUÍDA	6/29/2020	6/29/2020
	Desmobilização	A INICIAR	9/4/2021	9/4/2021
Desembolso Físico Financeiro	Desembolso Físico Financeiro	EM ANDAMENTO	5/1/2020	12/2/2021
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
Execução dos Serviços	1ª Medição	CONCLUÍDA	6/9/2020	7/8/2020
	2ª Medição	CONCLUÍDA	7/8/2020	8/6/2020
	3ª Medição	CONCLUÍDA	8/6/2020	9/4/2020
	4ª Medição	CONCLUÍDA	9/4/2020	10/7/2020
	5ª Medição	CONCLUÍDA	11/7/2020	12/7/2020
	6ª Medição	ATRASADA	12/7/2020	1/8/2021
	7ª Medição	CONCLUÍDA	1/8/2021	2/8/2021
	8ª Medição	CONCLUÍDA	2/8/2021	3/11/2021
	9ª Medição	CONCLUÍDA	3/11/2021	4/12/2021
	10ª Medição	CONCLUÍDA	4/12/2021	5/13/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução dos Serviços	11ª Medição	ATRASADA	5/13/2021	6/14/2021
	12ª Medição	ATRASADA	6/14/2021	7/14/2021
	13ª Medição	ATRASADA	7/14/2021	8/12/2021
	14ª Medição	ATRASADA	8/12/2021	9/14/2021
	15ª Medição	A INICIAR	9/14/2021	10/15/2021
	16ª Medição	A INICIAR	10/15/2021	11/17/2021
	17ª Medição	A INICIAR	11/17/2021	12/17/2021
	18ª Medição	A INICIAR	12/17/2021	1/17/2022
Recebimento	Recebimento Provisório	A INICIAR	9/4/2021	9/27/2021
	Recebimento Definitivo	A INICIAR	9/28/2021	10/19/2021
Processo de Habite-se	Processo de Habite-se	A INICIAR	10/20/2021	12/2/2021

ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(4/15/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	✓
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

12/08/2021

Projeto de reforma do 1º GBM - Brasília

Dados de oficialização do projeto: Projeto de Reforma e Ampliação do 1º GBM - Brasília

Dados do gerente atual: Maj. Isa Paula Correa Guimarães

Dados de execução do projeto: - BG 84/2020.

Report do gerente:

Solicitação (pedido de análise) de reequilíbrio financeiro, em 22/04/2021, documento 61446312 - SEI 00053-49078/2019-88 - 01/05/2021.

Ofício solicitando reajuste contratual e prorrogação de prazos, documentos 66592428, 66592376 e 66592185 - SEI 00053-00049078/2019-80 - 19/07/2021.

Alteração da comissão executora do contrato, documento 66378897 - SEI 00053-00049078/2019-80 - 22/07/2021.

Análise do supervisor: Recomenda-se que a gerente registre um report atualizado.

Status: PROJETO EM ANDAMENTO



0.26%

PROJETO:

À INICIAR

Reforma do 22º Grupamento Bombeiro Militar - 22º GBM - Sobradinho

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	A DEFINIR

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	ATRASADA	4/17/2020	4/17/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	4/17/2020	6/26/2021
	- Previsão orçamentária	ATRASADA	7/11/2020	9/18/2021
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	4/17/2020	9/18/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	7/17/2020	3/12/2022
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	5/24/2020	6/9/2020
	Digitalização de As Built	ATRASADA	6/9/2020	6/24/2020
	Correções As Built	ATRASADA	6/24/2020	7/8/2020
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	ATRASADA	5/25/2020	1/6/2021
	3.2 - Levantamento de Demandas	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2021
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	ATRASADA	5/25/2020	6/23/2020
	Nova proposta	ATRASADA	6/24/2020	7/15/2020
	Desenvolvimento	ATRASADA	7/15/2020	8/15/2020
	Aprovação da proposta	ATRASADA	8/30/2020	8/31/2020
	Fechamento da proposta	ATRASADA	8/31/2020	9/15/2020
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	ATRASADA	9/15/2020	9/19/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	ATRASADA	5/24/2020	7/8/2020
	2.1 - TOP - Topografia	ATRASADA	5/26/2020	6/9/2021
	2.2 - SDG - Sondagem	ATRASADA	5/10/2021	9/8/2021
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	7/10/2021	10/9/2021
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	ATRASADA	5/26/2020	10/31/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
5 - AP - Anteprojeto	5.2 - 2ª Apresentação	ATRASADA	10/31/2020	4/18/2021
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	ATRASADA	4/18/2021	4/19/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	ATRASADA	5/26/2020	10/4/2020
	Atendimento	ATRASADA	10/4/2020	10/31/2020
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	ATRASADA	7/17/2020	12/14/2021
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	ATRASADA	7/17/2020	12/15/2021
	- Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	ATRASADA	10/31/2020	11/3/2020
	Atendimento	ATRASADA	11/3/2020	4/18/2021
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	ATRASADA	1/11/2021	6/2/2021
	6.3 - SEGETH / CAP	ATRASADA	5/22/2021	12/3/2021
	COMAER/CINDACTA	ATRASADA	7/12/2021	7/12/2021
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ATRASADA	1/11/2021	1/9/2022
	INC - Incêndio	ATRASADA	4/10/2021	3/5/2022
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	6/12/2021	1/9/2022
	MEC - Instalações Mecânicas	ATRASADA	6/12/2021	1/9/2022
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	ATRASADA	6/12/2021	11/10/2021
	ELE - Instalações Elétricas	ATRASADA	6/12/2021	2/26/2022
	EST - Estrutura	ATRASADA	6/12/2021	12/22/2021
	FND - Fundações	A INICIAR	9/11/2021	12/1/2021
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	A INICIAR	10/16/2021	11/24/2021
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	A INICIAR	11/24/2021	12/8/2021
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	A INICIAR	11/25/2021	1/9/2022
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	A INICIAR	11/26/2021	1/9/2022
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	A INICIAR	11/27/2021	1/9/2022
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	A INICIAR	12/8/2021	12/29/2021
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	ATRASADA	6/12/2021	1/9/2022
	Pavimentação	ATRASADA	6/12/2021	1/9/2022
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	ATRASADA	6/12/2021	11/9/2021
	SAN - Instalações Sanitárias	ATRASADA	6/12/2021	10/3/2021
	IMP - Impermeabilização	A INICIAR	9/11/2021	11/10/2021
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	ATRASADA	6/12/2021	1/9/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
MEC - Instalações Mecânicas	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	6/12/2021	11/10/2021
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	ATRASADA	6/12/2021	12/22/2021
	Estrutura Metálica	ATRASADA	6/12/2021	9/8/2021
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	ATRASADA	6/12/2021	9/8/2021
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	ATRASADA	6/12/2021	9/8/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	9/8/2021	10/9/2021
	Detalhamento	A INICIAR	10/9/2021	11/9/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	11/9/2021	11/20/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	11/20/2021	12/8/2021
	Memoriais	A INICIAR	12/8/2021	12/11/2021
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	ATRASADA	6/12/2021	9/8/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	9/8/2021	10/9/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	9/14/2021	10/3/2021
	Detalhamento	A INICIAR	10/9/2021	11/9/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	11/9/2021	12/1/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	12/1/2021	12/15/2021
	Memoriais	A INICIAR	12/25/2021	1/1/2022
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	ATRASADA	1/11/2021	1/2/2022
	ACE - Acessibilidade	ATRASADA	6/12/2021	1/9/2022
	PAI - Paisagismo	ATRASADA	7/10/2021	10/9/2021
	Comunicação Visual	A INICIAR	10/9/2021	1/9/2022
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	ATRASADA	7/10/2021	9/8/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	9/8/2021	9/29/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	9/14/2021	9/30/2021
	Quantitativos	A INICIAR	9/29/2021	10/9/2021
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	ATRASADA	4/10/2021	3/5/2022
	SPDA	ATRASADA	8/15/2021	1/9/2022
SPDA	Dimensionamento SPDA	ATRASADA	8/15/2021	11/14/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/21/2021	1/9/2022
	Quantitativo	A INICIAR	11/14/2021	1/9/2022
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	ATRASADA	8/24/2021	9/24/2021
	Pagamento	A INICIAR	9/24/2021	10/24/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	A INICIAR	10/24/2021	10/29/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	ATRASADA	6/12/2021	7/7/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/7/2021	9/7/2021
	Detalhamento	A INICIAR	9/7/2021	9/27/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	9/27/2021	10/12/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	10/12/2021	10/26/2021
	Memoriais	A INICIAR	10/26/2021	11/10/2021
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	ATRASADA	6/12/2021	7/10/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/10/2021	9/1/2021
	Detalhamento	ATRASADA	9/1/2021	9/8/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	9/8/2021	9/22/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	9/14/2021	10/3/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	9/22/2021	11/9/2021
FND - Fundações	Lançamento do sistema	A INICIAR	9/11/2021	9/18/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	9/18/2021	10/9/2021
	Detalhamento	A INICIAR	10/9/2021	10/23/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	10/23/2021	11/9/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	11/9/2021	11/17/2021
	Memoriais	A INICIAR	11/17/2021	12/1/2021
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	ATRASADA	6/12/2021	1/1/2022
	SON - Sonorização e CFTV	ATRASADA	6/12/2021	12/11/2021
	ELE -Sistema Elétrico	A INICIAR	9/14/2021	2/26/2022
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	ATRASADA	6/12/2021	6/23/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	6/23/2021	9/1/2021
	Detalhamento	ATRASADA	9/1/2021	9/8/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	9/8/2021	9/22/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	9/14/2021	10/3/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	9/22/2021	9/22/2021
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	9/14/2021	10/3/2021
	Lançamento do sistema	A INICIAR	9/26/2021	11/9/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	11/9/2021	1/13/2022
	Detalhamento	A INICIAR	1/13/2022	1/27/2022
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	1/27/2022	2/11/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	2/11/2022	2/19/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ELE -Sistema Elétrico	Memoriais	A INICIAR	2/19/2022	2/26/2022
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	A INICIAR	9/26/2021	11/9/2021
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	A INICIAR	9/26/2021	11/9/2021
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	A INICIAR	9/26/2021	11/9/2021
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	A INICIAR	10/16/2021	3/28/2022
	Encaminhamento para DIMAT	A INICIAR	3/29/2022	3/30/2022
	Acompanhamento do processo	A INICIAR	3/30/2022	9/20/2022
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	A INICIAR	9/11/2021	10/9/2021
	Quantitativo	A INICIAR	10/9/2021	10/27/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	10/27/2021	11/10/2021
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	ATRASADA	6/12/2021	8/25/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	8/25/2021	10/9/2021
	Detalhamento	A INICIAR	10/9/2021	11/9/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	11/9/2021	11/24/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	11/24/2021	12/8/2021
	Memoriais	A INICIAR	12/8/2021	12/22/2021
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	ATRASADA	1/11/2021	11/6/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	9/14/2021	9/30/2021
	Detalhamentos	A INICIAR	11/6/2021	11/24/2021
	Quantitativos	A INICIAR	11/24/2021	12/8/2021
	Memorial Descritivo	A INICIAR	12/8/2021	12/15/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	12/15/2021	1/2/2022
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	ATRASADA	4/10/2021	3/5/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	1/2/2022	3/5/2022
	Quantitativo	A INICIAR	1/2/2022	3/5/2022
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	A INICIAR	3/29/2022	4/28/2022
	Projeto Básico	A INICIAR	4/28/2022	5/3/2022
	Projeto Básico - Aprovação	A INICIAR	4/30/2022	4/30/2022
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	A INICIAR	5/24/2022	5/24/2022
	Edital	A INICIAR	5/24/2022	6/25/2022
	Aprovação do setor jurídico	A INICIAR	6/10/2022	6/24/2022
	Definição da modalidade de licitação	A INICIAR	6/10/2022	6/10/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo Licitatório	Edital - Publicação	A INICIAR	6/30/2022	6/30/2022
	Adjudicação do vencedor da licitação	A INICIAR	7/31/2022	8/2/2022
	Julgamento das propostas	A INICIAR	7/31/2022	8/2/2022
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	A INICIAR	8/5/2022	8/5/2022
	Comissão Executora - Publicação	A INICIAR	8/15/2022	8/16/2022
	Alvará de Construção - Emissão	A INICIAR	8/17/2022	8/17/2022
	Ordem de serviço inicial	A INICIAR	8/19/2022	8/19/2022
Execução da obra	Serviços preliminares	A INICIAR	8/22/2022	4/21/2023
	Serviços complementares	A INICIAR	8/27/2022	8/27/2023
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	8/27/2022	8/27/2023
	Fundações e estruturas	A INICIAR	8/27/2022	3/27/2023
	Impermeabilizações	A INICIAR	11/26/2022	6/26/2023
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	11/26/2022	8/27/2023
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	11/26/2022	8/27/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	11/26/2022	8/27/2023
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	2/24/2023	7/27/2023
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	2/24/2023	7/27/2023
	Equipamentos	A INICIAR	6/11/2023	8/27/2023
Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	8/27/2023	9/26/2023
	Recebimento definitivo	A INICIAR	9/26/2023	10/27/2023
	Habite-se	A INICIAR	10/28/2023	12/28/2023

ADESÃO À METODOLOGIA

 83.33% (4/15/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	✓
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

12/08/2021

Projeto de reforma do 22º GBM - Sobradinho

Dados de oficialização do projeto: Projeto de Reforma e Ampliação do 22º GBM - Sobradinho

Dados do gerente atual: Maj. Isa Paula Correa Guimarães

Dados de execução do projeto: - BG 137/2020. Início: 17/04/2020 Término: 28/12/2023

Report do gerente: Nenhum report da gerente.

Análise do supervisor: Recomenda-se que a gerente registre um report atualizado.

Status: PROJETO À INICIAR



48.19%

PROJETO:

PARALISADO

Reforma do Centro de Treinamento Operacional - CETOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	2/5/2018	12/31/2019
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/1/2018	12/31/2019
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	5/1/2018	12/31/2019
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/1/2018	12/31/2019
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	5/7/2018	12/31/2020
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	5/7/2018	9/30/2019
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	ATRASADA	5/7/2018	10/1/2020
	- Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	5/17/2018	12/31/2020
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	5/15/2018	5/31/2018
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	5/31/2018	6/15/2018
	Correções As Built	CONCLUÍDA	6/15/2018	6/29/2018
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	CONCLUÍDA	5/16/2018	12/28/2018
	3.2 - Levantamento de Demandas	CONCLUÍDA	5/17/2018	12/31/2018
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	CONCLUÍDA	5/16/2018	6/14/2018
	Nova proposta	CANCELADA	6/15/2018	7/6/2018
	Desenvolvimento	PARALIZADA	7/6/2018	8/6/2018
	Aprovação da proposta	CONCLUÍDA	8/21/2018	8/22/2018
	Fechamento da proposta	CONCLUÍDA	8/22/2018	9/6/2018
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	CONCLUÍDA	9/6/2018	9/10/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/17/2018	12/31/2019
	- Previsão Orçamentária	CONCLUÍDA	5/17/2018	12/31/2019
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/17/2018	12/31/2019
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	5/15/2018	6/29/2018
	2.1 - TOP - Topografia	CONCLUÍDA	5/17/2018	5/31/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
2 - LV - Levantamentos	2.2 - SDG - Sondagem	CONCLUÍDA	5/1/2019	8/30/2019
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	7/1/2019	9/30/2020
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	CONCLUÍDA	5/17/2018	10/22/2018
	5.2 - 2ª Apresentação	CONCLUÍDA	10/22/2018	4/9/2019
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	CONCLUÍDA	4/9/2019	4/10/2019
- PARF	Início de projetos	CONCLUÍDA	5/17/2018	12/31/2019
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	5/17/2018	9/25/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	9/25/2018	10/22/2018
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	10/22/2018	10/25/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	10/25/2018	4/9/2019
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	ATRASADA	8/4/2019	9/30/2020
	Detalhamentos	ATRASADA	9/30/2020	12/1/2020
	Caderno de Especificações	ATRASADA	9/30/2020	10/23/2020
	Memorial Descritivo	PARALIZADA	9/30/2020	10/15/2020
	Quantitativos	ATRASADA	9/30/2020	10/22/2020
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	8/5/2019	9/2/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/2/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	9/4/2020
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/4/2020	9/22/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	9/22/2020	11/12/2020
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	ATRASADA	8/4/2019	12/1/2020
	ACE - Acessibilidade	ATRASADA	8/5/2019	10/4/2020
	PAI - Paisagismo	ATRASADA	8/5/2019	11/17/2020
	Comunicação Visual	PARALIZADA	9/30/2019	12/31/2019
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	ATRASADA	8/5/2019	10/10/2020
	Caderno de Especificações	ATRASADA	10/10/2020	11/6/2020
	Quantitativos	ATRASADA	11/6/2020	11/17/2020
MEC - Instalações Mecânicas	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	8/5/2019	11/25/2020
ELE - Instalações Elétricas	ELE - Sistema Elétrico	ATRASADA	8/5/2019	11/4/2020
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	PARALIZADA	8/5/2019	10/31/2019
	Dimensionamento do projeto	PARALIZADA	10/31/2019	5/5/2020
	Detalhamento	ATRASADA	5/5/2020	5/27/2020
	Caderno de especificações	PARALIZADA	6/16/2020	6/23/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SON - Sonorização e CFTV	Quantitativo do projeto	ATRASADA	6/16/2020	6/16/2020
	Memoriais	ATRASADA	6/23/2020	6/26/2020
Est Met - Veicular	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	8/5/2019	4/10/2020
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	4/10/2020	6/17/2020
	Detalhamento	CONCLUÍDA	6/17/2020	7/16/2020
	Quantitativo do projeto	PARALIZADA	7/16/2020	8/3/2020
6 - PL - Projeto Legal	6.1 - CBMDF - Consulta Prévia	CONCLUÍDA	1/2/2019	5/24/2019
	6.2 - NOVACAP	ATRASADA	8/2/2019	9/30/2020
	6.3 - CEB	ATRASADA	8/2/2019	9/30/2020
	6.4 - CAESB	ATRASADA	8/2/2019	9/30/2020
	6.5 - SEGETH / CAP	ATRASADA	8/20/2019	11/1/2020
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	ATRASADA	8/5/2019	11/12/2020
	SAN - Instalações Sanitárias	ATRASADA	8/5/2019	9/22/2020
	IMP - Impermeabilização	ATRASADA	9/2/2019	11/1/2019
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	ATRASADA	9/2/2019	9/30/2019
	Quantitativo	ATRASADA	9/30/2019	10/18/2019
	Caderno de Especificações	ATRASADA	10/18/2019	11/1/2019
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	8/5/2019	8/19/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	8/19/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	9/4/2020
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/4/2020	9/21/2020
	Caderno de especificações	PARALIZADA	9/21/2020	9/22/2020
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	ATRASADA	8/5/2019	3/4/2020
	Pavimentação	ATRASADA	4/10/2020	6/16/2020
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	8/5/2019	4/10/2020
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	4/10/2020	6/9/2020
	Detalhamento	ATRASADA	6/9/2020	7/22/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	7/22/2020	8/5/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/5/2020	8/12/2020
	Memoriais	ATRASADA	8/12/2020	8/19/2020
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	ATRASADA	8/5/2019	8/19/2020
	Estrutura Metálica	ATRASADA	8/5/2019	8/20/2020
	Intervenção nas Torres de Treinamento	ATRASADA	6/10/2020	8/12/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
EST - Estrutura	Galeria de treinamento e cisterna	ATRASADA	6/16/2020	7/30/2020
Intervenção nas Torres de Treinamento	Torre Tóquio	ATRASADA	6/10/2020	8/12/2020
	Torre Yokohama	ATRASADA	6/10/2020	8/12/2020
Estrutura Metálica	Est Met - Veicular	ATRASADA	8/5/2019	8/3/2020
	Est Met Recuperação	ATRASADA	6/16/2020	8/5/2020
	Caderno de especificações	PARALIZADA	8/3/2020	8/10/2020
	Memoriais	ATRASADA	8/11/2020	8/20/2020
Est Met Recuperação	Lançamento	CONCLUÍDA	6/16/2020	6/22/2020
	Dimensionamento	CONCLUÍDA	6/22/2020	7/13/2020
	Detalhamento	CONCLUÍDA	7/13/2020	8/3/2020
	Quantitativo do projeto	PARALIZADA	8/3/2020	8/5/2020
Galeria de treinamento e cisterna	Lançamento	ATRASADA	6/16/2020	6/22/2020
	Dimensionamento	ATRASADA	6/22/2020	7/13/2020
	Detalhamento	ATRASADA	7/13/2020	7/27/2020
	Quantitativo	ATRASADA	7/27/2020	7/30/2020
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	ATRASADA	7/21/2020	8/20/2020
	Pagamento	ATRASADA	8/20/2020	9/22/2020
	Emissão de ART's e RRT's registrada	ATRASADA	9/22/2020	9/28/2020
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ATRASADA	8/4/2019	12/1/2020
	INC - Incêndio	ATRASADA	8/5/2019	12/22/2020
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	8/5/2019	6/16/2020
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	ATRASADA	8/5/2019	11/12/2020
	ELE - Instalações Elétricas	ATRASADA	8/5/2019	11/4/2020
	EST - Estrutura	ATRASADA	8/5/2019	8/20/2020
	MEC - Instalações Mecânicas	ATRASADA	8/5/2019	11/25/2020
	RDL - Rede de Dados Lógicos	ATRASADA	8/5/2019	9/28/2020
	SON - Sonorização e CFTV	ATRASADA	8/5/2019	6/26/2020
	FND - Fundações	ATRASADA	9/2/2019	11/22/2021
	Compatibilização de projetos	ATRASADA	10/4/2019	7/21/2020
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	ATRASADA	11/16/2019	10/31/2020
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	ATRASADA	11/17/2019	10/31/2020
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	ATRASADA	11/18/2019	10/31/2020
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	ATRASADA	8/1/2020	10/5/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
7 - PE - Projeto Executivo	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	ATRASADA	10/5/2020	10/20/2020
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	ATRASADA	10/20/2020	11/11/2020
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	PARALIZADA	8/5/2019	7/1/2020
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/1/2020	8/11/2020
	Detalhamento	ATRASADA	8/11/2020	9/3/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/3/2020	9/15/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	9/15/2020	9/23/2020
	Memoriais	ATRASADA	9/23/2020	9/28/2020
ELE -Sistema Elétrico	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	8/5/2019	10/31/2019
	Dimensionamento do projeto	PARALIZADA	10/31/2019	9/17/2020
	Detalhamento	PARALIZADA	9/17/2020	9/28/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/28/2020	10/14/2020
	Caderno de especificações	PARALIZADA	10/14/2020	10/27/2020
	Memoriais	ATRASADA	10/27/2020	11/4/2020
FND - Fundações	Lançamento do sistema	ATRASADA	9/2/2019	8/31/2020
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	8/31/2020	9/23/2020
	Detalhamento	ATRASADA	9/24/2020	10/9/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	10/9/2020	10/29/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/29/2020	11/10/2020
	Memoriais	A INICIAR	11/6/2021	11/22/2021
INC - Incêndio	Incêndio	PARALIZADA	8/5/2019	10/4/2020
	Mapa de rota de fuga	PARALIZADA	10/4/2020	10/19/2020
	SPDA	ATRASADA	10/19/2020	12/1/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	12/1/2020	12/22/2020
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	ATRASADA	10/20/2020	12/2/2020
	Encaminhamento para DIMAT	ATRASADA	12/2/2020	12/4/2020
	Acompanhamento do processo	ATRASADA	12/4/2020	3/3/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	8/5/2019	8/29/2020
	Dimensionamento do projeto	PARALIZADA	8/29/2020	11/4/2020
	Caderno de especificações	PARALIZADA	11/4/2020	11/19/2020
	Detalhamento	ATRASADA	11/4/2020	11/25/2020
	Memoriais	ATRASADA	11/4/2020	11/20/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	11/4/2020	11/23/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
10 - Licitação	Elaboração de Edital	ATRASADA	12/4/2020	1/19/2021
	Consulta setores competentes	ATRASADA	1/19/2021	3/3/2021
	Publicação do edital	ATRASADA	3/3/2021	4/15/2021
	Julgamento das propostas	ATRASADA	4/15/2021	5/7/2021
	Adjudicação do vencedor da licitação	ATRASADA	5/7/2021	5/28/2021
Consulta setores competentes	Financeiro	ATRASADA	1/19/2021	2/9/2021
	Jurídico	ATRASADA	1/19/2021	3/3/2021
	Planejamento	ATRASADA	1/19/2021	2/9/2021
11 - Execução contratual	Comissão Executora	ATRASADA	5/31/2021	6/8/2021
	Assinatura do contrato	ATRASADA	6/8/2021	6/9/2021
	Alvará de construção	ATRASADA	6/9/2021	6/16/2021
	Emissão da ordem de serviço	ATRASADA	6/16/2021	6/17/2021
12 - Execução da obra	Serviços auxiliares e administrativos	ATRASADA	6/17/2021	3/28/2023
	Serviços complementares	ATRASADA	6/17/2021	6/13/2022
	Serviços preliminares	ATRASADA	6/17/2021	9/10/2021
	Fundações e estruturas	A INICIAR	9/10/2021	9/6/2022
	Impermeabilizações	A INICIAR	9/10/2021	4/15/2022
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	1/2/2022	12/28/2022
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	1/2/2022	12/28/2022
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	1/2/2022	12/28/2022
	Equipamentos	A INICIAR	9/28/2022	2/20/2023
	Instalações mecânicas e utilidades	A INICIAR	9/28/2022	5/5/2023
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	9/28/2022	7/17/2023
13 - Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	7/17/2023	8/7/2023
	Recebimento definitivo	A INICIAR	8/7/2023	12/15/2023
	Habite-se	A INICIAR	12/15/2023	4/25/2024

ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (8/12/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

12/08/2021

Projeto de reforma do CETOP

Dados de oficialização do projeto: Projeto de Reforma e Ampliação do CETOP

Dados do gerente atual: Maj. Isa Paula Correa Guimarães

Dados de execução do projeto: - BG 137/2020. Início: 05/02/2021 Término: 25/04/2024 - Recebimento da obra.

Report do gerente:

Na EAP, na etapa de 10/06/2020, a gerente reporta que: No Processo SEI de aprovação de projeto junto a CAP 00053-00052204/2018-01, documento de exigências de alvará de construção 37768051 FALTA EMITIR ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (processo alterado pelo decreto Decreto Nº 40.558, de 24 de março de 2020)

280421 Projeto será retomado para adequações da área externa e reforma das torres, conforme prioridade definida pelo Plano de Obras e Planejamento Estratégico. 28/04/2021.

260521 A iniciar compatibilização de projetos. 26/05/2021.

Análise do supervisor: Recomenda-se que a gerente registre um report atualizado.

Status: PROJETO PARALIZADO