



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

PLANES 2017-2024

MARÇO DE 2025

SEGEP



1 INTRODUÇÃO

GCPLANES é um ambiente de monitoramento do Planejamento Estratégico o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (PLANES) concebido por iniciativa da Seção de Gestão Estratégica e Projetos do Estado-Maior-Geral (SEGEP) com intuito de fornecer de forma fácil e centralizada, dados e informações a execução do PLANES 2017-2024 da corporação.

Este ambiente foi estruturado sob o conhecimento e ótica da SEGEP/EMG, como uma ferramenta de apoio para fornecimento de subsídios aos ajustes necessários à execução do Plano Estratégico, bem como para melhoria dos processos decisórios da gestão estratégica institucional.

Este relatório capta, centraliza e organiza em forma de tabelas e dashboards os dados e informações do monitoramento e execução dos projetos estratégicos cadastrados no GPWEB – Sistema de Gestão Estratégica alinhada com gerenciamento de projetos, por intermédio dos gerentes de projetos.

Sendo assim, o documento em lide tem o objetivo de dar transparência sobre a execução do PLANES além de fornecer informações individualizadas e setoriais sobre o emprego sobre o emprego da metodologia preconizada para gestão dos projetos, os percentuais de desenvolvimento dos projetos e os reports apontando status atualizado e situações específicas.

Desta forma, o relatório constitui uma ferramenta gerencial capaz de apoiar tanto a prestação de contas quanto o processo decisório estratégico.



2 MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico é uma representação estruturada de forma resumida e visual do PLANES 2017-2024. Tem como principal objetivo criar um fluxo de entendimento de como atingir os objetivos nele descritos. Tendo como premissa a metodologia do Balanced Scorecard (BSC), apresenta também a construção de nossa cadeia de valor em função das perspectivas do BSC, tendo como cliente a população do DF.





3 PROJETOS ESTRATÉGICOS


3.1 Projetos por Tema



3.2 Projetos por Objetivos



3.3 Projetos por OBM's






4 EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Os Projetos Estratégicos obtiveram uma execução total de 73.79%. O valor representa a média dos resultados obtidos na execução dos 116 projetos estratégicos. O painel abaixo expõe a realização até 2025, comparada as faixas de avaliação vermelha (abaixo de 25%), amarela (entre 25% e 80%) e verde (acima de 80%). Os Projetos Estratégicos do CBMDF, para os anos 2017-2024 estão na faixa amarela, na medição realizada em 31 de Março de 2025.

A situação geral quanto ao monitoramento do resultado alcançado está disposto no painel abaixo.

EXECUÇÃO DOS PROJETOS



73.8%


STATUS DOS PROJETOS		TOTAL
▶	A iniciar	1
▼	Arquivado	2
!	Atrasado	29
✕	Cancelado	6
✓	Concluído	66
▶	Em andamento	8
	Paralisado	4
TOTAL		116




4.1 Desempenho dos Projetos Estratégicos por Setor

4.1.1 Apoio


CEABM - 11.2%




CECAF - 100.0%




CECOM - 100.0%




CEMEV - 100.0%




CETOP - 0.0%



COMAP - 42.8%




DITIC - 96.8%




4.1.2 Assessoramento


COGED - 100.0%



CTROL - 100.0%




GABCG - 81.3%






4.1.3 Direção Geral


DEALF - 100.0%




DEPCT - 100.0%



DERHU - 92.8%




DESEG - 99.6%




4.1.4 Direção Setorial


AJGER - 50.0%




DICOA - 100.0%




DIEAP - 100.0%




DIGEP - 100.0%




DIMAT - 0.0%




DINVI - 52.5%



DIREN - 58.8%




DISAU - 100.0%






4.1.5 Execução


COESP - 100.0%




COMOP - 58.6%




GAEPH - 0.0%




GAVOP - 61.3%




GPCIU - 100.0%



GPRAM - 74.8%




SUCOP - 58.8%




4.1.6 Instituição

COGER - 91.8%




4.1.7 Planejamento

EMG - 81.2%



EMOPE - 52.6%



4.2 Resultados dos Projetos Estratégicos

Os resultados referentes a cada projeto estratégico estão demonstrados na tabela abaixo.



PROJETO	OBM	ADESÃO À METODOLOGIA	STATUS DO PROJETO	
07.01. Credenciar CBMDF como Instituição de Ensino Superior (IES)	DIREN	F2%	✓	Concluído (17.65%)
13º Congresso de Pregoeiros	DICOA	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Ampliação e modernização da infraestrutura física e de equipamentos do CBMDF	GAEPH	25.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Ampliar as parcerias institucionais para disponibilização de cursos de interesse bombeiro militar	GABCG	75.00%	!	Atrasado (98.78%)
Ampliar e melhorar as Operações preventivas e Ações educativas	EMOPE	25.00%	✓	Concluído (100.00%)
Analisar e Aprovar Normativos Prioritários Institucionais	EMG	50.00%	✓	Concluído (100.00%)
Aprovar a medalha mérito do ensino	GABCG	25.00%	✓	Concluído (100.00%)
Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria	GABCG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Aprovar a medalha mérito operacional	EMOPE	20.00%	!	Atrasado (0.00%)
Aprovar Revista Técnica-Científica	COGER	25.00%	✓	Concluído (100.00%)
Aquisição de 1 helicóptero bi-turbina de resgate	GAVOP	80.00%	!	Atrasado (28.63%)
Aquisição de computadores e software para a DINVI	DINVI	66.67%	!	Atrasado (33.68%)
Aquisição de Equipamentos e detectores de produtos perigosos	GPRAM	80.00%	!	Atrasado (49.51%)
Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à Incêndio Florestal	GPRAM	60.00%	!	Atrasado (100.00%)
Aquisição de Equipamentos Operacionais	EMOPE	80.00%	!	Atrasado (10.50%)
Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios da DINVI	DINVI	83.33%	!	Atrasado (63.13%)
Aquisição de materiais para o Programa Bombeiro Mirim	GABCG	66.67%	✗	Cancelado (46.13%)
Aquisição de um avião de transporte de tropa	GAVOP	60.00%	▶	Em andamento (93.95%)
Aquisição guincho	CEMEV	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Atualização do conhecimento sobre áreas e situações de risco.	EMG	75.00%	✓	Concluído (100.00%)
Atualização do PLANES 2017-2024	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Atualizar o Decreto que trata da Comenda D. Pedro II	AJGER	50.00%	!	Atrasado (0.00%)
Atualizar o Regimento Interno	GABCG	25.00%	✓	Concluído (100.00%)



Atualizar o RPMED	EMG	75.00%	!	Atrasado (80.05%)
Capacitar os alunos dos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios nos temas estratégicos	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
CBMDF_Mobile	CECOM	50.00%	✓	Concluído (100.00%)
Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)	COGER	80.00%		Paralisado (58.82%)
Cercamento de Unidades - OBMs	COMAP	100.00%	✕	Cancelado (29.14%)
Conscientização contra violência doméstica	COGED	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Construção da subestação elétrica no 2º Grupamento de Bombeiro Militar - 2º GBM	COMAP	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Construção do 42º Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente	COMAP	80.00%	!	Atrasado (78.22%)
Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia	COMAP	80.00%	✓	Concluído (95.26%)
Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)	COMAP	80.00%	!	Atrasado (54.76%)
Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães	COMAP	80.00%		Paralisado (59.54%)
Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - 40º GBM - SCIA (Estrutural)	COMAP	100.00%	▶	Em andamento (44.06%)
Construção do Grupamento de Busca e Salvamento - GBS - Quartel Sede	COMAP	80.00%	▶	Em andamento (7.48%)
Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM	COMAP	80.00%	!	Atrasado (47.68%)
Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP	COMAP	80.00%	!	Atrasado (55.81%)
Contratação de profissionais de TI	DITIC	75.00%	✓	Concluído (100.00%)
Criação da Fundação 193	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Criação da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron	CECAF	80.00%	✓	Concluído (100.00%)
Criação de Painéis de Inteligência e Gestão de Negócios	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Criação de Planos de Emergência para todo o DF	COGER	25.00%	✓	Concluído (100.00%)
Criação do Instituto de Ensino Superior	DIREN	20.00%	✓	Concluído (100.00%)
Criação do Sistema de Pesquisa e Treinamento em Prevenção, Combate e Investigação de Incêndio	GABCG	75.00%	✓	Concluído (100.00%)
Criar sistema de treinamento operacional para as unidades multiemprego	CETOP	20.00%	!	Atrasado (0.00%)



Customização do sistema eletrônico de saúde	EMG	16.67%	✗	Cancelado (0.00%)
Definição de Sistema de Monitoramento 4D das Viaturas Operacionais	EMG	50.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Denominar "Cidade Bombeiro" a área destinada ao complexo da ABMIL	GABCG	75.00%	!	Atrasado (49.86%)
Divulgar Ostensivamente o Plano Estratégico aos Bombeiros Militares	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Estabelecer padrão a ser utilizado como referência em parâmetros internacionais	COMOP	75.00%	!	Atrasado (58.57%)
Fazer a Aquisição de ABSLs	DEALF	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Formação de Equipes de Alta performance para respostas a grandes emergências e Certificação para atuação Internacional	COGER	83.33%	✓	Concluído (100.00%)
Gestão de riscos do DEALF - Tratamento dos Riscos	DEALF	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Implantação da Gestão de Riscos na DITIC.	DITIC	75.00%	✓	Concluído (100.00%)
Implantação da Gestão de Riscos no DERHU.	DERHU	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Implantação da Gestão de Riscos no DESEG.	DESEG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Implantação do Programa de Integridade	CTROL	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Implantação do Sistema SCIPWEB	DESEG	80.00%	!	Atrasado (98.42%)
Implantar a Gestão de Riscos - DISAU	DISAU	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Implementação da Política e do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	CEABM	75.00%	▶	Em andamento (11.24%)
Implementação das boas práticas de gestão do GESPÚBLICA 250 / IMG 100	EMG	66.67%	✓	Concluído (100.00%)
Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Implementação do laboratório de ciência do fogo	DINVI	83.33%	!	Atrasado (29.63%)
Implementar a Política de Saúde	DERHU	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Implementar a Política de Segurança contra Incêndio	DESEG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Implementar o Relatório de Ocorrências Operacionais - RAD	EMG	100.00%		Paralisado (55.91%)
Implementar o sistema de comunicação digital/crítica(Rádio Digital)	DITIC	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Inaugurar a nova Policlínica	CTROL	83.33%	✓	Concluído (100.00%)
Inaugurar o Auditório - Complexo da ABMIL	CTROL	100.00%	✓	Concluído (100.00%)



Ingresso de Bombeiros Militares 378 BMs	DERHU	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF	DITIC	25.00%	✓	Concluído (100.00%)
Lançar o novo Portal de Internet do CBMDF	DITIC	75.00%	✓	Concluído (100.00%)
Mapeamento de processos finalísticos	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Mapear e melhorar os processos do CBMDF	DERHU	75.00%	✓	Concluído (100.00%)
Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema Inova	DERHU	75.00%	!	Atrasado (64.21%)
Melhoria dos serviços da COCB	SUCOP	100.00%	!	Atrasado (17.61%)
Metodologia de gestão de projetos do CBMDF	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Modernizar o sistema de rádio comunicação	DITIC	100.00%	▾	Arquivado (74.30%)
Normatizar a realização de uma formatura semestral em homenagem aos BM que passaram para reserva naquele período	AJGER	75.00%	✓	Concluído (100.00%)
Otimizar Acesso às Vagas do Colégio D. Pedro II aos Filhos de BM	DEPCT	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Padronização do Relatório de Atendimento do CBMDF	EMOPE	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Pesquisa e Desenvolvimento de LGE Institucional	EMG	80.00%	!	Atrasado (88.60%)
Política de Controle e Transparência da Corporação	EMG	80.00%	!	Atrasado (47.27%)
Priorização de demandas de capacitações externas para o ano de 2021	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Priorizar e aprimorar o serviço de Perícia de Incêndio.	DINVI	75.00%	!	Atrasado (92.08%)
Programa de Capacitação e Gestão de Pessoas por competências no âmbito do CBMDF	EMG	50.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Projeto de Lei Bombeiros Temporários	EMG	75.00%	!	Atrasado (76.41%)
Prover todas as OBMs com transmissão de dados de qualidade	DITIC	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Publicação da norma técnica para o sistema de chuveiros automáticos	DESEG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Publicação da Portaria da PTTC	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Publicar a 2ª versão do livro de história Corporação	GABCG	20.00%	!	Atrasado (0.00%)
Realizar concurso público de ingresso de profissionais da saúde na Corporação	DIGEP	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Realizar eventos técnico-científicos	GPCIU	100.00%	✓	Concluído (100.00%)



Realizar Ingresso de Bombeiros	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Realizar mapeamento de competências do DERHU e DEPCT	DEPCT	75.00%	✓	Concluído (100.00%)
Realizar pesquisa em técnicas de combate a incêndio e comportamento do fogo	GABCG	50.00%	✓	Concluído (100.00%)
Realizar projeto de otimização energética do QCG	GABCG	75.00%	✓	Concluído (100.00%)
Realizar Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Reduzir o prazo de análise dos projetos de instalação contra incêndio e pânico para 15 dias até 2024	DIEAP	75.00%	✓	Concluído (100.00%)
Reduzir o tempo de atendimento e despacho das ocorrências	SUCOP	60.00%	✓	Concluído (100.00%)
Reestruturar o CGD	COESP	75.00%	✓	Concluído (100.00%)
Reforma do 15º GBM - Asa Sul	COMAP	100.00%	▶	Em andamento (8.81%)
Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - Gama	COMAP	80.00%	!	Atrasado (55.96%)
Reforma do 22º Grupamento Bombeiro Militar - 22º GBM - Sobradinho	COMAP	80.00%	▶	Em andamento (4.46%)
Reforma do 3º Grupamento Bombeiro Militar - 3º GBM - SIA	COMAP	80.00%	!	Atrasado (0.00%)
Reforma do 4º Grupamento Bombeiro Militar - 4º GBM - Asa Norte	COMAP	80.00%	▶	Em andamento (7.61%)
Reforma do 6º GBM - Núcleo Bandeirante	COMAP	100.00%	▶	A iniciar (0.00%)
Reforma do Centro de Treinamento Operacional - CETOP	COMAP	75.00%		Paralisado (54.67%)
Reforma e ampliação do 1º Grupamento Bombeiro Militar - Vila Planalto	COMAP	80.00%	▶	Em andamento (67.42%)
Registro de Preços ônibus	DIMAT	66.67%	▼	Arquivado (0.00%)
Reinaugurar o Museu em novas Instalações	GABCG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Retroalimentação do ciclo operacional pela DINVI	DINVI	83.33%	!	Atrasado (44.12%)
Revisão do plano de emprego Operacional do CBMDF	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Revisar a gestão do fundo de saúde	COGER	0.00%	✓	Concluído (100.00%)
Unificação dos bancos de dados de pessoal do CBMDF	DITIC	75.00%	✓	Concluído (100.00%)



5 DESEMPENHO PORMENORIZADO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Além do monitoramento da execução dos projetos estratégicos, a SEGEP /EMG também produziu informações de monitoramento de cada um dos 116 projetos estratégicos corporativos.

A aferição da execução de cada projeto é apresentada na forma de indicador de execução, tabela de desempenho por Etapas/Tarefas e o último registro de conferência e acompanhamento geral de cada projeto.

O indicador reflete o desempenho no período de 2017 a 2024. Os valores apresentados são cumulativos até o encerramento do projeto, sendo que em 2024 completa-se este ciclo estratégico e o percentual máximo atingível é 100% dos projetos realizados.

A tabela apresenta o andamento por cada Etapa e Atividade associada ao projeto previamente detalhado, onde são apresentados o Status de execução, a data de início e término.



5.1 Detalhamento dos Projetos Estratégicos



17.65%

PROJETO: CONCLUÍDO

07.01. Credenciar CBMDF como Instituição de Ensino Superior (IES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	DIREN
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb Setúbal
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
RESULTADO CHAVE A	Início da inclusão dos Dados no sistema e-mec esurgimento de questionamento quanto à viabilidade de credenciamento noCNPJ da Mantenedora que é Estadual na rede federal, além de outrosproblemas técnicos no cadastramento.	CONCLUÍDA	3/15/2022	3/15/2022
	Alteração do nome da instituição de Instituto Superior de Ciência do Fogo e dos Desastres (ISCFD) para Escola Superior de Ciência do Fogo e dos Desastres (ESCFD).	CONCLUÍDA	8/3/2022	8/3/2022
	O BG nº 145 publica a mudança do Procurador Institucional junto ao MEC para o credenciamento do Sistema de Ensino como IES	CONCLUÍDA	8/3/2022	8/3/2022
	Visita técnica ao Núcleo de Apoio e Atendimento Integrado NAAI/SERES do MEC, com a servidora Senhora Camila Lima, para discutir problemas técnicos do sistema e-MEC.	ATRASADA	3/11/2023	3/13/2023
	Encaminhamento da documentação do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o chefe do DEPCT, seguido de aprovação	ATRASADA	10/21/2024	10/21/2024
	Obtenção de documentos necessários, incluindo a Carta Habite-se da ABMIL e Alvará de Construção, para apoio ao processo de credenciamento, documentos acessados na Administração Regional de Brasília.	ATRASADA	10/21/2024	10/21/2024



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
RESULTADO CHAVE A	Protocolo dos processos 202220440 (ato de autorização vinculada ao credenciamento do CFO/BM) e 202206410 (ato de credenciamento da IES). O CBMDF passa a acompanhar as diligências solicitadas pelo MEC	ATRASADA	10/21/2024	10/21/2024
	Reunião com a Secretária Executiva do Conselho de Educação do DF, senhora: Cíntia Cristina Faulhaber, e o Assessor técnico-pedagógico Paulo Henrique Guimarães para discutir o credenciamento do CBMDF junto ao Sistema Distrital, considerando a negativa	ATRASADA	10/21/2024	10/21/2024
	Reunião com o COMAP para discutir a criação do Plano de Acessibilidade do CBMDF, documento necessário para o credenciamento.	ATRASADA	10/21/2024	10/21/2024
	Reunião com o Secretário-Executivo do MEC, Senhor José Castro Barreto Junior, e o Comandante do Colégio Militar Dom Pedro II, Ten-Cel QOBM/Comb. John, para esclarecimentos sobre o andamento do processo e solicitação de celeridade.	ATRASADA	10/21/2024	10/21/2024
	Reunião com os técnicos da SERES/MEC, senhor Vandir Chalegra Cassiano, senhora Marinalva Alves dos Santos, e senhor Arlington da Silva de Oliveira, para apresentar problemas sistêmicos e discutir soluções para continuidade de upload de dados no sistema	ATRASADA	10/21/2024	10/21/2024
	Reunião no DEC/PM com Cel. QOPM Rodrigo, Ten-Cel. QOPM Alcantara, Maj. QOPM Márcio Mattos, 1º Ten. QOPM Fábio Augusto (PMDF), e Cel. QOBM/Comb. Átila e Maj. QOBM/Compl. Filgueira (CBMDF). Foram disponibilizadas informações e contatos e os Procuradores	ATRASADA	10/21/2024	10/21/2024
RESULTADO CHAVE B: Avaliações e Reuniões Técnicas	Agendamento da visita de Avaliação Externa Virtual in loco, com a Comissão Avaliadora do MEC marcada para o período de 28 a 30 de agosto de 2023.	ATRASADA	8/3/2022	8/3/2022
	Realização da segunda visita virtual in loco à ABMIL para avaliação do ato autorizativo do Curso de Formação de Oficiais. As reuniões ocorrem durante todo o período com consultas síncronas e entrega de documentos em tempo real.	ATRASADA	10/21/2024	10/21/2024



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
RESULTADO CHAVE B: Avaliações e Reuniões Técnicas	Reuniões de alinhamento da CPA e do NDE, e convocação dos militares para a reunião on-line de credenciamento, marcada para 28 de agosto de 2023. Nesta data também se concluiu o cadastramento de mestres e doutores do CBMDF	ATRASADA	10/21/2024	10/21/2024
RESULTADO CHAVE C	Publicação da Portaria Ministerial nº 700, de 26 de julho de 2024, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 144, oficializando o credenciamento da ESCFD, mantida pelo CBMDF	ATRASADA	8/3/2022	8/3/2022
	Visita de Avaliação Externa Virtual in loco pela comissão designada para o processo de credenciamento. As reuniões ocorrem durante todo o período com consultas síncronas e entrega de documentos em tempo real.	ATRASADA	8/3/2022	8/3/2022

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

13º Congresso de Pregoeiros

OBJETIVO ESTRATÉGICO	08. Capacitar e gerir por competências.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	08.02 Capacitar os bombeiros-militares nos temas estratégicos
SETOR RESPONSÁVEL	DICOA
GERENTE RESPONSÁVEL	1ºSGT QBMG-1 HEVERTON
PROCESSO SEI	00053-00068815/2017-81

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Coletar dados para o curso	Informações do curso	CONCLUÍDA	1/31/2018	1/31/2018
	Verificar junto à escola de governo	CONCLUÍDA	3/8/2018	3/9/2018
	Confirmar se há recurso no PARF 2018	CONCLUÍDA	3/9/2018	3/12/2018
	Confirmar recursos para diária	CONCLUÍDA	3/14/2018	3/20/2018
	Cota de combustível para ônibus	CONCLUÍDA	3/15/2018	3/15/2018
	Uso do ônibus corporativo	CONCLUÍDA	3/21/2018	3/22/2018
Elaborar termo de referência	Elaboração de termo de referência	CONCLUÍDA	2/28/2018	3/8/2018
	Coletar assinaturas	CONCLUÍDA	3/9/2018	3/9/2018
	Encaminhar e acompanhar processo na DIOFI	CONCLUÍDA	3/9/2018	3/14/2018
Elaborar Termo de Referência	Coletar dados para curso	ATRASADA	3/10/2018	4/2/2018
	Encaminhar e acompanhar Proc. na Governancia	ATRASADA	3/10/2018	3/14/2018
	Elaboração de Termo de Referência	ATRASADA	3/14/2018	3/21/2018
	Coletar assinaturas	ATRASADA	3/21/2018	3/21/2018
Indicar participantes e Empenhar contrato	Indicar militares para o curso	CONCLUÍDA	3/15/2018	3/15/2018
	Empenhar contrato	CONCLUÍDA	3/21/2018	3/21/2018
Coletar dados para curso	Elaborar Termo de Referência	ATRASADA	3/10/2018	4/2/2018
	Combustível (cota de combustível para o AO)	ATRASADA	3/21/2018	3/22/2018
	Informações do curso	ATRASADA	3/22/2018	3/26/2018
	Confirmar recursos para diária	ATRASADA	3/26/2018	4/2/2018
	Confirmar se há recurso no PARF 2018	ATRASADA	3/26/2018	3/27/2018
	Uso de ônibus corporativo	ATRASADA	3/26/2018	3/27/2018
	Verificar junto a escola de governo	ATRASADA	3/26/2018	3/28/2018

ADESÃO À METODOLOGIA

100.00%
(2/22/2018)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	✓
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	⚠ NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

25/10/2022

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento S.E.I. n.º 00053-00068815/2017-81 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.

DADOS DO GERENTE ATUAL: 2º SGT QBMG-1 Heverton com sua nomeação publicado em documento S.E.I. n.º 00053-00068815/2017-81 assinado em 13/10/2017.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.

REPORT DO GERENTE: O referido projeto possui como último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto, a coleta de assinaturas do projeto básico, contudo os demais lançamentos foram baseados em seus respectivos processos SEI.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto Concluído.

STATUS: Em 25/10/2022 o projeto apresenta o status CONCLUIDO.



0.00%

PROJETO:**CANCELADO****Ampliação e modernização da infraestrutura física e de equipamentos do CBMDF**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.02 Prover as OBM's de infraestrutura necessária ao desempenho de suas atividades.
SETOR RESPONSÁVEL	GAEPH
GERENTE RESPONSÁVEL	3ºSGT QBMG-1 LEONARDO NEVES
PROCESSO SEI	

ADESÃO À METODOLOGIA



25.00%
(5/21/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✗
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✗
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗



SIM



NÃO



NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

26/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O referido projeto não foi desenvolvido no GPWEB, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CB QBMG-1 Leonardo Neves com sua nomeação publicado em BG n.º 221/2017.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Nada a informar. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.

REPORT DO GERENTE: Nada a informar.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.



98.78%

PROJETO:**ATRASADO****Ampliar as parcerias institucionais para disponibilização de cursos de interesse bombeiro militar**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	08. Capacitar e gerir por competências.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	08.02 Capacitar os bombeiros-militares nos temas estratégicos
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Comb Efraim Miranda Lima
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
EL Salvador	1ª Visita	CONCLUÍDA	5/15/2022	5/21/2022
	2ª Visita	CONCLUÍDA	7/10/2022	7/23/2022
	3ª Visita	CONCLUÍDA	10/3/2022	10/7/2022
República Dominicana	1ª Visita	CONCLUÍDA	7/4/2022	7/20/2022
	2ª Visita	CONCLUÍDA	11/14/2022	11/25/2022
Holanda	Holanda	CONCLUÍDA	7/18/2022	8/4/2022
Colômbia	1ª Visita	CONCLUÍDA	7/25/2022	7/29/2022
	2ª Visita	CONCLUÍDA	7/25/2022	8/5/2022
França	França	CONCLUÍDA	9/26/2022	9/30/2022
Equador	Equador	CONCLUÍDA	10/16/2022	10/23/2022
EUA	EUA	ATRASADA	4/7/2023	4/7/2023

ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (5/2/2024)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—
	Custo estimado		—	Reports atualizados		✗
 SIM	 NÃO		 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO		

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Embora o referido projeto tenha sido inserido no PLANES 2017-2024 por meio de publicação em BG n.º 195/2020, não foi desenvolvida etapas, atividades ou reports no GPWEB.

DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Comb. Efraim com sua nomeação publicado em BG n.º 195/2020.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto com um bom andamento, contudo não foi registrada nenhum andamento da ultima tarefa desenhada em sua EAP.

REPORT DO GERENTE: Nada a informar.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto estratégico de acompanhamento especial de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021, sendo assim se apresenta o status ATRASADO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUIDO

Ampliar e melhorar as Operações preventivas e Ações educativas

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.02 Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF
SETOR RESPONSÁVEL	EMOPE
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb DAVID
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Projeto escola mais segura	Projeto escola mais segura	CONCLUÍDA	1/11/2023	1/11/2023
Simulados Operacionais	Simulados Operacionais	CONCLUÍDA	1/11/2023	1/11/2023

ADESÃO À METODOLOGIA



25.00%
(6/28/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✗
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✗
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗



SIM



NÃO



NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

11/01/2023

As ações educativas foram feitas por meio do Projeto Escola Mais Segura. Já as operações preventivas foram feitas por meio de simulados operacionais.

Nos reports foram disponibilizados a informação do link dos simulados operacionais realizados e as escolas aonde foram ministradas as palestras.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Analisar e Aprovar Normativos Prioritários Institucionais

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.03 Atualizar o Plano de Emprego Operacional e normas operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Incluir o Objetivo Estratégico no Plase do EMG	Incluir o Objetivo Estratégico no Plase do EMG	CONCLUÍDA	4/30/2018	5/25/2018
Normas de Emprego Operacionais	Analisar as Normas de Emprego Operacionais	CONCLUÍDA	5/28/2018	6/22/2018
	Elaborar novas Normas de Emprego Operacionais	CONCLUÍDA	6/25/2018	7/6/2018
	Publicar em Boletim da Corporação as Normas de Emprego Operacionais	CONCLUÍDA	7/23/2018	7/27/2018
Plano de Emprego	Analisar o Plano de Emprego	CONCLUÍDA	5/28/2018	6/22/2018
	Publicar em Boletim da Corporação o novo Plano de Emprego	CONCLUÍDA	7/23/2018	7/27/2018
Compêndio de Normativos Institucionais Prioritários de 2018	Elaborar o Compêndio de Normativos Institucionais Prioritários de 2018	CONCLUÍDA	7/30/2018	9/10/2018
	Publicar em Boletim da Corporação o Compêndio de Normativos Institucionais Prioritários de 2018	CONCLUÍDA	10/5/2018	10/19/2018

ADESÃO À METODOLOGIA

 50.00% (4/22/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---------	---------	-------------------	-----------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

10/01/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto inserido no PLANES 2017-2024 por meio de publicação no BG 084/2018.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC Rigaud substituiu a TC Cristiane vide processo SEI 00053-00049169/2019-15

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Não foi Identificado aprovação de TAP publicada apesar de haver informação contrária na parte destinada a informações sobre adesão à metodologia. Existe EAP cadastrada no GPWeb.

REPORT DO GERENTE: Último report em 12/06/2019 que informa solicitação de substituição de gerente.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Foi realizada alteração no GPWeb informando não haver TAP publicado, a informação de que o report do gerente não foi atualizado por ocasião do cancelamento do projeto e a publicação do PLASE foi reclassificada para "Não se aplica". Não requer nenhuma outra alteração ou atualização.

STATUS: Projeto concluído.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Aprovar a medalha mérito do ensino

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb CÉLIO WILSON
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Publicação em DODF	Publicação em DODF	CONCLUÍDA	7/1/2020	9/30/2020

ADESÃO À METODOLOGIA



25.00%
(9/30/2020)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✗
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✗
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗



SIM



NÃO



NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

15/04/2021

O projeto foi criado com o nome "Criar a Medalha Mérito Intelectual" pelo BG 084/18 e foi relacionada ao Objetivo Estratégico 9 do Planes 2017-2024.

O BG 195/2020 alterou o nome do projeto para "Aprovar medalha mérito do ensino".

Não há informações sobre o objetivo, escopo ou benefícios do projeto, uma vez que não foram feitos os registros no sistema GPWeb.

A medalha foi aprovada por meio da Portaria 16, de 21 de agosto de 2020, conforme DODF 177, de 17set20. Porém, não foi localizado registro de publicação em BG.

Desta forma, o status do projeto é CONCLUÍDO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.01 Implementar a Política de Saúde
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/RRm Rosa Eduardo
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Elaboração da Minuta da Portaria	Elaboração da Minuta da Portaria	CONCLUÍDA	6/15/2022	6/15/2022
Publicação da portaria	Publicação da portaria	CONCLUÍDA	6/15/2022	6/15/2022

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (1/4/2023)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✓
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

04/01/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O projeto "Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria" ele dá sequência ao projeto Criar Medalha Mérito do TAF inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 084, de 3 de maio de 2018, com entrega para 2018, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2021 e permaneceu assim no BG 228/20_entrega 21, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou a ação intitulada "Aprovar a medalha mérito do TAF". Este projeto não foi publicado na lista de projetos estratégicos do último BG, o BG n.º 111/2022 saindo do acompanhamento especial. O projeto está relacionado à iniciativa 09.01 Implementar a Política de Saúde do PLANES.

DADOS DO GERENTE ATUAL: a designação do CEL. RRM/PTTC ATHOS ALEXANDRE FERREIRA CAMARGO ocorreu por meio do BG 056/21.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 084, de 3 de maio de 2018, o projeto foi concluído apenas em 2022 com a publicação da Portaria n.º 44, de 1º de dezembro de 2022 publicada no Suplemento do BG 221-de 02 dezembro de 2022. Dispõe sobre a criação da "MEDALHA MÉRITO DA EDUCAÇÃO FÍSICA BOMBEIRO MILITAR", aprova a norma para a sua confecção e concessão e dá outras providências. O projeto possui EAP, TAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Este projeto não encontra-se com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG n.º 111/2022.

REPORT DO GERENTE: O último report do gerente data de 04/01/2023 onde este informa que a Portaria n.º 44, de 1º de dezembro de 2022 publicada no Suplemento do BG 221-de 02 dezembro de 2022. Dispõe sobre a criação da "MEDALHA MÉRITO DA EDUCAÇÃO FÍSICA BOMBEIRO MILITAR", aprova a norma para a sua confecção e concessão e dá outras providências.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto concluído .

Status do projeto: CONCLUÍDO



0.00%

PROJETO:**ATRASADO****Aprovar a medalha mérito operacional**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	EMOPE
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb EDIMAR
PROCESSO SEI	

ADESÃO À METODOLOGIA

 20.00% (5/2/2024)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✗
	Existe EAP		✗	PLASE publicado		—
	Custo estimado		✗	Reports atualizados		✗
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA  NÃO APURADO						

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Aprovar a medalha mérito operacional" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2021, permaneceu assim no BG 228, de 8 de dezembro de 2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: O gerente do projeto continua sendo o CEL QOBM/Comb. EDUARDO JOSÉ MUNDIM e ainda não foi substituído. O referido projeto foi resgatado com intuito de finalizar todas as suas etapas e tarefas.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Não tem TAP aprovado, nem nunca foi planejado o projeto.

REPORT DO GERENTE: Não tem TAP aprovado, nem nunca foi planejado o projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O referido projeto foi resgatado com intuito de finalizar todas as suas etapas e tarefas.

STATUS DO PROJETO: O projeto encontra-se com status ATRASADO em conformidade com as datas de Início e Término previstas.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Aprovar Revista Técnica-Científica

OBJETIVO ESTRATÉGICO	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	10.01 Realizar pesquisas na área operacional BM
SETOR RESPONSÁVEL	COGER
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Compl Cajaty Barbosa Braga
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Estruturação de escopo do periódico.	Estruturação de escopo do periódico.	CONCLUÍDA	10/20/2020	2/12/2021
Definição de modelo de diagramação.	Definição de modelo de diagramação.	CONCLUÍDA	2/13/2021	3/30/2021
Definição de produção de conteúdos a serem divulgados.	Definição de produção de conteúdos a serem divulgados.	CONCLUÍDA	4/12/2021	12/4/2021
Publicação da Portaria de Criação da Revista	Publicação da Portaria de Criação da Revista	CONCLUÍDA	12/5/2021	12/31/2021

ADESÃO À METODOLOGIA

 25.00% (5/5/2021)	ITEM	STATUS		ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓		Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗		PLASE publicado	—
	Custo estimado	—		Reports atualizados	✗
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA  NÃO APURADO					

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/05/2021

Projeto: "Aprovar revista técnica" Inserido no PLANES 2017-2024 pela ASTAD na lista de projetos estratégicos com entregas para o ano de 2021 conforme item XII, Anexo 6 do BG 195 de 16/10/20, Cel George designado gerente, novamente constou na lista de projetos estratégicos com entregas para o ano de 2021 conforme item II, Anexo 1 do BG 228 de 08/12/20, Cel George designado gerente, TC Braga o supervisor, tendo a denominação do projeto alterada para "Aprovar revista técnica-científica". Em 24/03/21 conforme BG 056 item IX, Anexos 3,4e 5, deixou de ser relacionado como projeto estratégico, passando a ser uma Ação Prioritária para o ano de 2021 a cargo da DIREP sob responsabilidade do Cel Albuquerque com prazo de entrega para maio/2021:

- 1.Supervisor anterior: TC Braga;
- 2.Responsável pela Ação: Cel. Albuquerque;
- 3.Não tem TAP aprovado;
- 4.Não tem EAP no GPWeb;
- 5.Situação a iniciar com 0% de execução;
- 6.Nunca houve report;
- 7.Objetivo relacionado anteriormente 10
- 8.Iniciativa relacionada anteriormente 10.1;

REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto transformado em ação prioritária para 2021 conforme BG 056 de 24/03/21.



28.63%

PROJETO:**ATRASADO****Aquisição de 1 helicóptero bi-turbina de resgate**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's
SETOR RESPONSÁVEL	GAVOP
GERENTE RESPONSÁVEL	STen QBMG-2 DE ALENCAR LEIRO SANTOS
PROCESSO SEI	00053-00082852/2019-64 / 00053-00122945/2024-04

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
DOD	DOD	CONCLUÍDA	8/3/2022	8/3/2022
ETP	ETP	CONCLUÍDA	8/3/2022	8/3/2022
PAM	PAM	CONCLUÍDA	8/3/2022	8/3/2022
Plano de negócios	Plano de negócios	CONCLUÍDA	8/3/2022	8/3/2022
Pesquisa de preços	Pesquisa de preços	CONCLUÍDA	10/3/2022	10/3/2022
Termo de Referência	Termo de Referência	CONCLUÍDA	11/29/2022	11/29/2022
Intrusão processual pela SULIC	Intrusão processual pela SULIC	CONCLUÍDA	1/30/2023	1/30/2023
Encaminhamento a DIOFI para pronunciamento orçamentário	Encaminhamento a DIOFI para pronunciamento orçamentário	CONCLUÍDA	2/6/2023	2/6/2023
Retorno a SULIC para encerramento do processo de planejamento e abertura do processo licitatório da fase externa para a COPLI	Retorno a SULIC para encerramento do processo de planejamento e abertura do processo licitatório da fase externa para a COPLI	CONCLUÍDA	2/13/2023	2/13/2023
DOD - Processo SEI - 00053-00122945/2024-04	DOD - Processo SEI - 00053-00122945/2024-04	CONCLUÍDA	8/13/2024	8/20/2024
ETP - Processo SEI - 00053-00122945/2024-04	ETP - Processo SEI - 00053-00122945/2024-04	CONCLUÍDA	8/13/2024	8/20/2024
PAM - Processo SEI - 00053-00122945/2024-04	PAM - Processo SEI - 00053-00122945/2024-04	ATRASADA	8/13/2024	8/24/2024
Pesquisa de preços - Processo SEI - 00053-00122945/2024-04	Pesquisa de preços - Processo SEI - 00053-00122945/2024-04	CONCLUÍDA	8/13/2024	8/24/2024
Termo de Referência - Processo SEI - 00053-00122945/2024-04	Termo de Referência - Processo SEI - 00053-00122945/2024-04	ATRASADA	8/24/2024	8/27/2024
Inatrução processual pela SULIC - Processo SEI - 00053-00122945/2024-04	Inatrução processual pela SULIC - Processo SEI - 00053-00122945/2024-04	ATRASADA	8/27/2024	8/28/2024
Encaminhamento a DIOFI para pronunciamento orçamentário	Encaminhamento a DIOFI para pronunciamento orçamentário	ATRASADA	8/29/2024	8/30/2024
Retorno a SULIC para encerramento do processo de planejamento e abertura do processo licitatório da fase externa para a COPLI	Retorno a SULIC para encerramento do processo de planejamento e abertura do processo licitatório da fase externa para a COPLI	ATRASADA	9/2/2024	9/3/2024
Elaboração da minuta de edital pelo pregoeiro, encaminhando para ASJUR	Elaboração da minuta de edital pelo pregoeiro, encaminhando para ASJUR	ATRASADA	9/6/2024	9/11/2024
Avaliação da minuta de edital pela ASJUR para encaminhamento a Procuradoria Geral do DF	Avaliação da minuta de edital pela ASJUR para encaminhamento a Procuradoria Geral do DF	ATRASADA	9/12/2024	9/18/2024
Análise da PGDF	Análise da PGDF	ATRASADA	9/13/2024	9/21/2024
Despacho do Comando Geral e encaminhamento a COPLI para prosseguimento	Despacho do Comando Geral e encaminhamento a COPLI para prosseguimento	ATRASADA	9/24/2024	9/26/2024



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Elaboração do edital pelo pregoeiro	Elaboração do edital pelo pregoeiro	ATRASADA	9/27/2024	10/5/2024
Envio do extrato de publicação do aviso de abertura de licitação	Envio do extrato de publicação do aviso de abertura de licitação	ATRASADA	10/8/2024	10/9/2024
Abertura do certame	Abertura do certame	ATRASADA	10/16/2024	10/31/2024
Adjudicação e homologação do Pregão	Adjudicação e homologação do Pregão	ATRASADA	11/8/2024	11/8/2024
Publicidade final dos autos (adjudicação e homologação)	Publicidade final dos autos (adjudicação e homologação)	ATRASADA	11/12/2024	11/12/2024
Elaboração da Ata de Registro de Preços e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Beneficiária da ARP)	Elaboração da Ata de Registro de Preços e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Beneficiária da ARP)	ATRASADA	11/14/2024	11/20/2024
Elaboração, pelo Setor Demandante, da requisição de objeto registrado em ARP	Elaboração, pelo Setor Demandante, da requisição de objeto registrado em ARP	ATRASADA	11/22/2024	11/27/2024
Processamento do pedido de aquisição de objeto registrado em ARP	Processamento do pedido de aquisição de objeto registrado em ARP	ATRASADA	11/28/2024	11/29/2024
Elaboração do instrumento de contrato e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Contratante)	Elaboração do instrumento de contrato e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Contratante)	ATRASADA	12/4/2024	12/5/2024
Nomeação da comissão executora de contrato	Nomeação da comissão executora de contrato	ATRASADA	12/11/2024	12/11/2024
Adoção dos atos necessários para a abertura de carta de crédito internacional (ou para a antecipação de pagamento pelo CBMDF, mediante a apresentação de de garantia de pagamento)	Adoção dos atos necessários para a abertura de carta de crédito internacional (ou para a antecipação de pagamento pelo CBMDF, mediante a apresentação de de garantia de pagamento)	ATRASADA	12/17/2024	12/18/2024
Entrega do equipamento/material/equipamento	Entrega do equipamento/material/equipamento	ATRASADA	12/19/2024	12/21/2024

ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (5/2/2024)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—
	Custo estimado		✓	Reports atualizados		✗
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA  NÃO APURADO						

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Não foi detectado o Termo de Abertura do Projeto (TAP), contudo o referido Projeto passou a figurar como estratégico por meio do BG n.º 095/2020 e foi lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Ten-Cel. QOBM/Comb. Eduardo Furquim Freire da Silva.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ATRASO por falta de reports por parte do gerente, que não efetuou nenhum report.

REPORT DO GERENTE: O gerente anterior efetuou seu último report em 29/11/2022 associado ao terno de referência.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em atraso.

STATUS: o projeto apresenta o status EM ATRASO.



33.68%

PROJETO:

ATRASADO

Aquisição de computadores e software para a DINVI

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.04 Modernizar sistemas, equipamentos e materiais para a investigação de incêndio
SETOR RESPONSÁVEL	DINVI
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb COSTA JUNIOR
PROCESSO SEI	BG 221/2017

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Aquisição de Softwares	Download dos softwares	CONCLUÍDA	12/21/2018	12/30/2018
	Fase de planejamento pelo setor demandante (DITIC)	ATRASADA	1/2/2023	4/4/2023
Aquisição de Computadores	Elaboração do Termo de Referência pela DIMAT	ATRASADA	4/5/2023	4/11/2023
	Instrução processual pela SULIC	ATRASADA	4/12/2023	5/4/2023
	Encaminhamento a DIOFI para pronunciamento orçamentário	ATRASADA	5/5/2023	5/15/2023
	Elaboração do edital pelo pregoeiro	ATRASADA	5/16/2023	5/24/2023
	Prazo de 8 dias de publicidade do edital	ATRASADA	5/25/2023	6/6/2023
	Abertura do certame	ATRASADA	6/7/2023	6/17/2023
	Adjudicação e homologação do Pregão	ATRASADA	6/20/2023	7/10/2023
	Publicidade final dos autos (adjudicação e homologação)	ATRASADA	7/11/2023	7/17/2023
	Elaboração do instrumento de contrato e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Contratante)	ATRASADA	7/18/2023	8/7/2023
	Nomeação da comissão executora de contrato	ATRASADA	8/8/2023	8/14/2023
	Entrega dos computadores	ATRASADA	8/15/2023	9/26/2023

66.67%
(5/2/2024)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✗
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	✓
Reports atualizados	✗

SIM

NÃO

NÃO SE APLICA

NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento S.E.I. n.º 00053-00070205/2017-48 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/RRm Sérgio Brito com sua nomeação publicada em BG n.º 221/2017.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto havia sido CANCELADO antes do cumprimento total de sua EAP e foi reativado para tentativa de cumprimento total. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.

REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de Projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: ETP, Mapa de Riscos e Termo de Referência prontos. Em fase de atualização de quantitativos para o envio do processo à DIMAT para elaboração do TR.

STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontrasse com status EM ATRASO.



49.51%

PROJETO: ATRASADO

Aquisição de Equipamentos e detectores de produtos perigosos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	GPRAM
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Comb BATISTA GOMES
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Elaboração da lista de materiais consumíveis	Elaboração da lista de materiais consumíveis	CONCLUÍDA	12/6/2022	12/6/2022
Elaboração de materiais permanentes	Elaboração de materiais permanentes	CONCLUÍDA	2/1/2023	2/1/2023
Compra de materiais consumíveis	DFD	CONCLUÍDA	5/26/2023	8/10/2023
	DOD	CONCLUÍDA	8/10/2023	9/1/2023
	PAM	CONCLUÍDA	9/2/2023	12/19/2023
DFD	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	5/26/2023	6/16/2023
	Produção DFD	CONCLUÍDA	6/16/2023	8/10/2023
DOD	Produção DOD	CONCLUÍDA	8/10/2023	8/11/2023
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	8/12/2023	9/1/2023
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	9/2/2023	9/25/2023
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	9/22/2023	12/19/2023
Termo de Referência - DIMAT	Termo de Referência - DIMAT	CONCLUÍDA	9/21/2023	9/21/2023
Publicação de Edital - DICOA	Publicação de Edital - DICOA	ATRASADA	2/26/2024	9/30/2024

80.00%
(5/3/2024)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗

SIM

NÃO

NÃO SE APLICA

NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



03/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Embora o referido projeto tenha sido inserido no PLANES 2017-2024 por meio de publicação em BG n.º 195/2020 e foram desenvolvida etapas, atividades ou reports no GPWEB.

DADOS DO GERENTE ATUAL: O atual gerente do projeto é o CAP QOBM/Comb. Neil Martins da Silva sem nomeação aparente, em substituição do MAJ QOBM/Comb. RODRIGO RASIA com sua nomeação publicado em BG n.º 195/2020.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto inicialmente não havia sido desenvolvido no GPWEB, contudo sua EAP sofreu atualizações e andamentos.

REPORT DO GERENTE: O gerente nomeado fez seu ultimo registro em 05/03/2024 onde informa a abertura de pregão internacional.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: O referido projeto estratégico se apresenta com seu status EM ANDAMENTO.



100.00%

PROJETO:**ATRASADO****Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à Incêndio Florestal**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's
SETOR RESPONSÁVEL	GPRAM
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Comb BATISTA GOMES
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Compra de Correa laminada para abafador	DOD	CONCLUÍDA	3/8/2017	4/3/2017
	DFD	CONCLUÍDA	4/3/2017	6/20/2017
	PAM	CONCLUÍDA	6/20/2017	10/2/2017
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	3/8/2017	3/11/2017
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	3/11/2017	4/3/2017
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	4/3/2017	5/30/2017
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	5/30/2017	6/20/2017
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	6/20/2017	7/10/2017
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	7/10/2017	10/2/2017
Compra de Motosserra média	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
Compra de Perfurador de Solo	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019
DOD	Produção DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Compra de Motopoda	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
Compra de Soprador Kawashima	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
Compra de Mochila de hidratação	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
Compra de Roupa de Apicultor	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
Compra de Motosserra pequena	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
Compra de Motosserra grande	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
Compra de Roçadeira	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
Compra de Mangueira Mark3	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
PAM	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2020	2/5/2020
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2020	2/26/2020
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2020	4/22/2020
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2020	5/14/2020
Compra de Facão	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2020	2/26/2020
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2020	5/14/2020
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2020	8/26/2020
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2020	6/3/2020
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2020	8/26/2020
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2021	2/3/2021
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2021	2/26/2021
Compra de GPS	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2021	2/26/2021
	DFD	CONCLUÍDA	2/26/2021	5/14/2021
	PAM	CONCLUÍDA	5/13/2021	8/23/2021
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/26/2021	4/26/2021
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/26/2021	5/14/2021
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/13/2021	6/2/2021
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	5/31/2021	8/23/2021
PAM - DIMAT	PAM - DIMAT	CONCLUÍDA	9/21/2023	9/21/2023
Abertura de Edital - DICOA	Abertura de Edital - DICOA	CONCLUÍDA	9/21/2023	9/21/2023
Seleção da Melhor Proposta - DICOA	Seleção da Melhor Proposta - DICOA	CONCLUÍDA	9/21/2023	10/10/2023
EPIs Florestal	EPIs Florestal	CONCLUÍDA	7/30/2024	7/31/2024
Recebimento do EPI	Recebimento do EPI	CONCLUÍDA	8/7/2024	9/2/2024



ADESÃO À METODOLOGIA

 60.00% (5/2/2024)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à Incêndio Florestal , inserido no PLANES 2017-2024 e foi detectado o Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral dentro do GPWEB em 18/06/2022, foi lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Cap. QOBM/Comb. Neil Martins da Silva.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Não foi identificado TAP aprovado. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se em andamento conforme cronograma.

REPORT DO GERENTE: Último report ainda remete a 15/06/2023, sem mais atualizações.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico e continua com acompanhamento especial, além de estar em conformidade com sua EAP e cronograma. Contudo, não há atualizações por parte do gerente de projeto.

STATUS DO PROJETO: o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.



10.50%

PROJETO:

ATRASADO

Aquisição de Equipamentos Operacionais

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's
SETOR RESPONSÁVEL	EMOPE
GERENTE RESPONSÁVEL	
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Treinamento SELOG	Adquirir os materiais para aula SELOG	CONCLUÍDA	8/14/2017	8/14/2017
	Treinamento SELOG	CONCLUÍDA	8/14/2017	8/17/2017
	Providenciar as Cópias do CANVAS	CONCLUÍDA	8/14/2017	8/14/2017
	Aulas	CONCLUÍDA	8/14/2017	8/17/2017
Treinamento GAEPH	Ligar no GAEPH para informações do Curso (Intranet/Pessoal)	CONCLUÍDA	8/15/2017	8/15/2017
	Treinamento GAEPH	CONCLUÍDA	8/15/2017	8/21/2017
	Adquirir material para GAEPH	CONCLUÍDA	8/16/2017	8/16/2017
	Aulas GAEPH	CONCLUÍDA	8/21/2017	8/21/2017
Treinamento GBS	Adquirir material para GBS	CONCLUÍDA	8/22/2017	8/22/2017
	Ligar no GBS para informações do Curso (Intranet/Pessoal)	CONCLUÍDA	8/22/2017	8/22/2017
	Treinamento GBS	CONCLUÍDA	8/22/2017	9/1/2017
	Aulas GBS	CONCLUÍDA	8/28/2017	9/1/2017
Treinamento GAVOP	Adquirir material para GAVOP	CONCLUÍDA	8/30/2017	8/30/2017
	Ligar no GAVOP para informações do Curso (Intranet/Pessoal)	CONCLUÍDA	8/30/2017	8/30/2017
	Treinamento GAVOP	CONCLUÍDA	8/30/2017	9/6/2017
	Aulas GAVOP	CONCLUÍDA	9/4/2017	9/6/2017
Treinamento GPCIU	Adquirir material para GPCIU	CONCLUÍDA	9/4/2017	9/4/2017
	Ligar no GPCIU para informações do Curso (Intranet/Pessoal)	CONCLUÍDA	9/4/2017	9/4/2017
	Aulas GPCIU	CONCLUÍDA	9/18/2017	9/22/2017
Treinamento GPRAM	Adquirir material para GPRAM	CONCLUÍDA	9/12/2017	9/12/2017
	Ligar no GPRAM para informações do Curso (Intranet/Pessoal)	CONCLUÍDA	9/12/2017	9/12/2017
	Treinamento GPRAM	CONCLUÍDA	9/12/2017	9/22/2017
	Aulas GPRAM	CONCLUÍDA	9/18/2017	9/22/2017
Reunião final com a equipe e apresentação ao COMOP/COESP	Reunião final com a equipe e apresentação ao COMOP/COESP	CONCLUÍDA	9/29/2017	9/29/2017
Relatórios de padronização de equipamentos operacionais COESP	Relatórios de padronização de equipamentos operacionais COESP	CONCLUÍDA	11/1/2017	11/1/2017
Levantamento de demandas	Levantamento de demandas	ATRASADA	12/1/2017	3/15/2018
	Publicação da recepção de demandas	ATRASADA	12/1/2017	12/1/2017
	Publicação da recepção de demandas	ATRASADA	12/1/2017	12/1/2017
	Recebimento das demandas	ATRASADA	12/1/2017	2/15/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
evantamento de demandas	Recebimento das demandas	ATRASADA	12/1/2017	2/15/2018
	Processamento das demandas	ATRASADA	2/15/2018	3/14/2018
	Relatório das demandas	ATRASADA	3/15/2018	3/15/2018
	Relatório das demandas	ATRASADA	3/15/2018	3/15/2018
Proposta e Aprovação do PARF	Encaminhamento da proposta do PARF ao CMT Geral	ATRASADA	3/15/2018	4/13/2018
	Encaminhamento da proposta do PARF ao CMT Geral	ATRASADA	3/15/2018	4/13/2018
	Encaminhamento para SELOF/EMG das demandas	ATRASADA	3/15/2018	3/15/2018
	Encaminhamento para SELOF/EMG das demandas	ATRASADA	3/15/2018	3/15/2018
	Proposta e Aprovação do PARF	ATRASADA	3/15/2018	5/18/2018
	Aprovação da proposta do PARF para o exercício financeiro 2019	ATRASADA	4/16/2018	5/11/2018
	Publicação em boletim da aprovação da proposta do PARF/2019	ATRASADA	5/14/2018	5/18/2018
Elaboração PLOA	Confecção do PLOA e anexos pelo GDF	ATRASADA	8/30/2018	9/14/2018
	Elaboração das propostas do CBMDF para constar na PLOA	ATRASADA	8/30/2018	9/14/2018
	Elaboração PLOA	ATRASADA	8/30/2018	9/21/2018
	Consolidação, Aprovação e Publicação PLOA	ATRASADA	9/17/2018	9/21/2018
Elaboração e publicação do PARF	Elaboração e publicação do PARF	ATRASADA	10/1/2018	10/31/2018
Elaboração dos PES e PAM	Distribuição ao COESP das demandas aprovadas no PARF	ATRASADA	11/1/2018	11/15/2018
	Elaboração dos PES e PAM	ATRASADA	11/1/2018	3/15/2019
	Encaminhamento das demandas aprovadas no PARF ao COESP	ATRASADA	11/16/2018	11/16/2018
	Encaminhamento das demandas aprovadas no PARF ao COESP	ATRASADA	11/16/2018	11/16/2018
	Remessa ao COESP para convalidação	ATRASADA	3/11/2019	3/11/2019
	Remessa ao COESP para convalidação	ATRASADA	3/11/2019	3/11/2019
	Remessa ao EMOPE para conformação	ATRASADA	3/12/2019	3/13/2019
	Remessa ao COMOP para Aprovação	ATRASADA	3/13/2019	3/14/2019
	Remessa ao SubComandante Geral e Coordenador Geral do PARF para aceite e autorização para compra ou contratação	ATRASADA	3/14/2019	3/15/2019
Fase DIMAT	Análise dos PAM e PES	ATRASADA	3/18/2019	3/22/2019
	Fase DIMAT	ATRASADA	3/18/2019	3/29/2019
	Aprovação PAM e PES	ATRASADA	3/25/2019	3/28/2019
	Remessa DICOA	ATRASADA	3/29/2019	3/29/2019
	Remessa DICOA	ATRASADA	3/29/2019	3/29/2019
Fase DICOA	Fase DICOA	ATRASADA	4/1/2019	12/31/2019
	Processamento para Licitação	ATRASADA	4/1/2019	4/30/2019
	Licitação	ATRASADA	5/1/2019	5/17/2019
	Adjucação e Homologação	ATRASADA	5/20/2019	5/30/2019
	Contratação e designação executor do contrato	ATRASADA	5/31/2019	5/31/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Fase DICOA	Recebimento e distribuição dos materiais	ATRASADA	6/3/2019	12/31/2019

ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (5/2/2024)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—
	Custo estimado		✓	Reports atualizados		✗
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA  NÃO APURADO						

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) registrado no GPWEB. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 111/2022, nesse ato não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ. QOBM/Comb. Marcelo Dantas Ramalho, com a nomeação publicada no BG n.º 111/2022.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status ATRASADO devido à necessidade de atualização da sua Estrutura Analítica, bem como das tarefas a serem realizadas.

REPORT DO GERENTE: Em 05/09/2017, o ex-gerente de projeto, Ten-Cel. Helon Vieira Florindo, fez seu último report no GPWeb. O atual gerente não efetuou nenhum report em virtude da necessidade de atualização do escopo e da EAP.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto com registro desatualizado.

STATUS: o projeto apresenta o status ATRASADO.



63.13%

PROJETO:**ATRASADO****Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios da DINVI**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.04 Modernizar sistemas, equipamentos e materiais para a investigação de incêndio
SETOR RESPONSÁVEL	DINVI
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb REGINA BARCELOS ALVES
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Laboratório de Extintores	Equipamentos para o laboratório de extintores	ATRASADA	7/1/2016	4/30/2018
Laboratório de Química	Espectrofotômetro	CONCLUÍDA	7/11/2016	4/25/2017
	Materiais de análises laboratoriais	CONCLUÍDA	7/12/2016	5/31/2018
	Equipamentos para o laboratório de química	ATRASADA	7/13/2016	7/31/2018
	Insumos para o Laboratório de Química	ATRASADA	7/13/2016	8/31/2018
Laboratório de Elétrica	Equipamentos para o laboratório de elétrica	ATRASADA	8/1/2016	12/31/2018

ADESÃO À METODOLOGIA

 83.33% (5/2/2024)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	✓
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios da DINVI , Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL. QOBM/Comb. Helen Ramalho de Oliveira, contudo sua nomeação não foi encontrada.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontra-se em atraso conforme cronograma necessitando de atualização em sua EAP.

REPORT DO GERENTE: o último reports foi realizado em 06/09/2017, onde foi informado que o processo SEI 053-031215/2016, referente aos equipamentos para o laboratório de extintores encontra-se na SELIC para licitação.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto deveria foi iniciado, contudo por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em atraso.

STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontra-se com status EM ATRASO.



46.13%

PROJETO:**CANCELADO****Aquisição de materiais para o Programa Bombeiro Mirim**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	05. Aperfeiçoar a gestão
INICIATIVA ESTRATÉGICA	05.04 Estabelecimento de parcerias institucionais
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	2ºSGT QBMG-1 ALVINO
PROCESSO SEI	BG 221/2017

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1 Levantamento de Necessidades de Material	1 Levantamento de Necessidades de Material	CONCLUÍDA	1/10/2017	4/10/2017
2 Inscrição do Programa no CDCA	2.1 Elaboração de portfólio para inscrição	CONCLUÍDA	1/10/2017	2/10/2017
	2.2 Confirmação de Inscrição	CONCLUÍDA	2/10/2017	5/10/2017
	3.1 Entrega do Projeto no CDCA	CONCLUÍDA	5/10/2017	6/10/2017
3 Elaboração do Projeto de Compras	3.2 Agendamento e realização de visita técnica	CONCLUÍDA	6/10/2017	7/10/2017
	3.3 Aprovação e liberação de verba	CONCLUÍDA	10/31/2017	11/10/2017
4 Processo licitatório	Elaboração do edital	ATRASADA	11/15/2017	1/15/2018
	Publicação do edital	ATRASADA	1/16/2018	1/22/2018
	Divulgação do edital	ATRASADA	1/23/2018	2/23/2018
	Habilitação dos licitantes	ATRASADA	2/26/2018	3/26/2018
	Julgamento das propostas	ATRASADA	3/27/2018	4/6/2018
	Homologação e convocação dos fornecedores	ATRASADA	4/9/2018	4/20/2018
	Compra do material	ATRASADA	4/21/2018	6/15/2018
5 Distribuição dos materiais nas Brigadas	5.1 Convocação das Unidades	ATRASADA	6/20/2018	7/18/2018
	5.2 Organização de Materiais por unidade	ATRASADA	7/20/2018	8/16/2018
	5.3 Distribuição	ATRASADA	8/20/2018	10/19/2018

ADESÃO À METODOLOGIA
66.67%
(6/15/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✗
PLASE publicado	✓
Reports atualizados	✗

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento S.E.I. n.º 00053-00069967/2017-00 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.

DADOS DO GERENTE ATUAL: 2º SGT QBMG/1 Alvino com sua nomeação publicada em BG n.º 221/2017.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.

REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de Projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.



93.95%

PROJETO:

EM ANDAMENTO

Aquisição de um avião de transporte de tropa

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's
SETOR RESPONSÁVEL	GAVOP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Comb Carlos Guimarães Leite
PROCESSO SEI	00053-00036529/2019-19

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Plano de Negócio	Plano de Negócio	CONCLUÍDA	5/14/2020	5/14/2020
Termo de Referência	Termo de Referência	CONCLUÍDA	10/27/2020	10/27/2020
Termo de Conferência	Termo de Conferência	CONCLUÍDA	6/29/2021	6/29/2021
Acordo de Cooperação Técnica	Acordo de Cooperação Técnica	CONCLUÍDA	12/2/2021	12/2/2021
Pesquisa de Preços	Pesquisa de Preços	CONCLUÍDA	3/29/2022	3/30/2022
PAM	PAM	CONCLUÍDA	4/4/2022	4/4/2022
Declaração de Orçamento	Declaração de Orçamento	CONCLUÍDA	6/10/2022	6/10/2022
Publicação do Edital	Publicação do Edital	CONCLUÍDA	8/31/2022	8/31/2022
Abertura do certame	Abertura do certame	CONCLUÍDA	9/1/2022	3/31/2023
Inserção do código PARF 2023 pelo EMG	Inserção do código PARF 2023 pelo EMG	CONCLUÍDA	2/6/2023	2/6/2023
Prazo de 30 dias de publicidade do edital (licitação internacional)	Prazo de 30 dias de publicidade do edital (licitação internacional)	CONCLUÍDA	2/22/2023	3/24/2023
Adjudicação e homologação do Pregão	Adjudicação e homologação do Pregão	CONCLUÍDA	3/24/2023	3/31/2023
Publicidade final dos autos (adjudicação e homologação)	Publicidade final dos autos (adjudicação e homologação)	CONCLUÍDA	4/3/2023	4/7/2023
Elaboração da Ata de Registro de Preços e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Beneficiária da ARP)	Elaboração da Ata de Registro de Preços e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Beneficiária da ARP)	CONCLUÍDA	4/10/2023	4/21/2023
Elaboração, pelo Setor Demandante, da requisição de objeto registrado em ARP	Elaboração, pelo Setor Demandante, da requisição de objeto registrado em ARP	CONCLUÍDA	4/24/2023	5/4/2023
Processamento do pedido de aquisição de objeto registrado em ARP	Processamento do pedido de aquisição de objeto registrado em ARP	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
Elaboração do instrumento de contrato e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Contratante)	Elaboração do instrumento de contrato e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Contratante)	CONCLUÍDA	7/14/2023	7/25/2023
Encaminhamento a DIOFI para pronunciamento orçamentário	Encaminhamento a DIOFI para pronunciamento orçamentário	CONCLUÍDA	7/21/2023	7/25/2023
Nomeação da comissão executora de contrato	Nomeação da comissão executora de contrato	CONCLUÍDA	7/26/2023	7/28/2023
Entrega do equipamento/material/equipamento	Entrega do equipamento/material/equipamento	EM ANDAMENTO	11/1/2024	8/27/2025



ADESÃO À METODOLOGIA			
 60.00% (5/6/2024)	ITEM	STATUS	
	Existe Gerente	✓	
	Existe EAP	✓	
	Custo estimado	✓	
	ITEM	STATUS	
	Existe TAP	✗	
	PLASE publicado	—	
	Reports atualizados	✗	
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

06/05/2024
DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Aquisição de um avião de transporte de tropa , inserido no PLANES 2017-2024 e não foi detectado o Termo de Abertura do Projeto (TAP), contudo o referido Projeto passou a figurar como estratégico por meio do BG n.º 195/2020 e foi lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.
DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Ten-Cel. QOBM/Comb. Noberto Magno Marins Pimentel.
DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Não foi identificado TAP aprovado. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. Contudo, o projeto encontra-se com status ATRASADO em conformidade com suas tarefas e cronograma.
REPORT DO GERENTE: Último report em 13/03/2024.
ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico e continua com acompanhamento especial.
STATUS DO PROJETO: o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Aquisição guincho

OBJETIVO ESTRATÉGICO

06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

06.02 Prover as OBM's de infraestrutura necessária ao desempenho de suas atividades.

SETOR RESPONSÁVEL

CEMEV

GERENTE RESPONSÁVEL

STen QBMG-3 barbosa de freitas

PROCESSO SEI

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
DOD	DOD	CONCLUÍDA	1/28/2022	1/28/2022
ETP	ETP	CONCLUÍDA	2/1/2022	2/24/2022
Chamada Pública	Chamada Pública	CONCLUÍDA	2/22/2022	2/22/2022
Pesquisa de Preços	Pesquisa de Preços	CONCLUÍDA	4/19/2022	4/19/2022
Elaboração do PAM	Elaboração do PAM	CONCLUÍDA	4/20/2022	4/20/2022
Termo de Referência	Termo de Referência	CONCLUÍDA	5/16/2022	5/16/2022
Declaração de Orçamento	Declaração de Orçamento	CONCLUÍDA	10/14/2022	10/14/2022
Termo de Conferencia	Termo de Conferencia	CONCLUÍDA	10/18/2022	10/18/2022
Edital de Licitação	Edital de Licitação	CONCLUÍDA	12/13/2022	12/13/2022
Inserção do código PARF 2023 pelo EMG	Inserção do código PARF 2023 pelo EMG	CONCLUÍDA	2/6/2023	2/6/2023
Encaminhamento a DIOFI para pronunciamento orçamentário	Encaminhamento a DIOFI para pronunciamento orçamentário	CONCLUÍDA	2/13/2023	2/13/2023
Retorno a COPLI para elaboração do edital pelo pregoeiro	Retorno a COPLI para elaboração do edital pelo pregoeiro	CONCLUÍDA	2/20/2023	2/20/2023
Abertura do certame	Abertura do certame	CONCLUÍDA	3/1/2023	3/1/2023
Adjudicação e homologação do Pregão	Adjudicação e homologação do Pregão	CONCLUÍDA	3/8/2023	3/8/2023
Publicidade final dos autos (adjudicação e homologação)	Publicidade final dos autos (adjudicação e homologação)	CONCLUÍDA	3/17/2023	3/17/2023
Elaboração do instrumento de contrato e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Contratante)	Elaboração do instrumento de contrato e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Contratante)	CONCLUÍDA	3/31/2023	3/31/2023
Nomeação da comissão executora de contrato	Nomeação da comissão executora de contrato	CONCLUÍDA	4/3/2023	4/3/2023
Entrega do equipamento/material/equipamento	Entrega do equipamento/material/equipamento	CONCLUÍDA	12/3/2023	12/4/2023

ADESÃO À METODOLOGIA

100.00%
(1/30/2024)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓



SIM



NÃO



NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



30/01/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Aquisição guincho, Termo de Abertura do Projeto (TAP) lançado no GPWEB. 

DADOS DO GERENTE ATUAL: ST Hericles Barbosa de Freitas, contudo sua nomeação não foi encontrada. DADOS DE

EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontra-se concluído. 

REPORT DO GERENTE: o último report registrado em 30/01/2024 informando que a entrega do equipamento/material/equipamento foi realizada em 29/01/2024 conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE (132282570) emitida em 29/01/2024.

 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto foi iniciado, contudo passou por um longo período sem reports e informações por parte do gerente, porém o processo de compra teve andamento via SEI e agora o projeto encontra-se concluído. 

STATUS DO PROJETO: CONCLUÍDO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Atualização do conhecimento sobre áreas e situações de risco.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.03 Desenvolver a gestão de riscos operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	
PROCESSO SEI	00053-00068437/2017-36

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejamento e trabalhos preliminares por parte de cada GBM	Planejamento e trabalhos preliminares por parte de cada GBM	CONCLUÍDA	1/10/2022	4/13/2022
Apresentação Cronograma de Trabalho	Apresentação Cronograma de Trabalho	CONCLUÍDA	4/18/2022	5/7/2022
Capacitação e Treinamento das Equipes	Capacitação e Treinamento das Equipes	CONCLUÍDA	5/16/2022	5/27/2022
Início da Operação	Início da Operação	CONCLUÍDA	6/13/2022	12/9/2022

ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (2/22/2018)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA  NÃO APURADO				

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/01/2023

Conforme confirmado pelo Ten Rogério do GPCIV em 16/01/2023, foi realizado um vasto estudo com a participação de todos os GBMs para mapear as áreas de risco do DF. Cada GBM ficou responsável pela identificação em sua área de atuação e foi elaborado um relatório final da missão, o qual está centralizado no GPCIV.

Com a identificação de riscos do DF já realizada, o próximo passo será de monitoramento das principais áreas de risco do CBMDF e realizar atividades de prevenção como: realização de simulados, palestras ao público civil sobre o tema, entre outros.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Atualização do PLANES 2017-2024

OBJETIVO ESTRATÉGICO	04. Consolidar a governança corporativa.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	04.03 Definir política e diretrizes da gestão estratégica
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Comb DA CÃ,MARA LINHARES
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Diagnóstico estratégico externo e interno	Levantamento das oportunidades, ameaças externas e forças e fraquezas internas construção de cenários	CONCLUÍDA	3/3/2022	9/10/2022
	Elaboração de Matriz SWOT Cruzada	CONCLUÍDA	10/7/2022	10/7/2022
	Levantamento das oportunidades, ameaças externas e forças e fraquezas internas construção de cenários - COMOP	CONCLUÍDA	10/7/2022	1/13/2023
Levantamento das oportunidades, ameaças externas e forças e fraquezas internas construção de cenários	Organização e compilação das matrizes SWOTs elaboradas no CBMDF	CONCLUÍDA	3/3/2022	3/9/2022
	Elaboração do questionário digital de atualização do PLANES 2017-2024	CONCLUÍDA	3/12/2022	4/18/2022
	Elaboração e identificação de todas as seções e unidades do CBMDF onde o questionário será respondido	CONCLUÍDA	4/19/2022	5/24/2022
	Distribuição do processo para resposta do Questionário Digital	CONCLUÍDA	5/27/2022	7/8/2022
	Tabulação e consolidação dos dados	CONCLUÍDA	7/25/2022	9/10/2022
Levantamento das oportunidades, ameaças externas e forças e fraquezas internas construção de cenários - COMOP	Organização e compilação das matrizes SWOTs elaboradas no CBMDF	CONCLUÍDA	10/7/2022	1/13/2023
Atualização do PLANES	Proposta de ações para Retirar e/ou substituir iniciativas obsoletas	CONCLUÍDA	3/11/2023	3/13/2023
	Validar da 12ª Reunião de Governança	CONCLUÍDA	3/15/2023	3/15/2023
	Realizar as alterações no documento word do PLANES	CONCLUÍDA	3/23/2023	3/23/2023
Publicação da Atualização	Elaboração de Minuta da Nota de Boletim e Envio ao Gabinete	CONCLUÍDA	3/23/2023	4/6/2023
	Publicação em BG	CONCLUÍDA	4/12/2023	4/26/2023



ADESÃO À METODOLOGIA			
 100.00% (1/4/2023)	ITEM	STATUS	
	Existe Gerente	✓	
	Existe EAP	✓	
	Custo estimado	—	
	ITEM	STATUS	
	Existe TAP	✓	
	PLASE publicado	—	
	Reports atualizados	✓	
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

18/04/2023

Atualização publicada no Boletim Geral 073, de 18 de abril de 2023.

Foi feito um questionário com todas as seções do CBMDF o que possibilitou a detecção das iniciativas obsoletas presentes no planejamento estratégico. Aliado a isso, verificou-se quais as iniciativas estratégicas que não possuíam nenhum projeto estratégico, o que também a tornava obsoleta. Após essa etapa, foi realizada a validação das sugestões do PLANES 2017-2024 pela SEGEF na 12ª Reunião de Governança. Em seguida, foi enviada a versão final para publicação



0.00%

PROJETO:**ATRASADO****Atualizar o Decreto que trata da Comenda D. Pedro II**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	05. Aperfeiçoar a gestão
INICIATIVA ESTRATÉGICA	05.03 Atualizar as normas corporativas
SETOR RESPONSÁVEL	AJGER
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb MAXIMIANO
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Comunicação e consulta	Comunicação e consulta	ATRASADA	2/1/2021	2/1/2021

ADESÃO À METODOLOGIA

 50.00% (5/2/2024)	ITEM		STATUS	
	Existe Gerente		✓	
	Existe EAP		✓	
	Custo estimado		—	
	ITEM		STATUS	
	Existe TAP		✗	
	PLASE publicado		—	
	Reports atualizados		✗	
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA  NÃO APURADO				

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Embora o referido projeto tenha sido inserido no PLANES 2017-2024 por meio de publicação em BG n.º 195/2020 e foram desenvolvida EAP no GPWEB.

DADOS DO GERENTE ATUAL: O gerente do projeto continua sendo o CEL QOBM/RRm. Luciano Maximiano da Rosa e ainda não foi substituído devido ao resgate do projeto com intuito de finalizar todas as suas etapas e tarefas.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto inicialmente não havia sido desenvolvido no GPWEB e sua EAP carece de atualizações.

REPORT DO GERENTE: O gerente anterior não fez registros.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Na intenção de resgatar o referido projeto estratégico, o mesmo saiu do status CANCELADO para ATRASADO. Mas precisa de um novo gerente e atualizações de suas tarefas e estruturação.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Atualizar o Regimento Interno

OBJETIVO ESTRATÉGICO	05. Aperfeiçoar a gestão
INICIATIVA ESTRATÉGICA	05.03 Atualizar as normas corporativas
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/RRm Rosa Eduardo
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Aprovar o Regimento Interno	Aprovar o Regimento Interno	CONCLUÍDA	10/20/2020	11/30/2020

ADESÃO À METODOLOGIA

</

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

22/04/2021

O projeto foi inserido no Planes 2017-2024 por meio de publicação no BG 195/20 e foi retirado do rol de projetos em execução pelo BG 056/21.

O projeto foi inserido no GPWeb, porém não foi confeccionado nenhum artefato (TAP, EAP ou report gerencial).

O regimento interno foi aprovado por meio da Portaria nº 24, de 25 de novembro de 2020.

O status do projeto é CONCLUÍDO.



80.05%

PROJETO:

ATRASADO

Atualizar o RPMED

OBJETIVO ESTRATÉGICO	05. Aperfeiçoar a gestão
INICIATIVA ESTRATÉGICA	05.03 Atualizar as normas corporativas
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Levantamento de demandas	Levantamento de demandas	CONCLUÍDA	3/10/2021	7/15/2021
Elaboração da Minuta	Primeira minuta	CONCLUÍDA	6/15/2021	7/15/2021
	Análise dos Órgãos	CONCLUÍDA	7/16/2021	12/4/2021
	Segunda minuta	CONCLUÍDA	12/4/2021	12/28/2021
	Revisão ortográfica e gramatical	CONCLUÍDA	1/2/2022	5/5/2022
	Terceira minuta	CONCLUÍDA	5/1/2022	5/30/2022
	Encaminhamento ao EMG	CONCLUÍDA	6/1/2022	6/10/2022
Aprovação e publicação da Norma de Perícias Médicas	Aprovação e publicação da Norma de Perícias Médicas	ATRASADA	6/10/2022	10/10/2022

ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (5/2/2024)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Embora o referido projeto tenha sido inserido no PLANES 2017-2024 por meio de publicação em BG n.º 195/2020 e foram desenvolvida etapas, atividades ou reports no GPWEB.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/RRm. Osiel Rosa Eduardo com sua nomeação publicado em BG n.º 195/2020.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto inicialmente não havia sido desenvolvido no GPWEB, contudo sua EAP sofreu atualizações e andamentos.

REPORT DO GERENTE: O gerente nomeado fez seu ultimo registro em 15/06/2023.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: O referido projeto estratégico se apresenta com seu status ATRASADO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Capacitar os alunos dos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios nos temas estratégicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	04. Consolidar a governança corporativa.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	04.02 Realizar estudos e eventos de política, estratégia e doutrina para o desenvolvimento corporativo
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos nos cursos de formação, especialização e preparatório para oficiais da Corporação	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CAO adm	CONCLUÍDA	7/25/2017	8/16/2018
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CHO	CONCLUÍDA	3/22/2018	4/27/2018
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CAEO	CONCLUÍDA	6/20/2018	4/17/2023
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CFO	CONCLUÍDA	2/3/2020	4/14/2023
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos para o CAO combatente	CONCLUÍDA	12/10/2020	9/6/2021
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CPO	CONCLUÍDA	3/23/2022	3/21/2023
Elaboração de Videoaulas	Elaboração de videoaulas de Gerenciamento de Projetos	CONCLUÍDA	4/1/2018	12/10/2020
	Elaboração de videoaulas de Gestão de Riscos	CONCLUÍDA	2/1/2021	6/30/2021
	Elaboração de videoaula de Gestão de Processos	CONCLUÍDA	3/1/2021	3/12/2021
	Elaboração e publicação de videoaulas a respeito das boas práticas de Governança e Gestão	CONCLUÍDA	5/20/2021	12/19/2022
	Elaboração de videoaulas de Estratégia	CONCLUÍDA	6/21/2021	7/9/2021

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (5/16/2023)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✓
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



16/05/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Capacitar os alunos dos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios nos temas estratégicos inserido no PLANES 2017-2024 por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 04.02 Realizar estudos e eventos de política, estratégia e doutrina para o desenvolvimento corporativo

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. RRM. PTTC Luís Cláudio da Fonseca Franco, nomeada por meio do BG 048, de 10 de março de 2023

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: Todas as atividades foram concluídas neste projeto, porém o esforço de capacitação os alunos dos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios nos temas estratégicos deve continuar de forma ininterrupta, assim o presente projeto se transforma em processos testados e aperfeiçoados durante a execução deste projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Somente por meio de constantes esforços de capacitação nos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios será possível implementar na cultura organizacional do CBMDF os conceitos, legislações e boas práticas relacionadas aos temas estratégicos, conferindo aos nossos militares habilidades e capacidades para atuarem na Administração Pública, instrumentalizando-os para o atual contexto desse segmento, considerando a estrutura do CBMDF e, principalmente, os atores envolvidos no processo de Gestão e Governança.

Status do projeto: concluído.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

CBMDF_Mobile

OBJETIVO ESTRATÉGICO	04. Consolidar a governança corporativa.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	04.04 Estreitar e aprimorar os mecanismos de comunicação com o cidadão e com o público interno
SETOR RESPONSÁVEL	CECOM
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Lorena Athaydes da Silva
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Definição de parâmetros para o aplicativo	Verificação de público alvo	CONCLUÍDA	12/1/2017	12/5/2017
	Definição de conteúdos	CONCLUÍDA	12/6/2017	12/12/2017
	Definição de plataformas disponíveis	CONCLUÍDA	12/13/2017	12/19/2017
	Definição de layout	CONCLUÍDA	12/20/2017	12/27/2017
	Verificação da disponibilidade interna para o desenvolvimento	CONCLUÍDA	1/1/2018	1/8/2018
Processo licitatório para contratação do desenvolvedor	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	1/10/2018	1/30/2018
	Edital de Licitação publicado	CONCLUÍDA	1/31/2018	2/6/2018
	Divulgação do edital de Licitação	CONCLUÍDA	2/7/2018	2/19/2018
	Julgamento da proposta	CONCLUÍDA	2/20/2018	3/5/2018
	Habilitação dos Licitantes	CONCLUÍDA	3/5/2018	3/16/2018
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	CONCLUÍDA	3/17/2018	3/23/2018
	Contratação da empresa desenvolvedora do aplicativo	CONCLUÍDA	3/23/2018	3/26/2018
Ambiente interno	Definição de conteúdo a ser disponibilizado	CONCLUÍDA	3/26/2018	4/23/2018
	Escolha do layout	CONCLUÍDA	4/24/2018	5/8/2018
Desenvolvimento do aplicativo	Ambiente interno	CONCLUÍDA	3/26/2018	5/8/2018
	Ambiente externo	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/20/2018
Ambiente externo	Definição de conteúdo a ser disponibilizado	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/6/2018
	Escolha do layout	CONCLUÍDA	6/7/2018	6/20/2018
Recebimento ou operacionalização	Teste/avaliação	CONCLUÍDA	6/21/2018	8/29/2018
	Ajustes finais	CONCLUÍDA	8/30/2018	10/11/2018
	Lançamento	CONCLUÍDA	10/12/2018	10/26/2018

ADESÃO À METODOLOGIA

 50.00% (4/15/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	✓
	Custo estimado	✗	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento S.E.I. n.º 00053-00070345/2017-16 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.

DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Comb. Lorena com sua nomeação publicada em BG n.º 221/2017.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.

REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto relata que na tarefa de "Verificação da disponibilidade interna para o desenvolvimento", ocorreram mudanças na gestão da DITIC e em reunião com o novo Subdiretor da DITIC para tratar do andamento da contratação da empresa fornecedora de pontos de função para confecção do Aplicativo CBMDF_Mobile, conforme previsto no Plano de Ação Setorial, para dar andamento aos trabalhos. Neste momento, o Subdiretor foi claro ao afirmar que neste ano não haverá mais a contratação que estava prevista. Que a estratégia deveria ser modificada, em virtude da falta de empresa disponível para a realização do serviço, conforme planejamento prévio.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.



58.82%

PROJETO:

PARALISADO

Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas
SETOR RESPONSÁVEL	COGER
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Compl Melo
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Atuar de forma integrada com equipe mista de intervenção no SUAPH	Manter o serviço aeromédico com guarnição compartilhada no helicóptero do CBMDF	CONCLUÍDA	10/26/2020	12/31/2021
Realizar a regulação média de todas as ocorrências do SUAPH	Confeccionar e ampliar protocolos de despacho imediato	CONCLUÍDA	10/26/2020	12/31/2021
	Confeccionar e ampliar protocolos de regulação médica	CONCLUÍDA	10/26/2020	12/31/2021
Ampliar a oferta e integração de outros serviços prestados pela SES-DF e CBMDF	Disciplinar em instrumento próprio a participação do CBMDF no apoio ao Sistema de Transporte de Órgãos.	ATRASADA	4/26/2021	6/29/2022
Atuar de forma integrada em ocorrências de vulto e grandes eventos	Elaborar e implantar protocolo para deslocamento de equipes e unidades móveis, para além dos limites do Distrito Federal e Entorno	ATRASADA	4/26/2021	6/29/2022
	Elaborar parâmetros e protocolos para atuação conjunta em situações especiais tais como catástrofe, incidentes com agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares dentre outros	ATRASADA	4/26/2021	6/29/2022
	Estabelecer parâmetros e protocolos para atuação conjunta em operações em eventos com grande concentração de público	ATRASADA	4/26/2021	6/29/2022
	Estabelecer parâmetros e protocolos para atuação conjunta em situações de múltiplas vítimas	ATRASADA	4/26/2021	6/29/2022
Elaborar estudo de viabilidade para a modificação de Unidades de Resgate do CBMDF em Unidades de Suporte Básico de Vida medicalizadas, utilizando técnicas do SAMU na composição da equipe, e para a melhoria de Unidades de Suporte Básico de Vida do SAMU com	Elaborar estudo de viabilidade para a modificação de Unidades de Resgate do CBMDF em Unidades de Suporte Básico de Vida medicalizadas, utilizando técnicas do SAMU na composição da equipe, e para a melhoria de Unidades de Suporte Básico de Vida do SAMU com	ATRASADA	4/26/2021	6/29/2022
Integrar os trabalhos da Central de Regulação de Urgências - CERU e COCB	Adequar as instalações físicas e infraestrutura das Centrais no prédio do Centro Integrado de Operações de Brasília - CIOCB	CANCELADA	4/26/2021	6/29/2022
	Adequar estrutura T.I. para gravação das ocorrências e armazenamento das informações	CANCELADA	4/26/2021	6/29/2022
	Iniciar o despacho de recursos do SAMU pela COCB	CANCELADA	4/26/2021	6/29/2022
	Iniciar os trabalhos de teleatendimento do telefone 192 e 193 de forma integrada pela COCB	CANCELADA	4/26/2021	6/29/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Integrar comunicações e registros de dados do serviço integrado de APH	Compartilhar informações de despacho e deslocamento das ambulâncias	ATRASADA	4/26/2021	6/29/2022
	Implantar arquivo médico único no SAMU192 contendo os prontuários médicos e as fichas de atendimento do SUAPH e CERU	ATRASADA	4/26/2021	6/29/2022
	Implantar fichas de atendimento padronizadas no SUAPH	ATRASADA	4/26/2021	6/29/2022
	Realizar o registro e armazenamento de dados de forma integrada	ATRASADA	4/26/2021	6/29/2022

ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (7/7/2023)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—
	Custo estimado		✓	Reports atualizados		✗
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA  NÃO APURADO						

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

07/07/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP no BG 151, de 12 de agosto de 2020, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022 e permaneceu assim no BG 228/20_entrega 22, e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)". Este projeto não foi publicado na lista de projetos estratégicos do último BG, o BG n.º 111/2022 saindo do acompanhamento especial. O projeto está relacionado à iniciativa 1.6 do PLANES.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP QOBM/Compl. Inácia Melo, conforme BG 56/2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Possui TAP, cronograma e EAP no GPWeb. Projeto encontra-se em atraso conforme cronograma e o último report de 25/05/2022. O nome do projeto está correto "Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)", na última publicação que ocorreu no BG 56 ele continuou como projeto estratégico, mas já havia sido publicado no publicado no BG 228, com entrega para 2022, e foi incluído no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do TAP no BG 151/20 e republicação do TAP no BG 153/20.

REPORT DO GERENTE: Último report em 22/02/2023 onde é informado que conforme relato do dia 20/05/2022 informo que o Diretor atual do SAMU-DF, Dr. Victor Leonardo Arimateia, em reunião do SUAPH, conforme Processo SEI n. 00053-00095707/2022049 (informou que não realizará a transferência da Central de Regulação Médica 192 para o espaço físico dentro da COCB/CBMDF. Logo, inviabiliza a integração das Centrais CBMDF e SAMU-DF. Nesse sentido, foi solicitado a revisão e nova edição da Portaria n. 40/2018.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Este projeto não foi publicado na lista de projetos estratégicos do último BG, o BG n.º 111/2022 saindo do acompanhamento especial. Novos reports não ocorreram pois o projeto foi paralisado pelo SAMU conforme último report.

STATUS DO PROJETO: o projeto encontra-se com status PARALISADO.



29.14%

PROJETO:**CANCELADO****Cercamento de Unidades - OBMs**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Compl JUBÉ DE OLIVEIRA
PROCESSO SEI	00053-00101297/2019-87

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
PES - Remessa à SEPEC/DIMAT	PES - Remessa à SEPEC/DIMAT	CONCLUÍDA	6/7/2017	6/7/2017
Projetos	Projeto de engenharia	CONCLUÍDA	4/11/2016	12/5/2016
	Pedido de Execução de Serviços (PES)- Envio	CONCLUÍDA	4/24/2017	4/28/2017
	Atualização - PES	CONCLUÍDA	3/27/2019	3/27/2019
	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	11/12/2019	12/27/2019
Processo Licitatório	Declaração de Orçamento	CONCLUÍDA	12/5/2019	12/5/2019
	Aprovação - Jurídico	CONCLUÍDA	12/27/2019	1/14/2020
	Projeto Básico - Aprovação - última atualização	CONCLUÍDA	3/27/2020	3/27/2020
	Edital de Licitação RDC 06/2019 - Publicação	CONCLUÍDA	4/20/2020	4/20/2020
	Ata de sessão pública	CONCLUÍDA	5/19/2020	5/19/2020
	Julgamento da proposta	CONCLUÍDA	5/29/2020	5/29/2020
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	CONCLUÍDA	6/1/2020	6/1/2020
	Contratação da empresa executora da obra	CONCLUÍDA	7/3/2020	7/3/2020
	Comissão Executora - Designação	CONCLUÍDA	7/8/2020	7/8/2020
	Emissão da Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	7/15/2020	7/15/2020
Execução da Obra	Execução dos serviços - geral	CANCELADA	7/15/2020	5/15/2021
	Execução de Serviços - 9º GBM	ATRASADA	7/25/2020	8/14/2020
	Mobilização da Empresa	ATRASADA	7/25/2020	7/30/2020
	Execução de Serviços - 23º GBM	ATRASADA	9/24/2020	10/14/2020
	Execução de Serviços - CEMEV	ATRASADA	10/18/2020	11/7/2020
	Execução de Serviços - GAEPH	ATRASADA	11/8/2020	11/26/2020
	Execução de Serviços - 41º GBM	ATRASADA	11/12/2020	12/1/2020
	Execução de Serviços - 11º GBM	CONCLUÍDA	12/1/2020	1/13/2021
	Execução de Serviços - 13º GBM	CONCLUÍDA	12/1/2020	1/13/2021
	Execução de Serviços - GPRAM	ATRASADA	12/8/2020	12/28/2020
	Execução de Serviços - POMED	ATRASADA	1/7/2021	1/27/2021
Recebimento	Recebimento Provisório	ATRASADA	2/1/2021	2/22/2021
	Recebimento Definitivo	ATRASADA	3/1/2021	3/19/2021
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	9/22/2023	5/7/2025
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	9/22/2023	5/7/2025
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	9/22/2023	5/7/2025
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	9/22/2023	5/7/2025



ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(8/11/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	✓
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

11/01/2023

N ° do processo relativo ao projeto: 00053-00101297/2019-87



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Conscientização contra violência doméstica

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.04 Implementação da Política de Qualidade de Vida no Trabalho
SETOR RESPONSÁVEL	COGED
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb CRISTIANE
PROCESSO SEI	N/A

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Grupamento de Atendimento Pré-Hospitalar (GAEPH)	POP sobre atendimento a mulheres vítimas de violência	CONCLUÍDA	2/1/2021	5/31/2021
	I Ciclo de Palestras de APH - Violência Doméstica	CONCLUÍDA	5/24/2023	5/24/2023
Centro de Comunicação Social - CECOM	Divulgação de vídeo institucional nas redes sociais	CONCLUÍDA	2/6/2023	2/28/2023
Corregedoria - COGED	Palestra sobre os aspectos legais da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e as consequências correcionais	CONCLUÍDA	5/15/2023	5/15/2023
	Palestra sobre os aspectos sócio-culturais da violência doméstica	CONCLUÍDA	5/15/2023	5/15/2023
Centro de Assistência Bombeiro Militar - CEABM	Palestra sobre os aspectos psicossociais da violência doméstica: impactos e possibilidades de intervenção	CONCLUÍDA	5/15/2023	5/15/2023

ADESÃO À METODOLOGIA

100.00% (5/17/2023)	ITEM	STATUS		ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓		Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓		PLASE publicado	—
	Custo estimado	—		Reports atualizados	✓
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO		

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



01/06/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Conscientização contra violência doméstica, por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 09.04: Implementar a Política de Qualidade de Vida no Trabalho.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Cel. QOBM/Comb. Cristiane Fernandes Simões, nomeada por meio do BG 048, de 10 de março de 2023.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído, conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: 100% das atividades foram concluídas neste projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Todas as etapas foram concluídas por meio de eventos relevantes e efetivos no combate à violência doméstica cumprindo os prazos estabelecidos no cronograma. Essas atividades relacionadas ao combate da violência doméstica se tornarão uma rotina no CBMDF, assim o tema não está exaurido pela conclusão deste projeto que foi um esforço temporário para a criação de uma cultura voltada ao combate da violência doméstica.

Status do projeto: Concluído.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Construção da subestação elétrica no 2º Grupamento de Bombeiro Militar - 2º GBM

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.02 Prover as OBM's de infraestrutura necessária ao desempenho de suas atividades.
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Compl BARRETO CAVALCANTE
PROCESSO SEI	00053-00061122/2017-68

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ENCAMINHAMENTO DE PROJETO BÁSICO APROVADO	ENCAMINHAMENTO DE PROJETO BÁSICO APROVADO	CONCLUÍDA	8/23/2017	8/23/2017
Processo Licitatório	Processo Licitatório	CONCLUÍDA	9/18/2017	2/20/2020
Execução dos Serviços	Execução da Obra	ATRASADA	3/19/2020	9/15/2020
Execução da Obra	Execução dos Serviços	ATRASADA	3/19/2020	9/15/2020
	Reaprovação de projeto elétrico	CONCLUÍDA	3/19/2020	6/15/2020
	Emissão da Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	6/16/2020	6/16/2020
	Mobilização da Empresa	ATRASADA	6/20/2020	6/22/2020
	Aterramento	ATRASADA	6/23/2020	8/3/2020
	Desmonte do medidor e quadro existente do GBM	ATRASADA	6/23/2020	9/15/2020
	Equipamentos[	ATRASADA	6/23/2020	6/23/2020
	Infra-estrutura de dutos e caixas de passagem	ATRASADA	6/23/2020	9/15/2020
	Infra-estrutura de dutos interna das edificações	ATRASADA	6/23/2020	9/15/2020
	Limpeza e remoção de resíduos	ATRASADA	6/23/2020	8/3/2020
	Muro de medição	ATRASADA	6/23/2020	8/3/2020
	Quadros elétricos	ATRASADA	6/23/2020	8/3/2020
	Reposição do asfalto	ATRASADA	6/23/2020	8/3/2020
	Serviços auxiliares e administrativos	ATRASADA	6/23/2020	9/15/2020
	Serviços preliminares	ATRASADA	6/23/2020	8/3/2020
	Serviços técnicos-profissionais	ATRASADA	6/23/2020	8/3/2020
	Subestação de 225kva	ATRASADA	6/23/2020	6/23/2020
Execução da obra	Emissão da ordem de serviço	PARALIZADA	6/8/2020	6/8/2020
	Execução dos serviços	CONCLUÍDA	6/16/2020	9/9/2020
	Nomeação da Comissão Executora do Contrato	CONCLUÍDA	6/23/2020	6/23/2020
Execução dos serviços	Serviços técnicos-profissionais	CONCLUÍDA	6/16/2020	7/27/2020
	Serviços preliminares	CONCLUÍDA	6/16/2020	7/27/2020
	Infra-estrutura de dutos e caixas de passagem	CONCLUÍDA	6/16/2020	9/9/2020
	Muro de medição	CONCLUÍDA	6/16/2020	7/28/2020
	Desmonte do medidor e quadro existente do GBM	CONCLUÍDA	6/16/2020	9/9/2020
	Serviços auxiliares e administrativos	CONCLUÍDA	6/16/2020	9/9/2020
	Subestação de 225kVA	CONCLUÍDA	7/16/2020	8/26/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução dos serviços	Quadros elétricos e medidores elétricos	CONCLUÍDA	7/16/2020	8/27/2020
	Aterramento	CONCLUÍDA	7/16/2020	8/27/2020
	Equipamentos	CONCLUÍDA	7/16/2020	8/27/2020
	Limpeza e remoção de resíduos	CONCLUÍDA	7/16/2020	8/27/2020
	Reposição do asfalto	CONCLUÍDA	7/16/2020	8/27/2020
	Infra-estrutura de dutos interna das edificações	CONCLUÍDA	7/22/2020	9/1/2020
Desembolso Físico Financeiro	Desembolso Físico Financeiro	CONCLUÍDA	6/21/2020	9/20/2020
Contrato CEB e energização da Subestação	Contrato CEB e energização da Subestação	CONCLUÍDA	11/20/2020	5/13/2021
Desmobilização	Desmobilização	CONCLUÍDA	11/25/2020	11/25/2020
Recebimento	Recebimento Provisório	CONCLUÍDA	12/1/2020	12/21/2020
	Recebimento Definitivo	CONCLUÍDA	12/15/2020	1/6/2021
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	9/3/2022	4/18/2024
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	9/3/2022	4/18/2024
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	9/3/2022	4/18/2024
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	9/3/2022	4/18/2024

ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(1/5/2023)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/01/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado no BG n.º 084/2020. O projeto não consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 111/2022, contudo depois de contato com COMAP verificou-se que o projeto já se encontrava finalizado. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ. QOBM/Compl. Eduardo Kin Lie com a nomeação em substituição ao Ten-Cel. QOBM/Comb. Isaac ds Silva Barbosa que se aposentou.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status CONCLUÍDO conforme termo de recebimento e Atestado de conformidade inclusos no processo SEI n.º 00053-00061122/2017-68.

REPORT DO GERENTE: Em 11/06/2021, a ex-gerente de projeto Ten-Cel. QOBM/Comb. Isaac ds Silva Barbosa, fez seu último report no GPWeb. O atual gerente não efetuou nenhum report.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto Finalizado.

STATUS: o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.



78.22%

PROJETO:**ATRASADO****Construção do 42º Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm Almeida Guimarães
PROCESSO SEI	00053-00023776/2020-99

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Cessão do terreno para construção da unidade	Solicitação aos órgãos do GDF	CONCLUÍDA	3/3/2020	3/17/2020
	Trâmite processual no GDF	CONCLUÍDA	3/17/2020	8/31/2020
	Incorporação do terreno à carga do CBMDF	ATRASADA	8/31/2020	9/30/2020
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	3/3/2020	3/3/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	3/3/2020	5/12/2021
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	5/27/2020	8/4/2021
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	3/3/2020	8/4/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	CONCLUÍDA	6/2/2020	1/26/2022
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	4/9/2020	4/25/2020
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	4/25/2020	5/10/2020
	Correções As Built	CONCLUÍDA	5/10/2020	5/24/2020
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	CONCLUÍDA	4/10/2020	11/22/2020
	3.2 - Levantamento de Demandas	CONCLUÍDA	4/11/2020	11/25/2020
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	CONCLUÍDA	4/10/2020	5/9/2020
	Nova proposta	CONCLUÍDA	5/10/2020	5/31/2020
	Desenvolvimento	CONCLUÍDA	5/31/2020	7/1/2020
	Aprovação da proposta	CONCLUÍDA	7/16/2020	7/17/2020
	Fechamento da proposta	CONCLUÍDA	7/17/2020	8/1/2020
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	CONCLUÍDA	8/1/2020	8/5/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	4/9/2020	5/24/2020
	2.1 - TOP - Topografia	CONCLUÍDA	4/11/2020	4/25/2021
	2.2 - SDG - Sondagem	CONCLUÍDA	3/26/2021	7/25/2021
	2.3 - Concessionárias	CONCLUÍDA	5/26/2021	8/25/2021
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1ª Apresentação	CONCLUÍDA	4/11/2020	9/16/2020
	5.2 - 2ª Apresentação	CONCLUÍDA	9/16/2020	3/4/2021
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	CONCLUÍDA	3/4/2021	3/5/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
5.1 - 1ª Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	4/11/2020	8/20/2020
	Atendimento	CONCLUÍDA	8/20/2020	9/16/2020
Projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento	Contratação de empresa especializada em projetos de arquitetura	CONCLUÍDA	4/17/2020	5/16/2020
	Designação da Comissão Executora do Contrato	CONCLUÍDA	5/17/2020	6/13/2020
	Aprovação dos projetos	CONCLUÍDA	6/14/2020	4/27/2021
	Fornecimento do laudo de sondagem geotécnica do terreno	CONCLUÍDA	4/30/2021	8/16/2021
	Entrega dos projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento	CONCLUÍDA	8/17/2021	12/14/2021
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	6/2/2020	10/30/2021
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	CONCLUÍDA	6/2/2020	10/31/2021
	- Documentação Cadastral o imóvel	CONCLUÍDA	6/12/2020	1/26/2022
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	9/16/2020	9/19/2020
	Atendimento	CONCLUÍDA	9/19/2020	3/4/2021
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	CONCLUÍDA	11/27/2020	4/18/2021
	6.3 - SEGETH / CAP	CONCLUÍDA	4/7/2021	10/19/2021
	COMAER/CINDACTA	CONCLUÍDA	5/28/2021	5/28/2021
	6.4 - NOVACAP	CONCLUÍDA	6/27/2021	11/25/2021
	6.5 - CEB	CONCLUÍDA	6/27/2021	11/25/2021
	6.6 - CAESB	CONCLUÍDA	6/27/2021	11/25/2021
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	CONCLUÍDA	4/28/2021	11/25/2021
	Pavimentação	CONCLUÍDA	4/28/2021	11/25/2021
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	CONCLUÍDA	4/28/2021	9/25/2021
	SAN - Instalações Sanitárias	CONCLUÍDA	4/28/2021	8/19/2021
	IMP - Impermeabilização	CONCLUÍDA	7/28/2021	9/26/2021
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	4/28/2021	5/26/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	5/26/2021	7/18/2021
	Detalhamento	CONCLUÍDA	7/18/2021	7/25/2021
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	7/25/2021	8/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	7/31/2021	8/19/2021
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	8/8/2021	9/25/2021
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	CONCLUÍDA	4/28/2021	11/25/2021
	ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	4/28/2021	9/26/2021
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	CONCLUÍDA	11/27/2020	11/25/2021
	INC - Incêndio	CONCLUÍDA	2/24/2021	1/19/2022
	INF - Infraestrutura	CONCLUÍDA	4/28/2021	11/25/2021
	MEC - Instalações Mecânicas	CONCLUÍDA	4/28/2021	11/25/2021
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	CONCLUÍDA	4/28/2021	9/26/2021
	ELE - Instalações Elétricas	CONCLUÍDA	4/28/2021	1/12/2022
	EST - Estrutura	CONCLUÍDA	4/28/2021	11/7/2021
	FND - Fundações	CONCLUÍDA	7/28/2021	10/17/2021
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	9/1/2021	10/10/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
7 - PE - Projeto Executivo	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	CONCLUÍDA	10/10/2021	10/24/2021
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	10/11/2021	11/25/2021
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	CONCLUÍDA	10/12/2021	11/25/2021
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	10/13/2021	11/25/2021
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	CONCLUÍDA	10/24/2021	11/14/2021
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	CONCLUÍDA	4/28/2021	11/7/2021
	Estrutura Metálica	CONCLUÍDA	4/28/2021	7/25/2021
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	4/28/2021	7/25/2021
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	4/28/2021	7/25/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/25/2021	8/25/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	7/31/2021	8/19/2021
	Detalhamento	CONCLUÍDA	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/25/2021	10/17/2021
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/17/2021	10/31/2021
	Memoriais	CONCLUÍDA	11/10/2021	11/17/2021
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	CONCLUÍDA	4/28/2021	11/17/2021
	SON - Sonorização e CFTV	CONCLUÍDA	4/28/2021	10/27/2021
	ELE -Sistema Elétrico	CONCLUÍDA	7/31/2021	1/12/2022
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	CONCLUÍDA	11/27/2020	11/18/2021
	ACE - Acessibilidade	CONCLUÍDA	4/28/2021	11/25/2021
	PAI - Paisagismo	CONCLUÍDA	5/26/2021	8/25/2021
	Comunicação Visual	CONCLUÍDA	8/25/2021	11/25/2021
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	CONCLUÍDA	2/24/2021	1/19/2022
	SPDA	CONCLUÍDA	7/1/2021	11/25/2021
SPDA	Dimensionamento SPDA	PARALIZADA	7/1/2021	9/30/2021
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	7/7/2021	11/25/2021
	Quantitativo	CONCLUÍDA	9/30/2021	11/25/2021
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	CONCLUÍDA	7/10/2021	8/10/2021
	Pagamento	CONCLUÍDA	8/10/2021	9/9/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	CONCLUÍDA	9/9/2021	9/14/2021
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	4/28/2021	5/9/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	5/9/2021	7/18/2021
	Detalhamento	CONCLUÍDA	7/18/2021	7/25/2021
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	7/25/2021	8/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	7/31/2021	8/19/2021
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	8/8/2021	8/8/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	PARALIZADA	4/28/2021	5/23/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	5/23/2021	7/24/2021
	Detalhamento	CONCLUÍDA	7/24/2021	8/13/2021
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	8/13/2021	8/28/2021
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	8/28/2021	9/11/2021
	Memoriais	CONCLUÍDA	9/11/2021	9/26/2021
FND - Fundações	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	7/28/2021	8/4/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
FND - Fundações	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	8/4/2021	8/25/2021
	Detalhamento	CONCLUÍDA	8/25/2021	9/8/2021
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/8/2021	9/25/2021
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	9/25/2021	10/3/2021
	Memoriais	CONCLUÍDA	10/3/2021	10/17/2021
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	5/26/2021	7/25/2021
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	7/25/2021	8/15/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	7/31/2021	8/16/2021
	Quantitativos	CONCLUÍDA	8/15/2021	8/25/2021
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	11/27/2020	9/22/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	7/31/2021	8/16/2021
	Detalhamentos	CONCLUÍDA	9/22/2021	10/10/2021
	Quantitativos	CONCLUÍDA	10/10/2021	10/24/2021
	Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	10/24/2021	10/31/2021
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	10/31/2021	11/18/2021
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	7/31/2021	8/19/2021
	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	8/12/2021	9/25/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/25/2021	11/29/2021
	Detalhamento	CONCLUÍDA	11/29/2021	12/13/2021
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	12/13/2021	12/28/2021
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	12/28/2021	1/5/2022
	Memoriais	CONCLUÍDA	1/5/2022	1/12/2022
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	CONCLUÍDA	8/12/2021	9/25/2021
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	CONCLUÍDA	8/12/2021	9/25/2021
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	PARALIZADA	8/12/2021	9/25/2021
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	4/28/2021	7/25/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/25/2021	8/25/2021
	Detalhamento	CONCLUÍDA	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/25/2021	10/6/2021
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/6/2021	10/24/2021
	Memoriais	CONCLUÍDA	10/24/2021	10/27/2021
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	CONCLUÍDA	9/1/2021	2/11/2022
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	2/12/2022	2/13/2022
	Acompanhamento do processo	CONCLUÍDA	2/13/2022	8/6/2022
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	7/28/2021	8/25/2021
	Quantitativo	CONCLUÍDA	8/25/2021	9/12/2021
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	9/12/2021	9/26/2021
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	4/28/2021	7/11/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/11/2021	8/25/2021
	Detalhamento	CONCLUÍDA	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/25/2021	10/10/2021
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/10/2021	10/24/2021
	Memoriais	CONCLUÍDA	10/24/2021	11/7/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	CONCLUÍDA	2/24/2021	1/19/2022
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	11/18/2021	1/19/2022
	Quantitativo	CONCLUÍDA	11/18/2021	1/19/2022
Plano de Recursos	Captação	CONCLUÍDA	12/17/2021	3/15/2022
	Contrapartida	CONCLUÍDA	3/18/2022	3/29/2022
Emissão do alvará de construção	Emissão do alvará de construção	PARALIZADA	2/11/2022	12/19/2024
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	CONCLUÍDA	2/12/2022	3/14/2022
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	3/14/2022	3/19/2022
	Projeto Básico - Aprovação	CONCLUÍDA	3/16/2022	3/16/2022
Processo Licitatório	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	4/1/2022	7/16/2022
	Edital de Licitação publicado	CONCLUÍDA	7/17/2022	7/26/2022
	Divulgação do edital de Licitação	CONCLUÍDA	7/29/2022	8/29/2022
	Habilitação dos Licitantes	CONCLUÍDA	8/30/2022	9/29/2022
	Julgamento da proposta	CONCLUÍDA	9/30/2022	10/16/2022
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	CONCLUÍDA	10/17/2022	10/24/2022
	Contratação da empresa executora da obra	CONCLUÍDA	10/25/2022	11/15/2022
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	CONCLUÍDA	4/5/2022	4/5/2022
	Edital	CONCLUÍDA	4/9/2022	4/9/2022
	Definição da modalidade de licitação	CONCLUÍDA	4/13/2022	4/13/2022
	Aprovação do setor jurídico	CONCLUÍDA	5/1/2022	5/1/2022
	Edital - Publicação	CONCLUÍDA	5/11/2022	5/11/2022
	Julgamento das propostas	CONCLUÍDA	6/11/2022	6/11/2022
	Adjudicação do vencedor da licitação	CONCLUÍDA	6/13/2022	6/13/2022
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	CONCLUÍDA	6/21/2022	6/21/2022
	Comissão Executora - Publicação	CONCLUÍDA	7/1/2022	7/2/2022
	Ordem de serviço inicial	CONCLUÍDA	7/3/2022	1/2/2025
Licenças Prévias	Licença ambiental	CONCLUÍDA	11/18/2022	12/16/2022
	Licença edilícia	CONCLUÍDA	12/17/2022	1/15/2023
Execução da obra	Serviços auxiliares e administrativos	ATRASADA	1/13/2025	12/12/2025
	Serviços preliminares	ATRASADA	1/13/2025	2/24/2025
	Impermeabilizações	ATRASADA	2/12/2025	4/12/2025
	Fundações e estruturas	ATRASADA	2/12/2025	3/12/2025
	Arquitetura e elementos de urbanismo	ATRASADA	2/12/2025	6/12/2025
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	5/12/2025	7/13/2026
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	6/12/2025	8/12/2025
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	6/12/2025	8/12/2026
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	8/12/2025	10/12/2026
	Serviços complementares	A INICIAR	9/12/2025	11/12/2025
	Equipamentos	A INICIAR	10/13/2025	12/12/2025
Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	12/15/2025	1/14/2026
	Recebimento definitivo	A INICIAR	1/12/2026	2/10/2026
	Habite-se	A INICIAR	2/10/2026	4/10/2026



ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (5/2/2024)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

Dados de Oficialização do Projeto: Construção do 42º Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente, inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do seu TAP no BG N.º 098/20. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial conforme BG n.º 111/2023.

Dados do Gerente Atual: Publicado em BG N.º 228/20 como sendo a TC RRm Edson Gomes da Silva em substituição da Maj. QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimaraes.

Dados de Execução do Projeto: TAP aprovado e publicada no BG N.º 098/20 conforme adesão à metodologia. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se atrasado em conformidade com suas tarefas e cronograma.

Report do Gerente: Último report em 02/08/2023 o gerente de projeto fez seu último report no GPWeb onde é informado a conclusão da tarefa "Trâmite processual no GDF" entre outros.

Análise do Supervisor: O projeto continua a ser estratégico e continua com acompanhamento especial, novos reports foram realizados no GPWeb.

Status do Projeto: ATRASADO no GPWeb.



95.26%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm da Silva Barbosa Miranda
PROCESSO SEI	00053-00047244/2019-11

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	5/3/2018	5/3/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/3/2018	7/12/2019
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	7/27/2018	10/4/2019
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	6/9/2018	6/25/2018
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	6/25/2018	7/10/2018
	Correções As Built	CONCLUÍDA	7/10/2018	7/24/2018
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	CONCLUÍDA	6/10/2018	1/22/2019
	3.2 - Levantamento de Demandas	CONCLUÍDA	6/11/2018	1/25/2019
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	CONCLUÍDA	6/10/2018	7/9/2018
	Nova proposta	CONCLUÍDA	7/10/2018	7/31/2018
	Desenvolvimento	CONCLUÍDA	7/31/2018	8/31/2018
	Aprovação da proposta	CONCLUÍDA	9/15/2018	9/16/2018
	Fechamento da proposta	CONCLUÍDA	9/16/2018	10/1/2018
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/5/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	6/9/2018	7/24/2018
	2.1 - TOP - Topografia	CONCLUÍDA	6/11/2018	6/25/2019
	2.2 - SDG - Sondagem	CONCLUÍDA	5/26/2019	9/24/2019
	2.3 - Concessionárias	CONCLUÍDA	7/26/2019	10/25/2019
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1ª Apresentação	CONCLUÍDA	6/11/2018	11/16/2018
	5.2 - 2ª Apresentação	CONCLUÍDA	11/16/2018	5/4/2019
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	CONCLUÍDA	5/4/2019	5/5/2019
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
5.1 - 1ª Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	6/11/2018	10/20/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	10/20/2018	11/16/2018
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	8/2/2018	12/30/2019
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	CONCLUÍDA	8/2/2018	12/31/2019
	- Documentação Cadastral o imóvel	CONCLUÍDA	8/12/2018	3/27/2020
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/3/2018	10/4/2019
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	CONCLUÍDA	8/2/2018	3/27/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	11/16/2018	11/19/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	11/19/2018	5/4/2019
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	CONCLUÍDA	1/27/2019	1/25/2020
	INC - Incêndio	CONCLUÍDA	4/26/2019	3/20/2020
	INF - Infraestrutura	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	MEC - Instalações Mecânicas	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	CONCLUÍDA	6/28/2019	11/26/2019
	ELE - Instalações Elétricas	CONCLUÍDA	6/28/2019	3/13/2020
	EST - Estrutura	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/7/2020
	FND - Fundações	CONCLUÍDA	9/27/2019	12/17/2019
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	11/1/2019	12/10/2019
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	CONCLUÍDA	12/10/2019	12/24/2019
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	12/11/2019	1/25/2020
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	CONCLUÍDA	12/12/2019	1/25/2020
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	12/13/2019	1/25/2020
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	CONCLUÍDA	12/24/2019	1/14/2020
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	Pavimentação	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	CONCLUÍDA	6/28/2019	11/25/2019
	SAN - Instalações Sanitárias	CONCLUÍDA	6/28/2019	10/19/2019
	IMP - Impermeabilização	CONCLUÍDA	9/27/2019	11/26/2019
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	6/28/2019	11/26/2019
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/7/2020
	Estrutura Metálica	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/25/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/25/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/17/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	12/17/2019	12/31/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	1/10/2020	1/17/2020
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	7/26/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/26/2019	9/17/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	9/17/2019	9/24/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/8/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/8/2019	11/25/2019
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	CONCLUÍDA	1/27/2019	1/18/2020
	ACE - Acessibilidade	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	PAI - Paisagismo	CONCLUÍDA	7/26/2019	10/25/2019
	Comunicação Visual	CONCLUÍDA	10/25/2019	1/25/2020
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	7/26/2019	9/24/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
PAI - Paisagismo	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/15/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/16/2019
	Quantitativos	CONCLUÍDA	10/15/2019	10/25/2019
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	CONCLUÍDA	1/27/2019	6/18/2019
	6.3 - SEGETH / CAP	CONCLUÍDA	6/7/2019	12/19/2019
	COMAER/CINDACTA	CONCLUÍDA	7/28/2019	9/6/2019
	CEB	CONCLUÍDA	5/22/2020	7/3/2020
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	CONCLUÍDA	4/26/2019	3/20/2020
	SPDA	CONCLUÍDA	8/31/2019	1/25/2020
SPDA	Dimensionamento SPDA	CONCLUÍDA	8/31/2019	11/30/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	9/6/2019	1/25/2020
	Quantitativo	CONCLUÍDA	11/30/2019	1/25/2020
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	CONCLUÍDA	9/9/2019	10/10/2019
	Pagamento	CONCLUÍDA	10/10/2019	11/9/2019
	Emissão de ART's e RRT's registrada	CONCLUÍDA	11/9/2019	11/14/2019
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	7/23/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/23/2019	9/23/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	9/23/2019	10/13/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	10/13/2019	10/28/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/28/2019	11/11/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	11/11/2019	11/26/2019
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/17/2020
	SON - Sonorização e CFTV	CONCLUÍDA	6/28/2019	12/27/2019
	ELE -Sistema Elétrico	CONCLUÍDA	9/30/2019	3/13/2020
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	7/9/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/9/2019	9/17/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	9/17/2019	9/24/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/8/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/8/2019	10/8/2019
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	1/27/2019	11/22/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/16/2019
	Detalhamentos	CONCLUÍDA	11/22/2019	12/10/2019
	Quantitativos	CONCLUÍDA	12/10/2019	12/24/2019
	Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	12/24/2019	12/31/2019
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	12/31/2019	1/18/2020
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/25/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SON - Sonorização e CFTV	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/6/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	12/6/2019	12/24/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	12/24/2019	12/27/2019
FND - Fundações	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	9/27/2019	10/4/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	10/4/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/8/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/8/2019	11/25/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/3/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	12/3/2019	12/17/2019
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/10/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/10/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/25/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/10/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	12/10/2019	12/24/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	12/24/2019	1/7/2020
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	CONCLUÍDA	11/1/2019	4/12/2020
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	4/13/2020	4/14/2020
	Acompanhamento do processo	CONCLUÍDA	4/14/2020	10/5/2020
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	9/27/2019	10/25/2019
	Quantitativo	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/12/2019
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	11/12/2019	11/26/2019
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	CONCLUÍDA	4/26/2019	3/20/2020
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	1/18/2020	3/20/2020
	Quantitativo	CONCLUÍDA	1/18/2020	3/20/2020
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	1/29/2020
	Detalhamento	CONCLUÍDA	1/29/2020	2/12/2020
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	2/12/2020	2/27/2020
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	2/27/2020	3/6/2020
	Memoriais	CONCLUÍDA	3/6/2020	3/13/2020
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	CONCLUÍDA	4/13/2020	5/13/2020
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	5/13/2020	5/18/2020
	Projeto Básico - Aprovação	CONCLUÍDA	5/15/2020	5/15/2020
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	CONCLUÍDA	6/8/2020	6/8/2020
	Edital	CONCLUÍDA	6/8/2020	7/10/2020
	Aprovação do setor jurídico	CONCLUÍDA	6/25/2020	7/9/2020
	Definição da modalidade de licitação	CONCLUÍDA	6/25/2020	6/25/2020
	Edital - Publicação	CONCLUÍDA	7/15/2020	7/15/2020
	Adjudicação do vencedor da licitação	CONCLUÍDA	8/15/2020	8/17/2020
	Julgamento das propostas	CONCLUÍDA	8/15/2020	8/17/2020
Aprovação de projeto na CEB	Aprovação de projeto na CEB	CONCLUÍDA	7/22/2020	7/22/2020
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	CONCLUÍDA	8/20/2020	8/20/2020
	Comissão Executora - Publicação	CONCLUÍDA	8/30/2020	8/31/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Ritos iniciais - Execução Contratual	Alvará de Construção - Emissão	CONCLUÍDA	9/1/2020	9/1/2020
	Ordem de serviço inicial	CONCLUÍDA	9/3/2020	9/3/2020
Execução da obra	Serviços preliminares	CONCLUÍDA	9/6/2020	5/6/2021
	Serviços auxiliares e administrativos	CONCLUÍDA	9/11/2020	9/11/2021
	Fundações e estruturas	CONCLUÍDA	9/11/2020	4/11/2021
	Arquitetura e elementos de urbanismo	CONCLUÍDA	12/11/2020	3/22/2024
	Instalações mecânicas e de utilidades	CONCLUÍDA	3/11/2021	8/11/2021
	Proteção contra incêndio e pânico	CONCLUÍDA	3/11/2021	8/11/2021
	Equipamentos	CONCLUÍDA	6/26/2021	9/11/2021
	Impermeabilizações	CONCLUÍDA	1/6/2023	4/17/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	CONCLUÍDA	6/2/2023	8/31/2023
	Instalações hidráulicas e sanitárias	CONCLUÍDA	6/15/2023	8/31/2023
	Serviços complementares	CONCLUÍDA	6/16/2023	9/22/2023
Recebimento da obra	Recebimento provisório	CONCLUÍDA	3/22/2024	4/12/2024
	Recebimento definitivo	CONCLUÍDA	4/13/2024	8/20/2024
	Habite-se	CONCLUÍDA	8/21/2024	11/30/2024



80.00%
(5/6/2024)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗

SIM

NÃO

NÃO SE APLICA

NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

06/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia, inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do seu TAP no BG 123/20. Este projeto encontra-se em acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG n.º 111/2022.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo a TC RRm Edson Gomes da Silva em substituição da Maj. QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimarães.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: TAP aprovado e publicada no BG 137/20 conforme adesão à metodologia. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. Embora o projeto esteja em avançado estado de execução, encontra-se atrasado em conformidade com suas tarefas e cronograma.

REPORT DO GERENTE: Último report em 26/07/2023 informado sobre o andamento das "Instalações elétricas e eletrônicas".

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico e de acompanhamento especial.

STATUS DO PROJETO: ATRASADO no GPWeb.



54.76%

PROJETO:**ATRASADO****Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm FRANCISCO COELHO CARDOCH VALDEZ
PROCESSO SEI	00053-00063193/2019-67

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo de Contratação de Empresa de Projetos	Autuação do Processo	CONCLUÍDA	12/10/2013	12/10/2013
	Assinatura do Contrato	CONCLUÍDA	5/6/2016	5/6/2016
Projetos	Ordem de serviço 1	CONCLUÍDA	6/23/2016	6/23/2016
	Apresentação do Partido Arquitetônico	CONCLUÍDA	7/22/2016	7/22/2016
	Ordem de Serviço 2 - Projeto de Arquitetura	CONCLUÍDA	8/2/2016	8/2/2016
	Anteprojeto	CONCLUÍDA	9/22/2016	9/22/2016
	Projeto arquitetônico	CONCLUÍDA	12/2/2016	1/30/2019
	Projetos complementares de engenharia	CONCLUÍDA	1/30/2019	1/30/2019
Execução dos serviços - Ritos Iniciais	Alvará de Construção	CONCLUÍDA	6/17/2020	6/30/2020
	Comissão Executora - Publicação	CONCLUÍDA	6/17/2020	6/17/2020
	Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	7/29/2021	7/29/2021
Processo Licitatório	Encaminhamento de Projeto Básico para Licitação	CONCLUÍDA	4/2/2019	4/2/2019
	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	7/24/2019	6/10/2020
	Declaração de Orçamento	CONCLUÍDA	5/15/2020	5/15/2020
	Edital de Licitação publicado	CONCLUÍDA	6/16/2020	3/24/2021
	Habilitação dos Licitantes	CONCLUÍDA	2/1/2021	2/22/2021
	Julgamento da proposta	CONCLUÍDA	2/22/2021	3/3/2021
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	CONCLUÍDA	3/3/2021	3/4/2021
	Contratação da empresa executora da obra	CONCLUÍDA	3/4/2021	3/4/2021
Execução da Obra - Etapa 1	Disposições Gerais	ATRASADA	7/29/2021	8/1/2023
	Serviços Preliminares	CONCLUÍDA	8/2/2021	10/31/2021
	Fundações e Estruturas	CONCLUÍDA	10/2/2021	6/28/2022
	Instalações	ATRASADA	1/29/2022	7/23/2023
	Alvenarias e Divisões	CONCLUÍDA	3/31/2022	10/26/2022
	Revestimentos	ATRASADA	7/29/2022	5/24/2023
	Esquadrias em Geral	ATRASADA	8/28/2022	3/25/2023
	Pisos	CONCLUÍDA	9/27/2022	7/23/2023
	Pavimentação Externa e Urbanização	ATRASADA	10/1/2022	8/1/2023
	Coberturas e Proteções	CONCLUÍDA	10/27/2022	5/24/2023
	Pintura	ATRASADA	12/25/2022	7/23/2023
	Bancadas, Louças e Metais	ATRASADA	2/1/2023	8/1/2023



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da Obra - Etapa 1	Comunicação Visual	ATRASADA	4/1/2023	8/1/2023
	Serviços Complementares	ATRASADA	4/1/2023	8/1/2023
	Paisagismo	ATRASADA	9/1/2023	10/1/2023
	Limpeza da Obra	ATRASADA	9/15/2023	10/1/2023
Fundações e Estruturas	Infraestrutura	CONCLUÍDA	10/2/2021	12/30/2021
	Mesoestrutura - blocos e baldrame	CONCLUÍDA	12/31/2021	3/20/2022
	Contenções	CONCLUÍDA	2/14/2022	3/20/2022
	Superestrutura	CONCLUÍDA	3/21/2022	6/28/2022
Instalações	Bacia de contenção	ATRASADA	1/29/2022	7/23/2023
	Instalação de elevador	CONCLUÍDA	1/29/2022	7/23/2023
	Instalações de ar condicionado	ATRASADA	1/29/2022	7/23/2023
	Instalações de combate a incendio	CONCLUÍDA	1/29/2022	7/23/2023
	Instalações elétricas, spda, cabeamento e segurança	ATRASADA	1/29/2022	7/23/2023
	Instalações hidrossanitárias, agua fria, esgoto e drenagem	ATRASADA	1/29/2022	7/23/2023
Alvenarias e Divisões	Alvenaria tijolos ceramicos	CONCLUÍDA	3/31/2022	9/26/2022
	Divisorias	CONCLUÍDA	3/31/2022	9/26/2022
	Vergas e contravergas	CONCLUÍDA	3/31/2022	4/29/2022
	Encunhamento de alvenaria	CONCLUÍDA	9/27/2022	10/26/2022
Revestimentos	Revestimentos internos	CONCLUÍDA	7/29/2022	3/25/2023
	Forros	ATRASADA	3/26/2023	5/24/2023
	Revestimentos externos	CONCLUÍDA	3/26/2023	5/24/2023
Esquadrias em Geral	Esquadrias aluminio	CONCLUÍDA	8/28/2022	3/25/2023
	Esquadrias ferro	CONCLUÍDA	8/28/2022	3/25/2023
	Esquadrias madeira	ATRASADA	8/28/2022	3/25/2023
	Vidros e espelhos	CONCLUÍDA	8/28/2022	3/25/2023
Pisos	Pisos ceramica, em pedra e outros	CONCLUÍDA	9/27/2022	6/23/2023
	Pisos cimentados e de concreto	CONCLUÍDA	9/27/2022	6/23/2023
	Soleiras, rodapes, peitoris e espalas	CONCLUÍDA	6/24/2023	7/23/2023
Pavimentação Externa e Urbanização	Pavimentação externa e urbanização	ATRASADA	10/1/2022	8/1/2023
Coberturas e Proteções	Cobertura	CONCLUÍDA	10/27/2022	4/24/2023
	Impermeabilizações	CONCLUÍDA	4/25/2023	5/24/2023
Pintura	Pintura de paredes internas	ATRASADA	12/25/2022	7/23/2023
	Pintura em esquadrias	ATRASADA	12/25/2022	7/23/2023
	Pintura em pisos	ATRASADA	12/25/2022	7/23/2023
	Pintura em tetos	ATRASADA	12/25/2022	7/23/2023
	Pintura texturizada	ATRASADA	12/25/2022	7/23/2023
Bancadas, Louças e Metais	Bancadas, louças e metais	ATRASADA	2/1/2023	8/1/2023
Comunicação Visual	Comunicação visual	ATRASADA	4/1/2023	8/1/2023
Serviços Complementares	Serviços complementares	ATRASADA	4/1/2023	8/1/2023
Execução da Obra - Etapa 2	Coberturas e Proteções	ATRASADA	8/1/2023	6/1/2025
	Disposições Gerais	CANCELADA	8/1/2023	8/1/2025
	Fundações e Estruturas	PARALIZADA	8/1/2023	7/1/2024
	Instalações	ATRASADA	8/1/2023	8/1/2025
	Serviços Preliminares	ATRASADA	8/1/2023	1/1/2024
	Alvenarias e Divisões	ATRASADA	3/1/2024	5/1/2025



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da Obra - Etapa 2	Revestimentos	ATRASADA	5/1/2024	8/1/2025
	Pintura	ATRASADA	9/1/2024	8/1/2025
	Pisos	ATRASADA	9/1/2024	8/1/2025
	Esquadrias em Geral	ATRASADA	10/1/2024	7/1/2025
	Pavimentação Externa e Urbanização	ATRASADA	10/1/2024	8/1/2025
	Bancadas, Louças e Metais	ATRASADA	2/1/2025	8/1/2025
	Paisagismo	ATRASADA	3/1/2025	8/1/2025
	Comunicação Visual	A INICIAR	4/1/2025	8/1/2025
	Serviços Complementares	A INICIAR	4/1/2025	8/1/2025
	Limpeza da Obra	A INICIAR	6/1/2025	8/1/2025
Paisagismo	Paisagismo	ATRASADA	9/1/2023	10/1/2023
Limpeza da Obra	Limpeza da obra	ATRASADA	9/15/2023	10/1/2023

ADESÃO À METODOLOGIA					
 80.00% (5/2/2024)	ITEM	STATUS		ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓		Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓		PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓		Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO		

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: "Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP BG 123/20_TAP, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022 e permaneceu assim no BG 228/20_entrega 21, e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral " saindo a abreviatura QCG. O projeto está relacionado à iniciativa 6.1 do PLANES. Este projeto não foi publicado na lista de projetos estratégicos do último BG, o BG n.º 111/2022 saindo do acompanhamento especial.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. RRm. PTTC Rissel Francisco Coelho Cardoch Valdez, contudo sua nomeação não foi encontrada, em substituição à MAJ QOBM Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: A aprovação de TAP foi publicada no BG 123/20 conforme adesão à metodologia. O projeto teve sua EAP e cronograma atualizados no GPWeb. Projeto encontra-se com as datas das novas atividades desatualizadas, necessitando de correção imediata para o efetivo controle do andamento.

REPORT DO GERENTE: Último Report do gerente data de 28/08/2023 que não faz menção alguma do andamento do projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto foi iniciado, contudo encontra-se com as datas das novas atividades desatualizadas, necessitando de correção imediata.

STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização substancial por parte do gerente, o projeto encontrasse com status ATRASADO conforme acompanhamento de sua EAP.



59.54%

PROJETO:

PARALISADO

Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm da Silva Barbosa Miranda
PROCESSO SEI	00053-00094716/2019-17

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início dos trabalhos	Início dos trabalhos	CONCLUÍDA	8/10/2017	11/15/2019
Projeto Legal	Análise e Cumprimento de Exigências - CAP	CONCLUÍDA	10/31/2017	7/20/2018
	Emissão de ART pelo COMAP	CONCLUÍDA	5/25/2018	6/4/2018
	Emitir ART para pagamento pelo CBMDF	CONCLUÍDA	7/17/2018	7/23/2018
	Enviar ART e Projeto Legal aprovado para receber Carimbo - CAP	CONCLUÍDA	7/17/2018	7/24/2018
	ANVISA/VISA	CONCLUÍDA	4/30/2019	4/30/2019
	Cadastro protocolo CAP	CONCLUÍDA	10/31/2017	3/20/2018
Contratação de Sondagem	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM	CONCLUÍDA	1/11/2018	10/31/2018
FASE I - ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO	1) Projeto executivo	CONCLUÍDA	7/18/2018	8/14/2018
	3) MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	7/19/2018	7/27/2018
	2) CET - Caderno de Encargos e Especificações Técnicas	CONCLUÍDA	8/13/2018	8/31/2018
FASE II - PROJETOS DE ENGENHARIA	1) HID - Instalações Hidráulicas e Hidrossanitárias	CONCLUÍDA	7/18/2018	8/15/2018
	2) ELE - Instalações Elétricas	CONCLUÍDA	8/15/2018	9/3/2018
	4) ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	8/28/2018	9/3/2018
	8) INC - Incêndio	CONCLUÍDA	8/28/2018	8/28/2018
	3) RDL - Rede de Dados Lógicos	CONCLUÍDA	9/3/2018	9/5/2018
	5) INF - Infraestruturas	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/10/2018
	6) EST - Estrutural	CONCLUÍDA	9/10/2018	10/1/2018
	7) FND - Fundações	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/8/2018
1) HID - Instalações Hidráulicas e Hidrossanitárias	Projeto HID	CONCLUÍDA	7/18/2018	7/31/2018
	Projeto SAN	CONCLUÍDA	7/30/2018	8/7/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	8/7/2018	8/15/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	8/7/2018	8/15/2018
FASE III - ORÇAMENTO	1) Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	8/1/2018	11/15/2018
	2) Orçamento	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/10/2018
	3) Curva ABC	CONCLUÍDA	10/10/2018	10/10/2018
	4) BDI - Benefícios e Despesas Indiretas	CONCLUÍDA	10/10/2018	10/10/2018
	5) CRO - Cronograma Físico Financeiro	CONCLUÍDA	10/22/2018	7/26/2019
	2) ELE - Instalações Elétricas	CONCLUÍDA	8/15/2018	8/28/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
2) ELE - Instalações Elétricas	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	8/28/2018	9/3/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	8/28/2018	9/3/2018
8) INC - Incêndio	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	8/28/2018	8/28/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	8/28/2018	8/28/2018
4) ARC - Ar Condicionado	Projeto ARC	CONCLUÍDA	8/28/2018	9/3/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	8/30/2018	8/31/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	8/30/2018	8/31/2018
3) RDL - Rede de Dados Lógicos	Projeto RDL	CONCLUÍDA	9/3/2018	9/5/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/5/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/5/2018
5) INF - Infraestruturas	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/6/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/6/2018
	Projeto INF	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/10/2018
6) EST - Estrutural	Projeto EST	CONCLUÍDA	9/10/2018	9/28/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	9/27/2018	9/28/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	9/27/2018	10/1/2018
2) Orçamento	- CPU	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/1/2018
	- Planilha (Analítico Sintético)	CONCLUÍDA	10/10/2018	10/10/2018
7) FND - Fundações	Projeto FND	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/5/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	10/5/2018	10/8/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	10/5/2018	10/8/2018
FASE IV - LICITAÇÃO	PES - Envio	CONCLUÍDA	8/13/2019	9/4/2019
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	9/5/2019	9/8/2019
	Aval da SELOF/EMG	CONCLUÍDA	9/9/2019	9/10/2019
	Projeto Básico - Aprovação	CONCLUÍDA	9/11/2019	9/22/2019
	Edital - Juntada de documentação	CONCLUÍDA	10/23/2019	11/5/2019
	Declaração de Orçamento	CONCLUÍDA	11/6/2019	1/29/2020
	Edital - Aprovação da assessoria jurídica	CONCLUÍDA	1/30/2020	2/5/2020
	Distribuição de autos - COPLI	CONCLUÍDA	2/6/2020	3/5/2020
	Edital RDC nº 05/2020 - Publicação DODF/DOU	CONCLUÍDA	3/6/2020	4/5/2020
	Publicação - Adjudicação da empresa contratada	CONCLUÍDA	4/6/2020	4/16/2020
	Nota de Empenho	CONCLUÍDA	4/17/2020	4/22/2020
	Contrato - formalização	CONCLUÍDA	4/28/2020	4/28/2020
FASE V - RITO CONTRATUAL PRELIMINAR	Comissão Executora - Publicação	CONCLUÍDA	5/7/2020	5/7/2020
	Termo de responsabilidade do executor	CONCLUÍDA	5/15/2020	5/15/2020
	Ordem de Serviço - Emissão	CONCLUÍDA	5/25/2020	5/25/2020
	Emissão do Alvará de Construção	CONCLUÍDA	5/28/2020	6/20/2020
FASE VI - EXECUÇÃO DA OBRA	1ª medição	PARALIZADA	5/20/2020	7/16/2020
	2ª medição	PARALIZADA	5/20/2020	5/20/2020
	3ª medição	PARALIZADA	5/20/2020	5/20/2020
	4ª medição	PARALIZADA	5/20/2020	5/20/2020
	4ª medição	PARALIZADA	5/20/2020	5/20/2020
	5ª medição	PARALIZADA	5/20/2020	5/20/2020
	6ª medição	PARALIZADA	12/1/2020	12/30/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
FASE VI - EXECUÇÃO DA OBRA	7ª medição	PARALIZADA	2/1/2021	2/28/2021
	8ª medição	PARALIZADA	6/14/2021	6/30/2021
	9ª Medição	PARALIZADA	2/1/2022	3/1/2022
	10ª Medição	PARALIZADA	1/23/2023	1/23/2023
	11ª Medição	PARALIZADA	2/1/2023	2/2/2023
	12ª Medição	PARALIZADA	3/1/2023	3/3/2023
	Expiração de prazo de execução	PARALIZADA	7/19/2023	7/20/2023
	Levantamento de remanescente de obra	PARALIZADA	3/15/2024	10/29/2024
FASE VII - RECEBIMENTO DA OBRA	Recebimento provisório	ATRASADA	2/27/2021	12/31/2025
	Recebimento definitivo	A INICIAR	12/31/2025	1/26/2026
	Habite-se	A INICIAR	1/7/2027	1/7/2027
Reunião - retomada da obra	Reunião - retomada da obra	CONCLUÍDA	7/28/2023	7/29/2023
Pedido e plano de retomada	Pedido e plano de retomada	PARALIZADA	7/29/2023	8/3/2023

ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (7/5/2023)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/07/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado no BG n.º 084/2020. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Ten-Cel. RRm. PTTC Rissel Francisco Coelho Cardoch Valdez em substituição ao MAJ. QOBM/Compl. Eduardo Kin Lie com a nomeação publicada no BG n.º 111/2022.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ATRASO por falta de reports por parte do ex gerente, que não efetuou nenhum report. Contudo, Aguardando análise jurídica quanto à minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2020, conforme documento 72438046, processo SEI 00053-00117765/2021-50. Novo cronograma aprovado pela comissão, aguardando o cálculo do reajuste.

REPORT DO GERENTE: Em 20/10/2021, a ex-gerente de projeto, fez seu último report no GPWeb. O atual gerente não efetuou nenhum report.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto foi retomado e se encontra em atraso, porém em estado bem avançado de execução. Tão logo cesse o motivo da paralização ocorrerá o término dos últimos 5,21% restante da execução.

STATUS: o projeto apresenta o status EM ATRASO.



44.06%

PROJETO:

EM ANDAMENTO

Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - 40º GBM - SCIA (Estrutural)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Compl JUBÉ DE OLIVEIRA
PROCESSO SEI	00053-00117425/2024-71

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Fase de projetos	EP - Estudos Preliminares	CONCLUÍDA	11/11/2022	12/30/2022
	ARQ - Arquitetura	CONCLUÍDA	1/1/2023	6/29/2023
	LV - Levantamentos	CONCLUÍDA	1/1/2023	5/18/2023
	ELE - Elétrica	CONCLUÍDA	7/14/2023	10/6/2023
	HID - Instalações Hidrossanitária	CONCLUÍDA	7/14/2023	10/6/2023
	CAB - Cabeamento Estruturado	CONCLUÍDA	10/6/2023	11/8/2023
	SON - Sonorização	CONCLUÍDA	11/8/2023	11/22/2023
	FND - Fundação	CONCLUÍDA	11/9/2023	1/10/2024
	PDA - Proteção contra Descarga Atmosférica	CONCLUÍDA	11/22/2023	12/20/2023
	INC - Incêndio	CONCLUÍDA	12/20/2023	1/22/2024
	ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	12/24/2023	1/22/2024
	EST - Estrutura	CONCLUÍDA	12/24/2023	2/20/2024
	INF - Infraestrutura	CONCLUÍDA	12/24/2023	2/29/2024
	IMP - Impermeabilização	CONCLUÍDA	3/2/2024	4/5/2024
	Compatibilização	CONCLUÍDA	4/5/2024	5/9/2024
	PLO - Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	4/5/2024	6/7/2024
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	5/13/2024	6/11/2024
EP - Estudos Preliminares	Inclusão no Plano de Obras	CONCLUÍDA	11/11/2022	11/18/2022
	Inclusão no PARF	CONCLUÍDA	11/26/2022	12/2/2022
	Programa de Necessidades	CONCLUÍDA	12/3/2022	12/30/2022
ARQ - Arquitetura	Anteprojeto	CONCLUÍDA	1/1/2023	1/26/2023
	Projeto Legal	CONCLUÍDA	1/28/2023	5/4/2023
	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	5/4/2023	6/29/2023
LV - Levantamentos	Documentação do Imóvel	CONCLUÍDA	1/1/2023	1/6/2023
	Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	1/1/2023	1/12/2023
	TOP - Topografia	CONCLUÍDA	1/14/2023	1/27/2023
	SDG - Sondagem	CONCLUÍDA	5/4/2023	5/18/2023
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	5/11/2024	12/25/2025
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	5/11/2024	12/25/2025
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	5/11/2024	12/25/2025
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	5/11/2024	12/25/2025
Fase de execução	Serviços preliminares	A INICIAR	9/30/2025	11/11/2025
	Movimentação de terra e pavimentação	A INICIAR	11/11/2025	12/23/2025



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Fase de execução	Drenagem	A INICIAR	12/23/2025	2/5/2026
	Fundações e estruturas	A INICIAR	2/5/2026	3/20/2026
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	3/20/2026	5/5/2026
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	5/5/2026	6/17/2026
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	6/17/2026	7/29/2026
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	7/29/2026	9/10/2026
	Instalações de prevenção e combate a incêndio e central de GLP	A INICIAR	9/10/2026	10/23/2026
	Impermeabilizações	A INICIAR	10/23/2026	12/7/2026
	Serviços complementares	A INICIAR	12/7/2026	1/20/2027
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	1/20/2027	3/4/2027
	Equipamentos e itens de mero fornecimento (incide BDI diferenciado)	A INICIAR	3/4/2027	4/16/2027

ADESÃO À METODOLOGIA				
 100.00% (5/2/2024)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	—
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural) foi inserida no PLANES 2017-2024 por meio de aprovação do TAP no BG 098/20 e mantido na condição de estratégico por meio do BG 056/21, portanto em acompanhamento especial.
DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP QOBM Compl. Felipe Jubé de Oliveira sem sua nomeação Localizada.
DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status À INICIAR.
REPORT DO GERENTE: Não há report por ser um projeto que terá início em 2024.
ANÁLISE DO SUPERVISOR: Não há análise por ser um projeto que terá início em 2024.
STATUS DO PROJETO: o projeto com status À INICIAR.



7.48%

PROJETO:

EM ANDAMENTO

Construção do Grupamento de Busca e Salvamento - GBS - Quartel Sede

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Compl JUBÉ DE OLIVEIRA
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
EP - Estudos Preliminares	Inclusão no Plano de Obras	CONCLUÍDA	6/1/2023	6/7/2023
	Programa de Necessidades	CONCLUÍDA	6/15/2024	7/12/2024
LV - Levantamentos	Documentação do Imóvel	CONCLUÍDA	7/12/2024	7/19/2024
	Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	7/12/2024	7/26/2024
	TOP - Topografia	CONCLUÍDA	7/26/2024	8/9/2024
	SDG - Sondagem	CONCLUÍDA	10/9/2024	10/23/2024
ARQ - Arquitetura	Anteprojeto	ATRASADA	7/31/2024	10/9/2024
	Projeto Legal	ATRASADA	10/9/2024	1/6/2025
	Projeto Executivo	ATRASADA	1/6/2025	3/3/2025
Fase de Projetos	EP - Estudos Preliminares	CONCLUÍDA	6/1/2023	7/12/2024
	LV - Levantamentos	CONCLUÍDA	7/12/2024	10/23/2024
	ARQ - Arquitetura	ATRASADA	7/31/2024	3/3/2025
	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	3/21/2025	4/18/2025
	ELE - Elétrica	ATRASADA	3/21/2025	6/17/2025
	FND - Fundação	ATRASADA	3/21/2025	5/20/2025
	HID - Instalações Hidrossanitária	ATRASADA	3/21/2025	6/17/2025
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	3/21/2025	6/3/2025
	EST - Estrutura	ATRASADA	3/22/2025	5/20/2025
	IMP - Impermeabilização	A INICIAR	6/3/2025	7/2/2025
	CAB - Cabeamento Estruturado	A INICIAR	6/17/2025	7/16/2025
	SON - Sonorização	A INICIAR	7/16/2025	7/30/2025
	PDA - Proteção contra Descarga Atmosférica	A INICIAR	7/30/2025	8/27/2025
	INC - Incêndio	A INICIAR	8/27/2025	9/24/2025
	Compatibilização	A INICIAR	9/24/2025	10/22/2025
	PLO - Planilha Orçamentária	A INICIAR	9/24/2025	11/19/2025
	PLO - Cronograma físico-financeiro	A INICIAR	11/19/2025	1/15/2026
	Projeto Básico	A INICIAR	11/19/2025	8/6/2026
Fase de execução	Serviços preliminares	A INICIAR	8/8/2026	9/4/2026
	Movimentação de terra e pavimentação	A INICIAR	9/5/2026	10/5/2026
	Drenagem	A INICIAR	10/5/2026	11/4/2026
	Fundações e estruturas	A INICIAR	11/4/2026	12/2/2026
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	12/2/2026	12/31/2026
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	12/31/2026	1/29/2027



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Fase de execução	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	1/29/2027	3/1/2027
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	3/1/2027	3/30/2027
	Instalações de prevenção e combate a incêndio e central de GLP	A INICIAR	3/30/2027	4/28/2027
	Impermeabilizações	A INICIAR	4/28/2027	5/26/2027
	Serviços complementares	A INICIAR	5/26/2027	6/24/2027
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	6/24/2027	7/22/2027
	Equipamentos e itens de mero fornecimento (incide BDI diferenciado)	A INICIAR	7/23/2027	8/20/2027

ADESÃO À METODOLOGIA				
 80.00% (5/2/2024)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral dentro do GPWEB em 07/07/2020. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Cap. QOBM/Compl. Felipe Jubé de Oliveira em substituição a MAJ QOBM Compl. Isa Paula Correa Guimarães.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status À INICIAR embora se considerar o cronograma estipulado em sua EAP deveria estar EM ATRASO.

REPORT DO GERENTE: O gerente anterior e atual gerente não efetuaram nenhum report.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto deveria ter sido iniciado, contudo por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em atraso.

STATUS: o projeto apresenta o status EM ATRASO.



47.68%

PROJETO:**ATRASADO****Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm da Silva Barbosa Miranda
PROCESSO SEI	00053-00067499/2017-21

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Projetos	Estudos sondagem e topografia do terreno	CONCLUÍDA	9/1/2012	10/31/2012
	Projeto arquitetônico	CONCLUÍDA	6/18/2014	12/8/2016
	Pedido de Execução de Serviços (PES)- Envio	CONCLUÍDA	4/7/2017	4/10/2017
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	9/14/2017	9/14/2017
	Projetos complementares de engenharia	CONCLUÍDA	6/14/2020	7/24/2020
Processo Licitatório	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	9/15/2017	6/27/2019
	Edital de Licitação RDC 01/2019 - Publicação	CONCLUÍDA	6/28/2019	6/28/2019
	Republicação de Edital RDC 01/2019	CONCLUÍDA	10/3/2019	10/3/2019
	Fracasso de Licitação	CONCLUÍDA	1/9/2020	1/9/2020
	Julgamento da proposta	CONCLUÍDA	1/9/2020	1/9/2020
	Edital RDC 01/2019 - Nova abertura	CONCLUÍDA	1/21/2020	1/21/2020
	Ata de sessão pública	CONCLUÍDA	2/11/2020	2/11/2020
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	CONCLUÍDA	3/5/2020	3/5/2020
	Contratação da empresa executora da obra	CONCLUÍDA	4/1/2020	4/1/2020
	Comissão Executora - Designação	CONCLUÍDA	4/1/2020	4/1/2020
Projetos complementares de engenharia	Projeto elétrico	CONCLUÍDA	6/14/2020	7/24/2020
Execução da Obra	Emissão de Ordem de Serviço	CONCLUÍDA	4/20/2020	4/22/2020
	Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	4/22/2020	4/22/2020
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CONCLUÍDA	6/19/2020	7/13/2020
	SERVIÇOS PRELIMINARES	ATRASADA	7/22/2020	2/29/2024
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	ATRASADA	8/21/2020	11/30/2023
	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	ATRASADA	9/23/2020	2/29/2024
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	ATRASADA	10/27/2020	1/31/2024
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	ATRASADA	12/10/2020	2/29/2024
	GARAGEM A	ATRASADA	1/1/2021	1/31/2024
	GARAGEM B	ATRASADA	2/1/2021	1/31/2024
	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	ATRASADA	3/1/2021	2/29/2024
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ATRASADA	4/1/2021	2/29/2024



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da Obra	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	ATRASADA	5/1/2021	2/29/2024
	EQUIPAMENTOS	ATRASADA	10/1/2021	2/29/2024
Recebimento da Obra	Provisório	ATRASADA	3/1/2024	4/19/2024
	Definitivo	ATRASADA	3/26/2024	6/26/2025
	Habite-se	ATRASADA	6/27/2024	8/30/2024



80.00%
(5/2/2024)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗

✓
SIM

✗
NÃO

—
NÃO SE APLICA

!
NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

Dados de Oficialização do Projeto: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado no BG n.º 084/2020. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 056/2021, nesse ato não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

Dados do Gerente Atual: 2º Ten. QOBM/Compl. Rafael Rodrigues Martins de Barros publicado no BG N.º 111/2023 em substituição à MAJ. QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimarães.

Dados deExecução do Projeto: Conforme último report da gerente realizado em 01/05/2021, o projeto encontra-se com as atividades paralisadas desde 13/04/2021, conforme documento 59602853, processo SEI 00053-00067499/2017-21, até que haja autorização da DICOA para reinício, para tanto deve ser concluída a análise dos pedidos de aditivos.

Report do Gerente: A gerente do projeto fez seu último report por parte do Gerente foi realizado em 13/02/2023 em que informa que a obra segue paralisada desde 13/04/2021.

Análise do Supervisor: Projeto paralizado porém em estado avançado com 78,55% de execução. Tão logo sejam realizadas as análises técnicas e jurídicas deverá ocorrer o término da obra.

Status do Projeto: O projeto apresenta o status PARALISADO.



55.81%

PROJETO:**ATRASADO****Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm da Silva Barbosa Miranda
PROCESSO SEI	00053-00022424/2020-16

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	8/9/2017	8/9/2017
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico-Financeira	Estudos iniciais	CONCLUÍDA	10/23/2017	10/23/2017
4 - EP - Estudo Preliminar	Desenvolvimento	CONCLUÍDA	2/8/2018	3/12/2018
	Proposta inicial	CONCLUÍDA	5/4/2018	6/5/2018
INC - Incêndio	SPDA	CONCLUÍDA	12/26/2018	2/18/2019
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	CONCLUÍDA	12/26/2018	7/26/2019
	Pavimentação	CONCLUÍDA	12/26/2018	7/26/2019
7 - PE - Projeto Executivo	INC - Incêndio	CONCLUÍDA	12/26/2018	2/18/2019
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	12/26/2018	2/4/2019
	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	CONCLUÍDA	12/26/2018	11/25/2019
	INF - Infraestrutura	CONCLUÍDA	12/26/2018	7/26/2019
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	CONCLUÍDA	12/26/2018	2/14/2019
	EST - Estrutura	CONCLUÍDA	12/26/2018	3/21/2019
	MEC - Instalações Mecânicas	CONCLUÍDA	12/26/2018	1/11/2019
	ELE - Instalações Elétricas	CONCLUÍDA	12/26/2018	12/31/2018
MEC - Instalações Mecânicas	FND - Fundações	CONCLUÍDA	12/26/2018	1/10/2019
	ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	12/26/2018	1/11/2019
6 - PL - Projeto Legal	6.3 - SEGETH / CAP	CONCLUÍDA	8/15/2018	5/8/2019
	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	CONCLUÍDA	4/29/2019	9/16/2019
	SLU	CONCLUÍDA	10/21/2019	11/7/2019
	6.6 - CAESB	CONCLUÍDA	10/21/2019	11/5/2020
	6.5 - CEB	CONCLUÍDA	10/21/2020	3/23/2021
Execução do Convênio - Emenda Parlamentar	Contrato de Repasse	CONCLUÍDA	12/27/2019	12/31/2019
	Nomeação de executor - Contrato	CONCLUÍDA	3/13/2020	3/17/2020
	Declaração - Execução da obra por empreitada global	CONCLUÍDA	4/9/2020	4/10/2020
	Declaração de Manutenção e Conservação do Empreendimento	CONCLUÍDA	4/9/2020	4/10/2020
	Retirada de Cláusula Suspensiva	CONCLUÍDA	6/16/2020	3/2/2021
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	CONCLUÍDA	12/3/2019	12/3/2019
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	1/27/2020	1/27/2020
	Projeto Básico - Aprovo	CONCLUÍDA	1/28/2020	1/28/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
Retirada de Cláusula Suspensiva	CE 1592	CONCLUÍDA	6/16/2020	7/13/2020
	CE 1873	CONCLUÍDA	7/9/2020	8/5/2020
	CE 1944	CONCLUÍDA	7/16/2020	8/12/2020
	CE 1960	CONCLUÍDA	7/17/2020	8/13/2020
	CE 2712	CONCLUÍDA	10/7/2020	11/6/2020
	CE 2744	CONCLUÍDA	10/9/2020	11/9/2020
	CE 2972	CONCLUÍDA	11/25/2020	12/22/2020
	CE 3483	CONCLUÍDA	1/20/2021	2/18/2021
	CE 48/2021	CONCLUÍDA	1/22/2021	2/22/2021
	CE 172/2021	CONCLUÍDA	2/1/2021	3/2/2021
Execução da Obra	Terraplenagem	CONCLUÍDA	9/15/2021	10/31/2021
	Fundação	CONCLUÍDA	4/11/2023	4/11/2023
	Reunião DICOA - Definição de postura contratual da Contratada	CONCLUÍDA	7/17/2023	9/29/2023
	Estrutura	ATRASADA	7/19/2023	2/28/2025
	Arquitetura e urbanismo	EM ANDAMENTO	7/19/2023	4/30/2025
	Instalações contra incêndio e pânico	ATRASADA	7/19/2023	6/30/2025
	Instalações Elétricas e Lógica		4/30/2025	9/9/2025
	Instalações hidráulicas		4/30/2025	9/8/2025
	Sistemas de Ar Condicionado	A INICIAR	4/30/2025	9/9/2025
	SPDA	A INICIAR	4/30/2025	5/28/2025
Reunião DICOA - Definição de postura contratual da Contratada	Retomada do Bloco B	CONCLUÍDA	7/17/2023	9/29/2023
Processo Licitatório	Declaração de Orçamento - DIOFI	CONCLUÍDA	3/25/2020	4/15/2020
	Encaminhamento à DICOA	CONCLUÍDA	4/16/2020	5/15/2020
	Encaminhamento à SELIC/DICOA	CONCLUÍDA	5/19/2020	7/19/2023
	Definição de modalidade de Aquisição: RDC	CONCLUÍDA	5/29/2020	6/2/2020
	Edital - Minuta - encaminhamento à DICOA	CONCLUÍDA	7/19/2023	8/30/2023
	Análise Jurídica do Edital	CONCLUÍDA	8/30/2023	10/10/2023
	Publicação do edital	CONCLUÍDA	10/10/2023	10/19/2023
Recebimento da obra	Recebimento Provisório	ATRASADA	12/19/2023	8/29/2025
	RECEBIMENTO DEFINITIVO	ATRASADA	1/23/2024	10/24/2025
Processo de Habite-se	Processo de Habite-se	A INICIAR	10/24/2025	11/19/2025



80.00%
(5/6/2024)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗



SIM



NÃO



NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



06/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP, inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do seu TAP no BG 123/20_TAP, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020 e permaneceu assim no BG 228/20_entrega 20, e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Construção do novo CEFAP" saindo o nome por extenso. Este projeto não foi publicado na lista de projetos estratégicos do último BG, o BG n.º 111/2022 saindo do acompanhamento especial. O projeto está relacionado à iniciativa 6.1 do PLANES. Este projeto não encontra-se mais com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG n.º 111/2022.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC. QOBM/RRm. Isaac da Silva Barbosa Miranda, contudo sua nomeação não foi encontrada.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: TAP aprovado e publicada no BG 123/20 conforme adesão à metodologia. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se em EM ATRASO com suas tarefas e cronograma.

REPORT DO GERENTE: Último report em 31/08/2023.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico mas saiu do acompanhamento especial.

STATUS DO PROJETO: o projeto encontra-se com status EM ATRASO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Contratação de profissionais de TI

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.02 Prover as OBM's de infraestrutura necessária ao desempenho de suas atividades.
SETOR RESPONSÁVEL	DITIC
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb José de Almeida
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Elaboração de Catálogo de Serviços	Elaboração de Catálogo de Serviços	CONCLUÍDA	7/31/2020	8/13/2020
Levantamento dos Sistemas Existentes	Levantamento dos Sistemas Existentes	CONCLUÍDA	7/31/2020	8/6/2020
Captar militar com perfil para a DITIC	Captar militar com perfil para a DITIC	CONCLUÍDA	1/4/2023	1/4/2023

ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (4/19/2021)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS				
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓				
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—				
	Custo estimado		—	Reports atualizados		✗				
<table><tr><td>✓ SIM</td><td>✗ NÃO</td><td>— NÃO SE APLICA</td><td>! NÃO APURADO</td></tr></table>							✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO							

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 151/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Maia com sua nomeação publicada em BG n.º 151/2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.

REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de Projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Criação da Fundação 193

OBJETIVO ESTRATÉGICO	03. Aprimorar a responsabilidade socioambiental da corporação.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	03.01 Implantar a fundação de apoio ao CBMDF
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb JEANN
PROCESSO SEI	00053-00055486/2022-76

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Realização de Benchmarking com corporações que implementaram fundações similares	Pesquisa dos CBMs que possuem fundações similares	CONCLUÍDA	3/10/2022	3/24/2022
	Captação de informações sobre a criação e funcionamento dessas fundações	CONCLUÍDA	3/25/2022	4/22/2022
	Visita técnica a locais de referência	CONCLUÍDA	4/25/2022	5/16/2022
Definição do melhor modelo para o CBMDF	Definição do melhor modelo para o CBMDF	CONCLUÍDA	5/17/2022	6/21/2022
Criação de proposta de formalização da Fundação de apoio ao CBMDF	Criação de proposta de formalização da Fundação de apoio ao CBMDF	CONCLUÍDA	6/22/2022	8/24/2022
Formalização da criação de Fundação de apoio ao CBMDF	Formalização da criação de Fundação de apoio ao CBMDF	CONCLUÍDA	8/25/2022	9/30/2022
Lançamento oficial da Fundação de apoio ao CBMDF	Lançamento oficial da Fundação de apoio ao CBMDF	CONCLUÍDA	10/3/2022	12/6/2022

ADESÃO À METODOLOGIA100.00%
(4/26/2023)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Criação da Fundação 193 inserido no PLANES 2017-2024 por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 03.01. Implantar a fundação de apoio ao CBMDF.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. RRM. PTTC Jeann Wilson Aguiar Cavalcante, nomeado por meio do BG 048, de 10 de março de 2023

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído, conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: Todas as atividades foram concluídas neste projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Como todas as atividades constantes na EAP foram executadas, o projeto encontra-se concluído, sem ressalvas.

Status do projeto: concluído.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Criação da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.01 Implementar a Política de Saúde
SETOR RESPONSÁVEL	CECAF
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Sousa de Aguiar
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Criação da heráldica da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron.	Pesquisa das heráldicas das medalhas do CBMDF	CONCLUÍDA	5/4/2018	5/24/2018
	Pesquisa das heráldicas das medalhas relacionadas a aptidão física em outras instituições militares	CONCLUÍDA	5/4/2018	5/24/2018
	Definição da heráldica da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron.	CONCLUÍDA	8/25/2018	10/19/2018
Criação dos parâmetros de contemplação do agraciado com a medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron.	Levantar os critérios que tem significancia estatística	CONCLUÍDA	8/4/2018	8/24/2018
	Pesquisar a base de dados dos TAF's do CECAF	CONCLUÍDA	8/4/2018	8/24/2018
	Definição dos parâmetros de contemplação do agraciado com a medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron.	CONCLUÍDA	8/25/2018	10/8/2018
Publicação da portaria de criação da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron.	Redigir a portaria de criação da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron.	CONCLUÍDA	10/6/2018	10/15/2018
	Validar a portaria de criação da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron.	CONCLUÍDA	10/15/2018	10/19/2018
	Enviar para publicação a portaria de criação da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron.	CONCLUÍDA	10/18/2018	10/19/2018

ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (9/28/2018)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	✓
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

31/01/2019

O Processo SEI00053-00033514/2018-18 encontrasse na SELEG, está sendo realizada a análise de conformidade e caso não haja nenhuma recomendação seguirá para publicação.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Criação de Painéis de Inteligência e Gestão de Negócios

OBJETIVO ESTRATÉGICO	05. Aperfeiçoar a gestão
INICIATIVA ESTRATÉGICA	05.01 Identificar, mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos de apoio
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb JEANN
PROCESSO SEI	00053-00053708/2021-35

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Levantamento dos dados qualificados e elegíveis para gerar informações	Área Recursos Humanos	CONCLUÍDA	4/9/2021	4/20/2021
	Área de Saúde	CONCLUÍDA	4/21/2021	4/30/2021
	Área de Logística (Viaturas)	CONCLUÍDA	5/3/2021	5/24/2021
	Área Operacional (COMOP)	CONCLUÍDA	5/25/2021	6/1/2021
Definição de ferramenta de BI a ser empregada.	Definição de ferramenta de BI a ser empregada.	CONCLUÍDA	6/2/2021	6/8/2021
Testes operacionais com a ferramenta PowerBI	Testes operacionais com a ferramenta PowerBI	CONCLUÍDA	6/9/2021	6/22/2021
Elaboração de Dashboards	Elaboração de Dashboards	CONCLUÍDA	6/23/2021	8/3/2021
Apresentação das funcionalidades aos setores interessados	Área da Corregedoria	CONCLUÍDA	6/30/2021	7/20/2021
	Área de Ensino	CONCLUÍDA	6/30/2021	7/20/2021
	Área de Logística	CONCLUÍDA	6/30/2021	7/20/2021
	Área de Operações	CONCLUÍDA	6/30/2021	7/20/2021
	Área de Saúde	CONCLUÍDA	6/30/2021	7/20/2021
	Área de Segurança Contra Incêndio (DESEG e DIVIS)	CONCLUÍDA	6/30/2021	7/20/2021
	Área Operacional (COMOP)	CONCLUÍDA	6/30/2021	7/20/2021
	Área Recursos Humanos	CONCLUÍDA	6/30/2021	7/20/2021
Formação e seleção da equipe especializada para a execução do projeto	Formação e seleção da equipe especializada para a execução do projeto	CONCLUÍDA	7/5/2021	7/23/2021
Data mining - Cruzamento de dados, tratamento, mineração e atualização	Data mining - Cruzamento de dados, tratamento, mineração e atualização	CONCLUÍDA	7/26/2021	9/29/2022
Análise das demandas dos setores	Área Operacional (COMOP)	CONCLUÍDA	7/26/2021	7/26/2021
	Área Recursos Humanos	CONCLUÍDA	7/27/2021	7/27/2021
	Área de Saúde	CONCLUÍDA	7/28/2021	7/28/2021
	Área de Ensino	CONCLUÍDA	7/29/2021	7/29/2021
	Área de Segurança Contra Incêndio (DESEG e DIVIS)	CONCLUÍDA	7/30/2021	7/30/2021
	Área de Operações	CONCLUÍDA	8/2/2021	8/2/2021
	Área da Corregedoria	CONCLUÍDA	8/3/2021	8/3/2021
	Área de Logística	CONCLUÍDA	8/4/2021	8/4/2021
Elaboração e Design de dashboards para os setores	Área Recursos Humanos	CONCLUÍDA	8/5/2021	8/10/2021
	Área Operacional (COMOP)	CONCLUÍDA	8/10/2021	8/13/2021
	Área de Operações	CONCLUÍDA	8/14/2021	8/19/2021
	Área de Saúde	CONCLUÍDA	8/20/2021	8/25/2021
	Área de Segurança Contra Incêndio (DESEG e DIVIS)	CONCLUÍDA	8/26/2021	8/31/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Elaboração e Design de dashboards para os setores	Área de Ensino	CONCLUÍDA	9/1/2021	9/6/2021
	Área da Corregedoria	CONCLUÍDA	9/7/2021	9/13/2021
	Área de Logística	CONCLUÍDA	9/14/2021	9/17/2021
Elaboração de Manual de design de dashboards (fireboards)	Elaboração de Manual de design de dashboards (fireboards)	CONCLUÍDA	8/15/2021	8/20/2021
Especificação, coleta de dados, organização, análise e distribuição da análise realizada	Área Recursos Humanos	CONCLUÍDA	8/5/2021	8/10/2021
	Área Operacional (COMOP)	CONCLUÍDA	8/10/2021	8/13/2021
	Área de Operações	CONCLUÍDA	8/14/2021	8/19/2021
	Área de Saúde	CONCLUÍDA	8/20/2021	8/25/2021
	Área de Segurança Contra Incêndio (DESEG e DIVIS)	CONCLUÍDA	8/26/2021	8/31/2021
	Área de Ensino	CONCLUÍDA	9/1/2021	9/6/2021
	Área da Corregedoria	CONCLUÍDA	9/7/2021	9/13/2021
	Área de Logística	CONCLUÍDA	9/14/2021	9/17/2021
Entregas de Dashboards customizados aos setores	Área Recursos Humanos	CONCLUÍDA	9/18/2021	9/20/2021
	Área Operacional (COMOP)	CONCLUÍDA	9/21/2021	9/21/2021
	Área de Operações	CONCLUÍDA	9/22/2021	9/22/2021
	Área de Saúde	CONCLUÍDA	9/23/2021	9/23/2021
	Área de Segurança Contra Incêndio (DESEG e DIVIS)	CONCLUÍDA	9/24/2021	9/24/2021
	Área de Ensino	CONCLUÍDA	9/25/2021	9/27/2021
	Área da Corregedoria	CONCLUÍDA	9/26/2021	9/27/2021
	Área de Logística	CONCLUÍDA	9/28/2021	9/28/2021
Manutenção e customização ainda durante a execução do Projeto	Área Recursos Humanos	CONCLUÍDA	9/21/2021	9/15/2022
	Área Operacional (COMOP)	CONCLUÍDA	9/22/2021	9/16/2022
	Área de Operações	CONCLUÍDA	9/23/2021	9/19/2022
	Área de Saúde	CONCLUÍDA	9/24/2021	9/20/2022
	Área de Segurança Contra Incêndio (DESEG e DIVIS)	CONCLUÍDA	9/25/2021	9/21/2022
	Área de Ensino	CONCLUÍDA	9/28/2021	9/22/2022
	Área da Corregedoria	CONCLUÍDA	9/28/2021	9/23/2022
	Área de Logística	CONCLUÍDA	9/29/2021	9/23/2022

ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(12/6/2022)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Criação de Planos de Emergência para todo o DF

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.02 Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF
SETOR RESPONSÁVEL	COGER
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb DAVID
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejamento e trabalhos preliminares por parte de cada GBM	Planejamento e trabalhos preliminares por parte de cada GBM	CONCLUÍDA	1/10/2021	4/13/2021
Apresentação Cronograma de Trabalho	Apresentação Cronograma de Trabalho	CONCLUÍDA	4/18/2021	5/7/2021
Capacitação e Treinamento das Equipes	Capacitação e Treinamento das Equipes	CONCLUÍDA	5/16/2021	5/27/2021
Início da Operação	Início da Operação	CONCLUÍDA	6/13/2021	12/9/2021

ADESÃO À METODOLOGIA

</

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/01/2023

Conforme confirmado pelo Ten Rogério do GPCIV em 16/01/2023, foi realizado um vasto estudo com a participação de todos os GBMs para mapear as áreas de risco do DF. Cada GBM ficou responsável pela identificação em sua área de atuação e foi elaborado um relatório final da missão, o qual está centralizado no GPCIV.

Com a identificação de riscos do DF já realizada, o próximo passo será de monitoramento das principais áreas de risco do CBMDF e realizar atividades de prevenção como: realização de simulados, palestras ao público civil sobre o tema, entre outros.



100.00%

PROJETO: **CONCLUÍDO**
Criação do Instituto de Ensino Superior

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	DIREN
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb CÉSAR SILVA
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Publicação do DODF certificando o CBMDF como instituição de ensino superior	Credenciamento da ESCFD - Escola Superior de Ciência do Fogo e dos Desastres. Portaria MEC n.º 700/2024. DOU 144 29/07/2024 p.39.	CONCLUÍDA	7/29/2024	7/29/2024
	Parecer CNE/CES n.º 113/2024 Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.	CONCLUÍDA	7/29/2024	7/29/2024

ADESÃO À METODOLOGIA					
 20.00% (5/2/2024)	ITEM	STATUS		ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓		Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗		PLASE publicado	—
	Custo estimado	✗		Reports atualizados	✗
✓ SIM ✗ NÃO — NÃO SE APLICA ! NÃO APURADO					

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Criação de Instituto de Ensino Superior, por meio de sua publicação na lista de projetos estratégicos no BG 195,/2020. O projeto está relacionado à iniciativa 08.02 - Capacitar os bombeiros militares nos temas estratégicos.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Cel. QOBM/Comb. Célio Wilson Rodrigues, nomeado por meio do BG 195, de 16 de outubro de 2020.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 195/2020, conforme adesão à metodologia. O projeto não possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se atrasado, pois não possui reports. Este projeto não encontra-se mais com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: 0 % das atividades foram concluídas neste projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: o projeto necessita de reformulação da EAP, com definição de novo cronograma, e designação de novo Gerente.

Status do projeto: atrasado.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Criação do Sistema de Pesquisa e Treinamento em Prevenção, Combate e Investigação de Incêndio

OBJETIVO ESTRATÉGICO	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	10.01 Realizar pesquisas na área operacional BM
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Compl Cajaty Barbosa Braga
PROCESSO SEI	00053-00030380/2018-83

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Estabelecimento de requisitos técnicos do sistema de gás e fumaça	Estabelecimento de requisitos técnicos do sistema de gás e fumaça	CONCLUÍDA	5/8/2018	9/7/2018
Estabelecimento de requisitos técnicos do sistema de monitoramento com câmeras e de som	Estabelecimento de requisitos técnicos do sistema de monitoramento com câmeras e de som	CONCLUÍDA	5/8/2018	9/7/2018
Estabelecimento de requisitos técnicos do sistema de prevenção contra incêndio	Estabelecimento de requisitos técnicos do sistema de prevenção contra incêndio	CONCLUÍDA	5/8/2018	9/7/2018
Estabelecimento de requisitos técnicos da estrutura física	Estabelecimento de requisitos técnicos da estrutura física	CONCLUÍDA	6/5/2018	6/5/2018
Inclusão da estrutura física do sistema de pesquisa e treinamento no projeto do CETOP	Inclusão da estrutura física do sistema de pesquisa e treinamento no projeto do CETOP	CONCLUÍDA	2/4/2019	2/22/2019

ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (11/27/2020)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/04/2021

1. O projeto deixou de constar da lista de projetos estratégicos por meio do BG 056/21.
2. O último report foi em 16/09/2019.
3. O projeto passou ao status CANCELADO de acordo com as informações do item 1.



0.00%

PROJETO:

ATRASADO

Criar sistema de treinamento operacional para as unidades multiemprego

OBJETIVO ESTRATÉGICO	08. Capacitar e gerir por competências.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	08.03 Atualizar a capacitação continuada operacional com base nas estatística e gestão de riscos
SETOR RESPONSÁVEL	CETOP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Lamartine Nogueira Passarinho
PROCESSO SEI	

ADESÃO À METODOLOGIA				
 20.00% (5/2/2024)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✗	Reports atualizados	✗
✓ SIM ✗ NÃO — NÃO SE APLICA ! NÃO APURADO				

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O projeto Criar sistema de treinamento operacional para as unidades multiemprego não chegou a ter Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado.
DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Comb. Estevão Lamartine Nogueira Passarinho, contudo sua nomeação não foi encontrada.
DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto não chegou a ser definido e estruturado. Contudo conseguiu-se levantar que palestras sobre o tema foram ministradas.
REPORT DO GERENTE: Nenhum report foi registrado pelo gerente.
ANÁLISE DO SUPERVISOR: Por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em atraso.
STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontrasse com status EM ATRASO.



0.00%

PROJETO:**CANCELADO****Customização do sistema eletrônico de saúde****OBJETIVO ESTRATÉGICO**

09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

09.03 Identificar, mapear, melhorar e informatizar os processos do sistema de saúde estabelecendo o foco no atendimento célere e de qualidade ao Bombeiro-Militar e seus dependentes

SETOR RESPONSÁVEL

EMG

GERENTE RESPONSÁVEL

2ºSGT QBMG-1 HUGO SILVA

PROCESSO SEI**ADESÃO À METODOLOGIA**

16.67%

(4/14/2021)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
Existe EAP	✗	PLASE publicado	✗
Custo estimado	✗	Reports atualizados	✗



SIM



NÃO



NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

21/06/2021

Projeto "Customização do sistema eletrônico de saúde" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2021 e permaneceu assim no BG 228/20_entrega 21, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21

1. Supervisor TC Luís Cláudio
2. Gerente: 2º SGT QBMG 1 HUGO DE SOUSA SILVA JÚNIOR
3. Não tem TAP aprovado, nem nunca foi planejado o projeto.
4. Não há EAP no GPWeb.
5. Projeto a iniciar, nunca houve report.
6. Nunca houve report, só tem o nome do projeto .

7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.

8. Status do projeto: CANCELADO

9. O projeto está relacionado à iniciativa 9.1 do PLANES

Cancelado, perdeu o sua temporalidade devido a não intervenção do gerente.

REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução 0% e retirado do PLANES no BG 56.



0.00%

PROJETO:**CANCELADO****Definição de Sistema de Monitoramento 4D das Viaturas Operacionais**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	07.03 Modernizar e integrar os sistemas informatizados de atendimento e despacho operacional
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl CEZAR
PROCESSO SEI	

ADESÃO À METODOLOGIA



50.00%
(4/19/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✗
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗

✓
SIM

✗
NÃO

—
NÃO SE APLICA

!
NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 146/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Compl. Cezar com sua nomeação publicada em BG n.º 146/2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido publicado, o referido projeto foi CANCELADO antes de sua definição e estruturação. Teve seu cancelamento publicado em documento S.E.I. n.º 00053-00121262/2020-06 e deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.

REPORT DO GERENTE: Nada a informar.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O referido projeto poderá, futuramente, ser incorporado como subprojeto do projeto "Implementar o sistema de comunicação digital/crítica (Rádio Digital)" por ter ações atreladas aos produtos derivados da implantação do mesmo.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.



49.86%

PROJETO:**ATRASADO****Denominar "Cidade Bombeiro" a área destinada ao complexo da ABMIL**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/RRm Rosa Eduardo
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Abertura do processo SEI	Abertura do processo SEI	CONCLUÍDA	6/25/2021	6/24/2022
Estudo e elaboração da minuta preliminar do projeto de lei	Estudo e elaboração da minuta preliminar do projeto de lei	CONCLUÍDA	6/25/2022	3/31/2023
Encaminhamento da Minuta à Comissão de Assuntos Fundiários da CLDF	Encaminhamento da Minuta à Comissão de Assuntos Fundiários da CLDF	CONCLUÍDA	4/2/2023	5/2/2023
Aprovação pela CLDF	Aprovação pela CLDF	ATRASADA	5/2/2023	6/28/2023
Promulgação da Lei em DODF	Promulgação da Lei em DODF	ATRASADA	7/2/2023	8/4/2023

ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (5/2/2024)	ITEM	STATUS		ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓		Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓		PLASE publicado	—
	Custo estimado	—		Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO		

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Embora o referido projeto tenha sido inserido no PLANES 2017-2024 por meio de publicação em BG n.º 195/2020 e foram desenvolvida etapas, atividades ou reports no GPWEB.

DADOS DO GERENTE ATUAL: O atual gerente do projeto é o CEL QOBM/RRm. Osiel Rosa Eduardo com sua nomeação publicado em BG n.º 195/2020.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto inicialmente não havia sido desenvolvido no GPWEB, contudo sua EAP sofreu atualizações e andamentos.

REPORT DO GERENTE: O gerente nomeado fez seu ultimo registro em 11/01/2023.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: O referido projeto estratégico se apresenta com seu status ATRASADO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Divulgar Ostensivamente o Plano Estratégico aos Bombeiros Militares

OBJETIVO ESTRATÉGICO	04. Consolidar a governança corporativa.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	04.04 Estreitar e aprimorar os mecanismos de comunicação com o cidadão e com o público interno
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	
PROCESSO SEI	00053-00033751/201/-89

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Divulgação do PLANES em Boletim Geral	Publicação do PLANES no Boletim Geral	CONCLUÍDA	4/23/2018	4/27/2018
	Publicação dos Projetos Estratégicos no Boletim Geral	CONCLUÍDA	4/28/2018	5/3/2018
	Publicação dos PLASES no Boletim Geral	CONCLUÍDA	5/4/2018	5/14/2018
Divulgação do PLANES em meio eletrônico	Divulgar o PLANES no site do CBMDF	CONCLUÍDA	4/27/2018	5/4/2018
	Divulgar o PLANES na página do CBMDF no Facebook	CONCLUÍDA	5/5/2018	5/25/2018
	Produzir vídeo-aulas sobre o uso das ferramentas de gestão da estratégia	CONCLUÍDA	5/25/2018	6/4/2018
	Divulgar no site do CBMDF as vídeo-aulas sobre o uso das ferramentas de gestão estratégica	CONCLUÍDA	6/5/2018	6/7/2018
Divulgação do PLANES nos cursos da Corporação	Divulgação da PLANES no CAO adm	CONCLUÍDA	6/5/2018	6/21/2018
	Divulgação do PLANES no CHO	CONCLUÍDA	6/22/2018	6/29/2018
	Divulgação do PLANES no CAEO	CONCLUÍDA	6/30/2018	7/9/2018
	Divulgação do PLANES no CFO	CONCLUÍDA	7/10/2018	7/17/2018
	Divulgação do PLANES no CPO	CONCLUÍDA	5/2/2022	5/2/2022
Divulgação do PLANES na ABA Governança e Gestão do site do CBMDF	Produzir a estrutura da ABA Governança e Gestão	CONCLUÍDA	4/22/2021	5/10/2021
	Enviar para a DTIC a estrutura da ABA Governança e Gestão	CONCLUÍDA	5/3/2021	5/7/2021
	Publicar no SITE a estrutura da ABA Governança e Gestão	CONCLUÍDA	5/3/2021	5/31/2021
	Fazer upload de documentos na estrutura da ABA Governança e Gestão	CONCLUÍDA	7/1/2021	7/13/2021
Realização de palestras a respeito das boas práticas previstas no PLANES 2017-2024	Boas Práticas de Gestão de Riscos no CBMDF - Palestra CGDF	CONCLUÍDA	5/3/2021	5/31/2021
	Gestão de Riscos Corporativos - 1º Simpósio de Prevenção à Fraude e à Corrupção - SSPDF	CONCLUÍDA	7/5/2021	8/31/2021
	Boas práticas de gestão de riscos implementadas no Corpo de Bombeiros Militar - Fundação Hemocentro	CONCLUÍDA	7/16/2021	8/18/2021
	Webinar de Boas Práticas sobre Empreendedorismo Social e Inovação da LIGABOM - Palestra 1 - CBMDF	CONCLUÍDA	1/31/2022	2/21/2022



ADESÃO À METODOLOGIA



100.00%
(5/2/2022)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2022

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: PLASE publicado no BG 103/2018, O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 084/18.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC Noble.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Projeto concluído por meio do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação da Lista de Projetos estratégicos do BG-195-16 de outubro de 2020.

REPORT DO GERENTE: O referido projeto possui report atualizado em 15/02/2022 pelo supervisor do projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: EAP totalmente concluída, execução de 100%.

STATUS: Em 02/05/2022 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO tendo em vista cumprimento total de sua EAP.



58.57%

PROJETO:**ATRASADO****Estabelecer padrão a ser utilizado como referência em parâmetros internacionais**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas
SETOR RESPONSÁVEL	COMOP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Bernardi de Barros
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Estabelecer padrão de trabalho da equipe de projeto	Estabelecer padrão de trabalho da equipe de projeto	ATRASADA	4/23/2018	5/11/2018
Estabelecer padrão para investigação de incêndio	Analisar a viabilidade de aplicação	ATRASADA	5/14/2018	5/25/2018
	Selecionar fontes de dados e informações (internacional, nacional ou local)	ATRASADA	5/14/2018	5/25/2018
	Publicar em BG o padrão	ATRASADA	5/28/2018	6/8/2018
	Validar no Alto Comando a proposta	ATRASADA	5/28/2018	6/8/2018
Estabelecer padrão para as atividades de combate a incêndio urbano	Analisar a viabilidade de aplicação	CONCLUÍDA	5/14/2018	5/25/2018
	Selecionar fontes de dados e informações relacionados à equipamentos, EPI's, técnicas e agentes extintores (internacional, nacional ou local)	CONCLUÍDA	5/14/2018	5/25/2018
	Ampliar a doutrina por meio de instruções de uso de espuma e água nas atividades de combate a incêndio urbano	CONCLUÍDA	5/28/2018	6/8/2018
	Propor ações logísticas de pesquisa para compra e distribuição de EPI's e demais equipamentos de Combate a Incêndio de Urbano	CONCLUÍDA	5/28/2018	6/8/2018
Estabelece padrão para as atividades de combate a incêndio florestal	Analisar a viabilidade de aplicação	ATRASADA	5/14/2018	5/25/2018
	Selecionar fontes de dados e informações (internacional, nacional ou local)	ATRASADA	5/14/2018	5/25/2018
	Publicar em BG o padrão	ATRASADA	5/28/2018	6/8/2018
	Validar no Alto Comando a proposta	ATRASADA	5/28/2018	6/8/2018
Estabelecer padrão para o serviço de análise de projeto	Analisar a viabilidade de aplicação	CONCLUÍDA	5/14/2018	5/25/2018
	Selecionar fontes de dados e informações (internacional, nacional ou local)	CONCLUÍDA	5/14/2018	5/25/2018
	Publicar em BG o padrão	ATRASADA	5/28/2018	6/8/2018
	Validar no Alto Comando a proposta	CONCLUÍDA	5/28/2018	6/8/2018
Estabelcer padrão para o serviço de vistoria	Analisar a viabilidade de aplicação	ATRASADA	5/14/2018	5/14/2018
	Selecionar fontes de dados e informações (internacional, nacional ou local)	ATRASADA	5/14/2018	5/25/2018
	Publicar em BG o padrão	ATRASADA	5/28/2018	6/8/2018
	Validar no Alto Comando a proposta	ATRASADA	5/28/2018	6/8/2018
1. Reunião de nivelamento (DINVI)	1. Reunião de nivelamento (DINVI)	CONCLUÍDA	5/16/2018	5/18/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
2. Estabelecimento de padrão de trabalho da equipe de projeto (DINVI)	2. Estabelecimento de padrão de trabalho da equipe de projeto (DINVI)	CONCLUÍDA	5/18/2018	5/25/2018
Estabelecer padrão para o serviço de atendimento e despacho	Discutir o problema e verificar os padrões internacionais existentes	CONCLUÍDA	5/14/2018	5/21/2018
	Selecionar ou definir o padrão a ser alcançado	CONCLUÍDA	5/21/2018	6/4/2018
	Validar a proposta com a gerência do projeto	CONCLUÍDA	6/4/2018	6/8/2018
	Validar no Alto Comando a proposta	CONCLUÍDA	6/11/2018	6/15/2018
3. Estabelecimento de fontes para o padrão para o serviço de perícia de incêndio (DINVI)	3. Estabelecimento de fontes para o padrão para o serviço de perícia de incêndio (DINVI)	CONCLUÍDA	5/25/2018	6/1/2018
Estabelecer padrão para as atividades de salvamento	Analisar a viabilidade de aplicação e estabelecer os padrões na área de salvamento (terrestre e aquático)	CONCLUÍDA	5/14/2018	6/8/2018
	Reunir, discutir, estabelecer funções e selecionar fontes de dados e informações (internacional, nacional ou local) sobre salvamento	CONCLUÍDA	5/14/2018	6/8/2018
	Publicar em BG o padrão	ATRASADA	5/28/2018	6/8/2018
	Validar no Alto Comando a proposta	CONCLUÍDA	5/28/2018	6/8/2018
Selecionar fontes de dados e informações (DIVIS)	Selecionar fontes de dados e informações (DIVIS)	ATRASADA	6/1/2018	6/5/2018
4. Criação do padrão para o serviço de perícia de incêndio (DINVI)	4. Criação do padrão para o serviço de perícia de incêndio (DINVI)	CONCLUÍDA	6/1/2018	7/7/2018
Estabelecer padrão para atendimento pré-hospitalar	Selecionar fontes de dados e informações (internacional, nacional e local)	ATRASADA	5/14/2018	5/25/2018
	Analisar a viabilidade de aplicação	CONCLUÍDA	5/28/2018	6/1/2018
	Validar no Alto Comando a proposta	CONCLUÍDA	6/4/2018	6/8/2018
	Publicar em BG o padrão	ATRASADA	6/11/2018	6/22/2018
Revisar o indicador de tempo resposta	Readequar o indicador aos padrões estabelecidos	CONCLUÍDA	6/18/2018	6/22/2018
	Validar no Alto Comando a proposta	CONCLUÍDA	6/25/2018	6/29/2018
	Publicar em BG a proposta validada	CONCLUÍDA	7/2/2018	7/6/2018
5. Avaliação e validação do padrão para o serviço de perícia de incêndio (DINVI)	5. Avaliação e validação do padrão para o serviço de perícia de incêndio (DINVI)	CONCLUÍDA	7/7/2018	7/21/2018
Consolidar as publicações em um único documento	Consolidar as publicações em um único documento	ATRASADA	7/9/2018	7/13/2018
Publicar em BG proposta consolidada	Publicar em BG proposta consolidada	ATRASADA	7/16/2018	7/20/2018
Validar no Alto Comando proposta consolidada	Validar no Alto Comando proposta consolidada	ATRASADA	7/16/2018	7/20/2018
6. Chancela do padrão para o serviço de perícia de incêndio (DINVI)	6. Chancela do padrão para o serviço de perícia de incêndio (DINVI)	ATRASADA	7/21/2018	7/31/2018



ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (5/2/2024)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Estabelecer padrão a ser utilizado como referência em parâmetros internacionais teve seu Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 084/2018.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/Comb. Negrão com sua nomeação publicada em BG n.º 084/2018.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020. Contudo, está sendo resgatado com intuito de coletar mais dados que possam avançar em seus registros de execução.

REPORT DO GERENTE: Nada a informar.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em atraso. O projeto necessita de um novo gerente de projeto e carece de atualização em sua EAP.

STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontrasse com status EM ATRASO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Fazer a Aquisição de ABSLs

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's
SETOR RESPONSÁVEL	DEALF
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/RRm RASIA
PROCESSO SEI	053-0008453/2018-51

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1ª Solicitação de Aquisição de viaturas ABSL	1ª Solicitação de Aquisição de viaturas ABSL	CONCLUÍDA	8/4/2017	3/1/2018
Repasse de contrapartida - convênio 838452/2016	Repasse de contrapartida - convênio 838452/2016	CONCLUÍDA	10/23/2017	1/2/2018
2ª Solicitação de Aquisição de viaturas ABSL	2ª Solicitação de Aquisição de viaturas ABSL	CONCLUÍDA	12/29/2017	10/1/2018
Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 1	Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 1	CONCLUÍDA	3/2/2018	5/21/2018
Aquisição de viaturas ABSL - convênio 818849/2015	Aquisição de viaturas ABSL - convênio 818849/2015	CONCLUÍDA	3/5/2018	10/1/2018
Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 1	Aprovação de Emenda Parlamentar	ATRASADA	4/26/2018	4/26/2018
Aprovação de Emenda Parlamentar	Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 1	ATRASADA	4/26/2018	4/26/2018
Aquisição de viaturas ABSL - convênio 838452/2016	Aquisição de viaturas ABSL - convênio 838452/2016	CONCLUÍDA	5/9/2018	9/3/2018
Recebimento de ABSL - Convênio 818849/2015	Recebimento de ABSL - Convênio 818849/2015	CONCLUÍDA	9/3/2018	9/28/2018
Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 2	Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 2	CONCLUÍDA	10/2/2018	11/26/2018
Recebimento de ABSL - 838452/2016	Recebimento de ABSL - 838452/2016	CONCLUÍDA	1/21/2019	3/22/2019

ADESÃO À METODOLOGIA100.00%
(10/22/2020)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	⚠ NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

21/06/2021

Foram recebidas:

07 viaturas tipo ABSL adquiridas com verbas do Fundo Constitucional - FASE 1

07 viaturas tipo ABSL por meio do convênio 818849/2015 celebrado entre SSP/DF e MJ

03 viaturas tipo ABSL adquiridas com verbas do Fundo Constitucional - FASE 2

De acordo Com informação do MAJ CONTI, em 06/06/19, o projeto está finalizado com o recebimento de todas as viaturas e o pagamento efetuado.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Formação de Equipes de Alta performance para respostas a grandes emergências e Certificação para atuação Internacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
SETOR RESPONSÁVEL	COGER
GERENTE RESPONSÁVEL	
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Elaboração do Edital	Escolher membros de Comitê de Seleção	CONCLUÍDA	2/17/2022	3/3/2022
	Definir quais os pré-requisitos necessários	CONCLUÍDA	3/3/2022	3/11/2022
Publicar Edital	Publicar Edital	CONCLUÍDA	3/11/2022	3/11/2022
Elaborar lista em ordem de classificação	Elaborar lista em ordem de classificação	CONCLUÍDA	3/21/2022	5/3/2022
Publicar lista final de selecionados	Publicar lista final de selecionados	CONCLUÍDA	5/6/2022	5/6/2022

ADESÃO À METODOLOGIA

 83.33% (5/26/2022)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS					
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓					
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	!					
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓					
<table><tr><td>✓ SIM</td><td>✗ NÃO</td><td>— NÃO SE APLICA</td><td>!</td><td>NÃO APURADO</td></tr></table>					✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	!	NÃO APURADO
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	!	NÃO APURADO					

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

14/04/2021

Projeto "Formação de Equipes de Alta performance para respostas a grandes emergências" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020 e permaneceu assim no BG 228/20_entrega 20, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou a ação intitulada "Formar equipes de alta performance para respostas a grandes emergências"

1. Supervisor TC Luís Cláudio
2. Gerente: TEN CEL OBM Comb. DEUSDETE VIEIRA DE SOUZA JUNIOR
3. Não tem TAP aprovado, nem nunca foi planejado o projeto.
4. Não há EAP no GPWeb
5. Nunca houve report, só tem o nome do projeto.
6. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.

7. Status do projeto: A INICIAR
 8. O projeto está relacionado à iniciativa 1.4 do PLANES
- Projeto retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou a ação intitulada "Formar equipes de alta performance para respostas a grandes emergências".

Status: CANCELADO

REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução 0% e retirado do PLANES no BG 56, onde virou ação.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Gestão de riscos do DEALF - Tratamento dos Riscos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	04. Consolidar a governança corporativa.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	04.01 Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e implantá-lo
SETOR RESPONSÁVEL	DEALF
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm FONTENELE
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Comunicação e consulta	Publicar o termo de abertura do projeto em BG	CONCLUÍDA	7/20/2020	7/27/2020
	Enviar memorando às diretorias informando do início do projeto e seus respectivos objetivos	CONCLUÍDA	8/28/2020	8/28/2020
Enviar memorando às diretorias informando do início do projeto e seus respectivos objetivos	Memorando para a DICOA	CONCLUÍDA	8/28/2020	8/28/2020
	Memorando para a DIMAT	CONCLUÍDA	8/28/2020	8/28/2020
	Memorando para a DIOFI	CONCLUÍDA	8/28/2020	8/28/2020
Solicitação de atualização dos reports das ações de controle na ferramenta SAEWEB	Memorando para a DICOA	CONCLUÍDA	9/4/2020	9/4/2020
	Memorando para a DIMAT	CONCLUÍDA	9/4/2020	9/4/2020
	Memorando para a DIOFI	CONCLUÍDA	9/4/2020	9/4/2020
Registro e relato	Solicitação de atualização dos reports das ações de controle na ferramenta SAEWEB	CONCLUÍDA	9/4/2020	9/4/2020
Diagnóstico	Elaboração do Modelo de relatório de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle	CONCLUÍDA	9/22/2020	9/22/2020
	Diagnóstico de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle	CONCLUÍDA	9/23/2020	9/23/2020
Diagnóstico de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle	Memorando solicitando preenchimento do relatório de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle para a DICOA	CONCLUÍDA	9/23/2020	9/23/2020
	Memorando solicitando preenchimento do relatório de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle para a DIMAT	CONCLUÍDA	9/23/2020	9/23/2020
	Memorando solicitando preenchimento do relatório de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle para a DIOFI	CONCLUÍDA	9/23/2020	9/23/2020
Análise	Análise do relatório da DIMAT	CONCLUÍDA	9/28/2020	9/28/2020
	Análise do relatório da DICOA	CONCLUÍDA	9/29/2020	9/29/2020
	Análise do relatório da DIOFI	CONCLUÍDA	9/30/2020	9/30/2020
Análise e avaliação	Análise	CONCLUÍDA	9/28/2020	9/30/2020
	Avaliação	CONCLUÍDA	10/1/2020	10/5/2020
Avaliação	Avaliação das medidas necessárias para dirimir entraves relativos à execução das ações de controle ainda não implementadas pela DICOA	CONCLUÍDA	10/1/2020	10/1/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Avaliação	Avaliação das medidas necessárias para dirimir entraves relativos à execução das ações de controle ainda não implementadas pela DIOFI	CONCLUÍDA	10/2/2020	10/2/2020
	Avaliação das medidas necessárias para dirimir entraves relativos à execução das ações de controle ainda não implementadas pela DIMAT	CONCLUÍDA	10/5/2020	10/5/2020
Implementação das medidas necessárias para dirimir entraves relativos à execução das ações de controle	Implementação das medidas necessárias para a DICOA	CONCLUÍDA	10/19/2020	4/11/2023
	Implementação das medidas necessárias para a DIMAT	CONCLUÍDA	10/19/2020	4/11/2023
	Implementação das medidas necessárias para a DIOFI	CONCLUÍDA	10/19/2020	4/11/2023
Implementação	Implementação das medidas necessárias para dirimir entraves relativos à execução das ações de controle	CONCLUÍDA	10/19/2020	4/11/2023

ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(5/18/2023)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

18/05/2023

Projeto "Gestão de riscos do DEALF - Tratamento dos Riscos" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do TAP no BG 139, de 27 de julho de 2020.

1. Supervisor: TC Luís Cláudio
2. Gerente: TEN CEL RRM Fontenele
3. Aprovação de TAP publicada no BG conforme adesão à metodologia.
4. Há EAP no GPWeb.
5. Último report em 11/04/2023 que informa: Conforme deciso na Reunião Ordinária do Subcomitê de Gestão de Riscos (107780964) do Departamento de Administração Logística e Financeira - DEALF, presidida pelo Chefe do DEALF, realizada no dia 7 de MARÇO de 2023 às 14h00min no Salão Nobre do Palácio Imperador Dom Pedro II, os documentos: Matriz de Achados Riscos DEALF 2023 (110778769), Planilha 5W2H DEALF (110779533), Plano de implantação das Ações de Controle (111450838), Projeto ESCOPO, CONTEXTO, CRITERIO 2023 (111451782) foram atualizados conforme orientação contida no Memorando Nº 61/2023 - CBMDF/EMG/SEGEF(109887328).
6. Este projeto não encontra-se com acompanhamento especial pois não está na lista do Boletim Geral 048, de 10 de março de 2023.
7. Status do projeto: Concluído.
8. O projeto está relacionado à iniciativa 4.1 do PLANES.

REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto executado e já virou processo no setor, tendo o plano de ações de controle e demais artefatos revisados. O TC RRM Fontenele encontra-se desenvolvendo o papel de ponto focal da GR no DEALF, fato que tem possibilitado a continuidade dos trabalhos naquele setor mesmo com as movimentações dos oficiais combatentes.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Implantação da Gestão de Riscos na DITIC.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	04. Consolidar a governança corporativa.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	04.01 Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e implantá-lo
SETOR RESPONSÁVEL	DITIC
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Comb Silva Mendonça
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Liderança e comprometimento	Escolha do gerente do projeto de implementação da GR na DITIC	CONCLUÍDA	8/23/2021	8/24/2021
	Publicação do subcomitê da GR da DITIC	CONCLUÍDA	8/24/2021	8/27/2021
	Publicação do termo de abertura do projeto de implementação da Gestão de Riscos na DITIC	CONCLUÍDA	8/26/2021	8/27/2021
Comunicação e consulta	Assistir ao vídeo sobre os conceitos fundamentais de Gestão de Riscos ISO 31000	CONCLUÍDA	8/30/2021	9/1/2021
	Consultar o manual de metodologia de gerenciamento de projetos - BG 176, de 14/09/2018	CONCLUÍDA	8/30/2021	9/1/2021
	Consultar o Plano Estratégico Institucional ciclo 2017-2024 - BG 72, de 13/04/2017	CONCLUÍDA	8/30/2021	9/1/2021
	Consultar os vídeos da playlist projetos	CONCLUÍDA	8/30/2021	9/1/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e Critério	CONCLUÍDA	9/2/2021	9/3/2021
	Assistir ao vídeo Mapeamento de Processos	CONCLUÍDA	9/2/2021	9/3/2021
	Apresentação do Artefato de Escopo, Contexto e Critérios	CONCLUÍDA	9/3/2021	9/3/2021
Escopo, Contexto e Critério	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	9/2/2021	9/3/2021
	desenvolvimento / elaboração do contexto	CONCLUÍDA	9/3/2021	9/29/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	9/30/2021	10/6/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos da DITIC	CONCLUÍDA	10/7/2021	10/13/2021
desenvolvimento / elaboração do contexto	Orientação para elaboração do contexto	CONCLUÍDA	9/3/2021	9/3/2021
	Comunicação com as partes interessadas	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Definição do escopo	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Estrutura Organizacional	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Gestão Orçamentária-Financeira da DITIC	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Histórico e atribuições	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	instrumentos de Planejamento	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Legislação aplicada	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Partes Interessadas	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
desenvolvimento / elaboração do contexto	Plano Plurianual	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Responsabilidades	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Força de trabalho	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Achados de Auditoria	CONCLUÍDA	9/8/2021	9/13/2021
	Análise SWOT	CONCLUÍDA	9/13/2021	9/17/2021
	Competências e objetivos da DITIC	CONCLUÍDA	9/20/2021	9/21/2021
	Crerios de Riscos	CONCLUÍDA	9/22/2021	9/24/2021
	Identificação dos nveis de autoridade e responsabilidade	CONCLUÍDA	9/27/2021	9/29/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vdeo de identificao, anlise e avaliao de riscos	CONCLUÍDA	10/14/2021	10/15/2021
	Orientaes para desenvolvimento da Identificao, Anlise e Avaliao	CONCLUÍDA	10/18/2021	10/18/2021
Reviso e Consolidao da Matriz pelo gerente do Projeto	Reunio apresentao	CONCLUÍDA	10/25/2021	10/26/2021
	Reunio de validao	CONCLUÍDA	10/27/2021	10/29/2021
Processo de Avaliao de Riscos	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	10/14/2021	10/18/2021
	Identificao, Anlise e Avaliao	CONCLUÍDA	10/18/2021	10/22/2021
	Reviso e Consolidao da Matriz pelo gerente do Projeto	CONCLUÍDA	10/25/2021	10/29/2021
	Reviso pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	11/1/2021	11/3/2021
	Validao pelo Subcomitê de Gesto de Riscos da DITIC	CONCLUÍDA	11/4/2021	11/5/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir video aula sobre tratamento de riscos	CONCLUÍDA	11/8/2021	11/9/2021
tratamento dos riscos	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	11/8/2021	11/9/2021
	Elaborao da Planilha 5W2H	CONCLUÍDA	11/10/2021	11/16/2021
	Reviso pelo Supervisor do projeto	CONCLUÍDA	11/17/2021	11/19/2021
	Aprovao pelo Subcomitê de Riscos da DITIC	CONCLUÍDA	11/22/2021	11/24/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vdeo do Plano de Implantao das Aes de Controle	CONCLUÍDA	11/25/2021	11/26/2021
Plano de Implantao das Aes de Controle	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	11/25/2021	11/26/2021
	Elaborao	CONCLUÍDA	11/29/2021	12/3/2021
	Apresentao	CONCLUÍDA	12/6/2021	12/7/2021
	Reviso pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	12/8/2021	12/10/2021
	Validao pelo Subcomitê de Gesto de Riscos da DITIC	CONCLUÍDA	12/13/2021	12/14/2021
	Aprovao do Comitê de Gesto de Riscos do CBMDF	CONCLUÍDA	12/15/2021	12/17/2021
SAEWEB	Solicitar à CGDF, via auditoria, o cadastramento dos proprietrios dos riscos da DITIC para uso do SAEWEB	CONCLUÍDA	12/20/2021	12/21/2021
	Solicitar à CGDF, via auditoria, a capacitao dos proprietrios dos riscos da DITIC no uso da ferramenta SAEWEB	CONCLUÍDA	12/22/2021	12/24/2021
	Participar da capacitao para os proprietrios dos riscos da DITIC no uso da ferramenta SAEWEB, curso da CGDF.	CONCLUÍDA	12/27/2021	12/29/2021
Registro e relato	Cadastrar o Plano de Aes de Controle da DITIC no SAEWEB	CONCLUÍDA	12/30/2021	12/31/2021



ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (4/20/2022)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

20/04/2022

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Implantar a Gestão de Riscos - DITIC" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 56, de 24 de março de 2021.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP QOBM/Comb. Ramon com a nomeação publicada no BG n.º 189/2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ANDAMENTO, contudo apresenta por falta de reports atualizados por parte do gerente.

REPORT DO GERENTE: Em 21/02/2022, a gerente de projeto fez seu último report no GPWeb solicitando à CGDF o cadastramento dos proprietários dos riscos da DITIC para uso do SAEWEB.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto em estado bem avançado de execução.

STATUS: o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Implantação da Gestão de Riscos no DERHU.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	04. Consolidar a governança corporativa.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	04.01 Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e implantá-lo
SETOR RESPONSÁVEL	DERHU
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Sousa de Aguiar
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Liderança e comprometimento	Publicação do subcomitê da GR do DERHU	CONCLUÍDA	2/4/2022	2/23/2022
	Escolha do gerente do projeto de implementação da GR no DERHU	CONCLUÍDA	2/21/2022	2/23/2022
	Publicação do termo de abertura do projeto de implementação da Gestão de Riscos no DERHU	CONCLUÍDA	2/23/2022	2/28/2022
Comunicação e consulta	Assistir ao vídeo sobre os conceitos fundamentais de Gestão de Riscos ISO 31000	CONCLUÍDA	2/10/2022	2/10/2022
	Consultar o Plano Estratégico Institucional ciclo 2017-2024 - BG 72, de 13/04/2017	CONCLUÍDA	2/14/2022	2/15/2022
	Consultar o manual de metodologia de gerenciamento de projetos - BG 176, de 14/09/2018	CONCLUÍDA	2/16/2022	2/17/2022
	Consultar os vídeos da playlist projetos	CONCLUÍDA	2/18/2022	2/28/2022
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e Critério	CONCLUÍDA	3/1/2022	3/2/2022
	Assistir ao vídeo Mapeamento de Processos	CONCLUÍDA	3/3/2022	3/3/2022
	Apresentação do Artefato de Escopo, Contexto e Critérios	CONCLUÍDA	3/4/2022	3/8/2022
	Orientação para elaboração do contexto	CONCLUÍDA	3/4/2022	3/8/2022
Escopo, Contexto e Critério	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	3/1/2022	3/8/2022
	desenvolvimento / elaboração do contexto	CONCLUÍDA	3/8/2022	6/3/2022
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	6/6/2022	6/8/2022
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DERHU	CONCLUÍDA	6/9/2022	6/13/2022
desenvolvimento / elaboração do contexto	Competências e objetivos do DERHU	CONCLUÍDA	3/8/2022	3/10/2022
	Histórico e atribuições	CONCLUÍDA	3/8/2022	3/9/2022
	instrumentos de Planejamento	CONCLUÍDA	3/10/2022	3/14/2022
	Plano Plurianual	CONCLUÍDA	3/14/2022	3/16/2022
	Definição do escopo	CONCLUÍDA	3/17/2022	3/24/2022
	Estrutura Organizacional	CONCLUÍDA	3/24/2022	3/25/2022
	Competências e objetivos do DERHU	CONCLUÍDA	3/29/2022	4/1/2022
	Gestão Orçamentária-Financeira do DERHU	CONCLUÍDA	4/7/2022	4/13/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
desenvolvimento / elaboração do contexto	Força de trabalho	CONCLUÍDA	4/14/2022	4/26/2022
	Partes Interessadas (DERHU)	CONCLUÍDA	4/26/2022	4/27/2022
	Comunicação com as partes interessadas (DERHU)	CONCLUÍDA	4/27/2022	4/28/2022
	Achados de Auditoria	CONCLUÍDA	4/29/2022	5/12/2022
	Mapeamento dos macroprocessos	CONCLUÍDA	5/16/2022	5/27/2022
	Análise SWOT	CONCLUÍDA	5/20/2022	5/26/2022
	Legislação aplicada	CONCLUÍDA	5/25/2022	5/25/2022
	Níveis / Critérios de Riscos	CONCLUÍDA	5/27/2022	5/30/2022
	Identificação dos níveis de autoridade e responsabilidade	CONCLUÍDA	5/31/2022	6/3/2022
Força de trabalho	DIGEP	CONCLUÍDA	4/14/2022	4/22/2022
	DISAU	CONCLUÍDA	4/14/2022	4/22/2022
	DINAP	CONCLUÍDA	4/26/2022	4/26/2022
Mapeamento dos macroprocessos	DIGEP	CONCLUÍDA	5/16/2022	5/27/2022
	DINAP	CONCLUÍDA	5/16/2022	5/27/2022
	DISAU (PODON, POMED, CEABM, CECAP)	CONCLUÍDA	5/16/2022	5/27/2022
Análise SWOT	DIGEP	CONCLUÍDA	5/20/2022	5/26/2022
	DINAP	CONCLUÍDA	5/20/2022	5/26/2022
	DISAU	CONCLUÍDA	5/20/2022	5/26/2022
Legislação aplicada	DIGEP	CONCLUÍDA	5/25/2022	5/25/2022
	DINAP	CONCLUÍDA	5/25/2022	5/25/2022
	DISAU	CONCLUÍDA	5/25/2022	5/25/2022
Processo de Avaliação de Riscos	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	6/14/2022	6/21/2022
	Identificação, Análise e Avaliação	CONCLUÍDA	6/22/2022	7/22/2022
	Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	CONCLUÍDA	7/13/2022	8/5/2022
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DERHU	CONCLUÍDA	8/2/2022	8/8/2022
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	8/8/2022	8/9/2022
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo de identificação, análise e avaliação de riscos	CONCLUÍDA	6/14/2022	6/17/2022
	Orientações para desenvolvimentos da Identificação, Análise e Avaliação	CONCLUÍDA	6/16/2022	6/21/2022
Identificação, Análise e Avaliação	DIGEP	CONCLUÍDA	6/22/2022	7/12/2022
	DINAP	CONCLUÍDA	6/22/2022	7/22/2022
	DISAU	CONCLUÍDA	6/22/2022	7/12/2022
Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	Reunião apresentação	CONCLUÍDA	7/13/2022	7/19/2022
	Reunião de validação	CONCLUÍDA	7/20/2022	8/5/2022
tratamento dos riscos	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	8/5/2022	8/10/2022
	DINAP	CONCLUÍDA	8/11/2022	8/26/2022
	DIGEP	CONCLUÍDA	8/11/2022	8/26/2022
	DISAU	CONCLUÍDA	8/11/2022	8/26/2022
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	8/29/2022	8/30/2022
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DERHU	CONCLUÍDA	8/31/2022	9/2/2022
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo tratamento de riscos	CONCLUÍDA	8/5/2022	8/8/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Nivelamento de conhecimentos	Orientações para desenvolvimento da fase de tratamento dos riscos	CONCLUÍDA	8/9/2022	8/10/2022
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo do Plano de Implantação das Ações de Controle	CONCLUÍDA	9/5/2022	9/6/2022
	Orientações para desenvolvimento da fase de implantação das ações de controle	CONCLUÍDA	9/6/2022	9/12/2022
Plano de Implantação das Ações de Controle	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	9/5/2022	9/12/2022
	Elaboração	CONCLUÍDA	9/13/2022	9/28/2022
	Apresentação	CONCLUÍDA	9/28/2022	9/28/2022
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	9/29/2022	10/5/2022
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DERHU	CONCLUÍDA	10/6/2022	12/6/2022
	Aprovação do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF	CONCLUÍDA	10/13/2022	12/7/2022
Elaboração	DIGEP	CONCLUÍDA	9/13/2022	9/28/2022
	DINAP	CONCLUÍDA	9/13/2022	9/28/2022
	DISAU	CONCLUÍDA	9/13/2022	9/28/2022
SAEWEB	Solicitar à CGDF, via auditoria, o cadastramento dos proprietários dos riscos do DERHU para uso do SAEWEB	CONCLUÍDA	10/20/2022	11/18/2022
	Solicitar à CGDF, via auditoria, a capacitação dos proprietários dos riscos do DERHU no uso da ferramenta SAEWEB	CONCLUÍDA	11/10/2022	12/1/2022
Registro e relato	Registro e relato	CONCLUÍDA	12/14/2022	12/28/2022

ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(1/3/2023)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/01/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Implantação da Gestão de Riscos no DERHU. inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP como item 8 e anexo 4 do BG 042 de 3 de março de 2022, e continuou na categoria PLANES no BG n.º 111/2022. O projeto está relacionado à iniciativa 04.01 Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e implantá-lo. Este projeto foi publicado na lista de projetos estratégicos do último BG, o BG n.º 111/2022 estando em acompanhamento especial.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TEN CEL Sousa de Aguiar, nomeada por meio do BG n.º 111/2022

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação de TAP publicada no item 8 e anexo 4 do BG 042 de 3 de março de 2022, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se em atraso conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG n.º 111/2022.

REPORT DO SUPERVISOR: Último Report do gerente em 05/01/2022: Informa Todos os proprietários dos riscos do DERHU já encontram-se cadastrados e capacitados para o uso do SAEWEB.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Todas as etapas inclusive a última fase de capacitação e cadastro de militares no SAEWEB para início do registro e relato e conclusão do projeto.

Status do projeto: concluído.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Implantação da Gestão de Riscos no DESEG.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.03 Desenvolver a gestão de riscos operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	DESEG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb ROBSON MACHADO
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Liderança e comprometimento	Publicação do subcomitê da GR do DESEG	CONCLUÍDA	3/8/2021	3/12/2021
	Escolha do gerente do projeto de implementação da GR no DESEG	CONCLUÍDA	3/15/2021	3/16/2021
	Publicação do termo de abertura do projeto de implementação da Gestão de Riscos no DESEG	CONCLUÍDA	3/15/2021	3/16/2021
Comunicação e consulta	Assistir ao vídeo sobre os conceitos fundamentais de Gestão de Riscos ISO 31000	CONCLUÍDA	3/17/2021	3/17/2021
	Consultar o Plano Estratégico Institucional ciclo 2017-2024 - BG 72, de 13/04/2017	CONCLUÍDA	3/18/2021	3/19/2021
	Consultar o manual de metodologia de gerenciamento de projetos - BG 176, de 14/09/2018	CONCLUÍDA	3/19/2021	3/19/2021
	Consultar os vídeos da playlist projetos	CONCLUÍDA	3/19/2021	3/30/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e Critério	CONCLUÍDA	4/4/2021	4/5/2021
	Assistir ao vídeo Mapeamento de Processos	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/5/2021
Escopo, Contexto e Critério	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	4/4/2021	4/5/2021
	desenvolvimento / elaboração do contexto	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/23/2021
	Orientação para elaboração do contexto	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/5/2021
	Estrutura Organizacional	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Identificação dos níveis de autoridade e responsabilidade	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	4/20/2021	4/24/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DESEG	CONCLUÍDA	4/24/2021	4/25/2021
Partes Interessadas	DIEAP	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
Comunicação com as partes interessadas	DIEAP	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
Força de trabalho	DIEAP	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
desenvolvimento / elaboração do contexto	Achados de Auditoria	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/19/2021
	Definição do escopo	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/13/2021
	Histórico e atribuições	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/13/2021
	instrumentos de Planejamento	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/12/2021
	Legislação aplicada	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/13/2021
	Responsabilidades	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/13/2021
	Comunicação com as partes interessadas	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Força de trabalho	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Gestão Orçamentária-Financeira do DESEG	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Partes Interessadas	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Plano Plurianual	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Análise SWOT	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
	Competências e objetivos do DESEG	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/23/2021
	Critérios de Riscos	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
Análise SWOT	DIEAP	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo de identificação, análise e avaliação de riscos	CONCLUÍDA	4/26/2021	4/26/2021
Identificação, Análise e Avaliação	DIEAP	CONCLUÍDA	4/27/2021	5/14/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	4/27/2021	5/14/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	4/27/2021	5/14/2021
Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	Reunião apresentação	CONCLUÍDA	5/15/2021	5/18/2021
	Reunião de validação	CONCLUÍDA	5/18/2021	5/21/2021
Processo de Avaliação de Riscos	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	4/26/2021	4/26/2021
	Identificação, Análise e Avaliação	CONCLUÍDA	4/27/2021	5/14/2021
	Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	CONCLUÍDA	5/15/2021	5/21/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	5/22/2021	5/26/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DESEG	CONCLUÍDA	5/27/2021	5/31/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo tratamento de riscos	CONCLUÍDA	6/1/2021	6/1/2021
tratamento dos riscos	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	6/1/2021	6/1/2021
	DIEAP	CONCLUÍDA	6/2/2021	6/10/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	6/2/2021	6/10/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	6/2/2021	6/10/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	6/11/2021	6/11/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DESEG	CONCLUÍDA	6/12/2021	6/14/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo do Plano de Implantação das Ações de Controle	CONCLUÍDA	6/13/2021	6/14/2021
Plano de Implantação das Ações de Controle	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	6/13/2021	6/14/2021
	Elaboração	CONCLUÍDA	6/14/2021	6/29/2021
	Apresentação	CONCLUÍDA	6/29/2021	6/29/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	6/30/2021	7/1/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DESEG	CONCLUÍDA	7/2/2021	7/5/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Plano de Implantação das Ações de Controle	Aprovação do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF	CONCLUÍDA	7/5/2021	7/9/2021
SAEWEB	Enviar à CGDF, via auditoria, o Plano de Ações do DESEG para cadastramento no SAEWEB	CONCLUÍDA	7/10/2021	7/14/2021
	Solicitar à CGDF, via auditoria, o cadastramento dos proprietários dos riscos do DESEG para uso do SAEWEB	CONCLUÍDA	7/10/2021	7/23/2021
	Solicitar à CGDF, via auditoria, a capacitação dos proprietários dos riscos do DESEG no uso da ferramenta SAEWEB	CONCLUÍDA	7/15/2021	7/28/2021
Registro e relato	Registro e relato	CONCLUÍDA	7/28/2021	8/6/2021

ADESÃO À METODOLOGIA



100.00%

(8/11/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	✓
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: "Implantação da Gestão de Riscos no DESEG." inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP no BG 052, de 18 de março de 2021, com entrega para 2021 e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto Implantar a Gestão de Riscos - DESEG". Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.O e está relacionado à iniciativa 2.4 do PLANES.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Cel. QOBM/Comb. ROBSON DELFINO MACHADO, matr. 1399994, Diretor de Investigação de Incêndio, conforme Boletim Geral 130, de 13 de julho de 2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Projeto concluído, teve seu TAP aprovado no BG BG 052, conforme adesão à metodologia. Existe a EAP no GPWeb e demais artefatos como cronograma e detalhes do projeto. Houve substituição do Ten-Cel. QOBM/Comb. CÉLIO WILSON RODRIGUES, matr. 1399992 pelo gerente atual no Boletim Geral 130, de 13 de julho de 2021.

REPORT DO GERENTE: Último report em 10/08/2021 que informa que foram lançados no SAEWEB os controles e demais elementos constantes do Plano de Implantação das Ações de Controle do DESEG.

REPORT DA SUPERVISÃO: O projeto está completamente concluído e dentro do prazo planejado tendo recebido todo o suporte do supervisor.

STATUS DO PROJETO: CONCLUÍDO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Implantação do Programa de Integridade

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
SETOR RESPONSÁVEL	CTROL
GERENTE RESPONSÁVEL	
PROCESSO SEI	00053-00002529/2022-11

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Liderança e comprometimento	Publicação do Grupo de Trabalho para implantação do Programa de Integridade	CONCLUÍDA	3/14/2022	4/1/2022
	Escolha do gerente do projeto de implementação do Programa de Integridade do CBMDF	CONCLUÍDA	4/28/2022	6/21/2022
	Publicação do projeto de implementação do Programa de Integridade Pública do CBMDF	CONCLUÍDA	5/31/2022	6/20/2022
Comunicação e consulta	Assistir ao vídeo sobre os conceitos fundamentais de Gestão de Riscos ISO 31000	CONCLUÍDA	4/10/2022	4/15/2022
	Consultar o Plano Estratégico Institucional ciclo 2017-2024 - BG 72, de 13/04/2017	CONCLUÍDA	4/14/2022	4/22/2022
	Consultar o manual de metodologia de gerenciamento de projetos - BG 176, de 14/09/2018	CONCLUÍDA	4/16/2022	4/22/2022
	Consultar os vídeos da playlist projetos	CONCLUÍDA	4/18/2022	4/28/2022
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e Critério	CONCLUÍDA	4/29/2022	4/30/2022
	Assistir ao vídeo Mapeamento de Processos	CONCLUÍDA	5/1/2022	5/2/2022
	Apresentação do Artefato de Escopo, Contexto e Critérios	CONCLUÍDA	5/2/2022	5/6/2022
	Orientação para elaboração do contexto	CONCLUÍDA	5/2/2022	5/6/2022
Escopo, Contexto e Critério	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	4/29/2022	5/6/2022
	desenvolvimento / elaboração do contexto	CONCLUÍDA	5/6/2022	11/14/2022
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	8/4/2022	8/6/2022
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DERHU	CONCLUÍDA	8/7/2022	8/11/2022
desenvolvimento / elaboração do contexto	1.1 Introdução (Competências e legislação aplicada ao CBMDF)	CONCLUÍDA	5/6/2022	5/8/2022
	1.1 Introdução (Histórico e atribuições)	CONCLUÍDA	5/6/2022	5/7/2022
	1.2 Entendendo o contexto do CBMDF (valores)	CONCLUÍDA	5/8/2022	5/12/2022
	1.2 Entendendo o contexto do CBMDF (Política de Integridade: princípios, diretrizes e objetivos)	CONCLUÍDA	5/12/2022	5/14/2022
	1.3 - Elementos da Organização Relacionados à integridade	CONCLUÍDA	5/15/2022	5/22/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
desenvolvimento / elaboração do contexto	Setor responsável pelo Programa de Integridade	CONCLUÍDA	5/22/2022	5/23/2022
	Auditoria Interna/Controle Interno	CONCLUÍDA	5/27/2022	5/30/2022
	Gestão de Riscos (Estruturação e conceitos)	CONCLUÍDA	6/5/2022	6/11/2022
	Comissão de Ética	CONCLUÍDA	6/24/2022	6/25/2022
	Código de Conduta /Ética do CBMDF/GDF:	CONCLUÍDA	6/25/2022	6/28/2022
	Corregedoria (Condução de procedimentos de apuração de desvios)	CONCLUÍDA	6/27/2022	7/10/2022
	Departamento de Recursos Humanos - DERHU	CONCLUÍDA	6/28/2022	6/28/2022
	Departamento de segurança contra incêndio - DESEG	CONCLUÍDA	6/29/2022	7/6/2022
	Departamento de Administração Logística e Financeira - DEALF	CONCLUÍDA	6/30/2022	7/6/2022
	Comando Operacional - COMOP	CONCLUÍDA	7/4/2022	7/8/2022
	Ouvidoria (Canal de Denúncias/Manifestações):	CONCLUÍDA	7/5/2022	7/11/2022
	1.4 - Capacitação para temas de Ética/Integridade	CONCLUÍDA	7/6/2022	7/12/2022
	1.5 - Plano de Comunicação	CONCLUÍDA	7/7/2022	7/13/2022
	1.6 - Monitoramento do Programa de Integridade	CONCLUÍDA	7/8/2022	7/14/2022
	Análise SWOT	CONCLUÍDA	7/11/2022	7/24/2022
	Mapeamento dos macroprocessos	CONCLUÍDA	7/14/2022	11/14/2022
	Níveis / Critérios de Riscos	CONCLUÍDA	7/25/2022	7/28/2022
	Identificação dos níveis de autoridade e responsabilidade	CONCLUÍDA	7/29/2022	8/1/2022
Mapeamento dos macroprocessos	CTROL	CONCLUÍDA	7/14/2022	7/25/2022
	DEALF	CONCLUÍDA	7/14/2022	7/25/2022
	DERHU	CONCLUÍDA	7/14/2022	7/25/2022
	DESEG	CONCLUÍDA	7/14/2022	7/25/2022
	COMOP	CONCLUÍDA	11/14/2022	11/14/2022
Análise SWOT	COMOP	CONCLUÍDA	7/11/2022	7/15/2022
	DERHU	CONCLUÍDA	7/11/2022	7/15/2022
	CTROL	CONCLUÍDA	7/18/2022	7/22/2022
	DEALF	CONCLUÍDA	7/18/2022	7/24/2022
	DESEG	CONCLUÍDA	7/18/2022	7/24/2022
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo de identificação, análise e avaliação de riscos	CONCLUÍDA	8/12/2022	8/13/2022
	Orientações para desenvolvimento da Identificação, Análise e Avaliação	CONCLUÍDA	8/14/2022	8/19/2022
Identificação, Análise e Avaliação	Elaboração da matriz de riscos	CONCLUÍDA	8/20/2022	9/9/2022
Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	Reunião apresentação	CONCLUÍDA	9/10/2022	9/16/2022
	Reunião de validação	CONCLUÍDA	9/17/2022	9/23/2022
Processo de Avaliação de Riscos	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	8/12/2022	8/19/2022
	Identificação, Análise e Avaliação	CONCLUÍDA	8/20/2022	9/9/2022
	Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	CONCLUÍDA	9/10/2022	9/23/2022
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	9/24/2022	9/30/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo de Avaliação de Riscos	Validação pela Pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	9/30/2022	10/2/2022
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo tratamento de riscos	CONCLUÍDA	10/3/2022	10/6/2022
	Orientações para desenvolvimento da fase de tratamento dos riscos	CONCLUÍDA	10/7/2022	10/8/2022
tratamento dos riscos	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	10/3/2022	10/8/2022
	Elaboração da Planilha 5W2H	CONCLUÍDA	10/9/2022	10/24/2022
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	10/27/2022	10/28/2022
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do CTROL	CONCLUÍDA	10/29/2022	10/31/2022
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo do Plano de Implantação das Ações de Controle	CONCLUÍDA	11/3/2022	11/4/2022
	Orientações para desenvolvimento da fase de implantação das ações de controle	CONCLUÍDA	11/4/2022	11/4/2022
Elaboração do do Programa de Integridade	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	11/3/2022	11/4/2022
	Elaboração	CONCLUÍDA	11/5/2022	11/26/2022
	Apresentação	CONCLUÍDA	11/26/2022	11/26/2022
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	11/27/2022	12/3/2022
	Validação pela comissão de implantação do Programa de Integridade do CBMDF	CONCLUÍDA	12/4/2022	12/11/2022
	Aprovação do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF	CONCLUÍDA	12/11/2022	12/17/2022
SAEWEB	Solicitar à CGDF, via auditoria, o cadastramento dos proprietários dos riscos de integridade para uso do SAEWEB	CONCLUÍDA	12/18/2022	1/8/2023
	Solicitar à CGDF, via auditoria, a capacitação dos proprietários dos riscos de integridade no uso da ferramenta SAEWEB	CONCLUÍDA	1/8/2023	1/29/2023
	Cadastramento do Programa de Integridade no SAEWEB	CONCLUÍDA	1/29/2023	2/11/2023
Registro e relato	Registro e relato	CONCLUÍDA	2/11/2023	2/25/2023

ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(7/6/2023)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



06/07/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O projeto de Implantação do Programa de Integridade foi tornado público por meio do Boletim Geral nº 111, de 14 junho de 2022 - Item XX, como anexo nº 7. Tem-se também a publicação do Grupo de Trabalho para Implantação do Programa de Integridade Pública do CBMDF no Boletim Geral nº 059, de 28 de março de 2022 - Item XII, que compôs a equipe do projeto.

DADOS DO GERENTE ATUAL: a designação da TC QOBM/Comb. Carla Simone da Silva Borges, como Gerente do Projeto Estratégico do Programa de Integridade Pública do CBMDF foi tornado público por meio do Boletim Geral nº 111, de 14 junho de 2022 - Item XX, como anexo nº 7.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no Boletim Geral nº 111, de 14 junho de 2022 - Item XX, como anexo nº 7, teve o cumprimento de praticamente todas as etapas e mais recentemente a aprovação do Programa de Integridade de acordo com a Decisão de Risco 4 (DR4) o Programa de Integridade do CBMDF foi aprovado pelo Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF por meio da assinatura da ATA DA 13ª REUNIÃO REUNIÃO DO COMITÊ, ocorrida no dia 26 de outubro de 2022 às 14:00h, no Salão Nobre do Palácio Imperador D. Pedro II - QCG, cuja Ata foi tornada pública no Anexo 3, do Boletim Geral nº 221, de 2 de dezembro de 2022 - Item X. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG n.º 111/2022.

REPORT DO SUPERVISOR: Programa de Integridade do CBMDF foi aprovado pelo Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF por meio da assinatura da ATA DA 13ª REUNIÃO REUNIÃO DO COMITÊ, ocorrida no dia 26 de outubro de 2022 às 14:00h, no Salão Nobre do Palácio Imperador D. Pedro II - QCG, cuja Ata foi tornada pública no Anexo 3, do Boletim Geral nº 221, de 2 de dezembro de 2022 - Item X.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Programa de Integridade do CBMDF foi aprovado restando apenas a designação dos gerentes de riscos de integridade, capacitação e cadastramento dos mesmos no sistema SAEWEB.

Status do projeto: o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.



98.42%

PROJETO:**ATRASADO****Implantação do Sistema SCIPWEB**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio
SETOR RESPONSÁVEL	DESEG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb FEDERICO BAIGORRI
PROCESSO SEI	00053-00002583/2018-80

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Módulo de Vistoria e Análise de Projetos	Desenvolvimento do Módulo de Vistoria e Análise de Projetos no sistema DESEG WEBSCIPWEB - Testes Operacionais	CONCLUÍDA	9/15/2010	11/30/2016
Ajustar o pagamento de Taxas por meio de boleto eletrônico	acompanhar a contratação do BRB para emissão do boleto de cobrança	CANCELADA	2/2/2018	2/2/2018
	Utilização do sistema SISLANCA	ATRASADA	6/24/2020	12/30/2022
Adequação da IN 001/2016	adequar in 01/2016	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/29/2018
	Estabelecer formatos de arquivos a serem analisados	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/29/2018
	prever fluxo de andamento da consulta prévia	CONCLUÍDA	2/2/2018	3/1/2018
Elaborar material de divulgação do sistema	Elaborar folhetos explicativos	CONCLUÍDA	2/2/2018	5/31/2018
	elaborar videos explicativos	CONCLUÍDA	2/2/2018	5/31/2018
Acompanhamento e melhorias de uso do sistema	Adequação da IN 001/2016	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/29/2018
	Adequações para análise 100% Eletrônica	CONCLUÍDA	2/2/2018	10/31/2018
	Elaborar material de apoio para o publico interno e externo ao CBMDF	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/1/2018
	Elaborar material de divulgação do sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	5/31/2018
	Melhoria na interface com usuário	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/23/2018
	Acompanhar a implantação nos locais de atendimento ao público	CONCLUÍDA	6/1/2018	6/7/2018
	Aquisição de escaner de grande formato	CONCLUÍDA	6/28/2018	7/31/2018
Elaborar material de apoio para o publico interno e externo ao CBMDF	Elaborar videos explicativos com cada etapa do processo da análise	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/1/2018
	Elaborar passo a passo da análise de consulta prévia	CONCLUÍDA	2/2/2018	3/1/2018
Módulo de Consultas Prévias	Disponibilização para a Sociedade de Módulo de Consultas Prévias no sistema SCIPWEB (ACORDO)	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/29/2018
	Preparar ambiente de testes do sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/2/2018
Adequações para análise 100% Eletrônica	levantar qual recurso material mais adequado para análise eletrônica	CONCLUÍDA	2/2/2018	10/31/2018
	Levantar qual será a melhor forma de autenticação dos arquivos eletrônicos	CONCLUÍDA	2/2/2018	7/31/2018
	Realizar estudos sobre a análise em meio eletrônico	CONCLUÍDA	2/2/2018	10/31/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Adequações para análise 100% Eletrônica	Realizar estudos sobre produtividade de análise em meio eletrônico	CONCLUÍDA	2/2/2018	10/31/2018
Módulo de Análise de Projetos	Ajustar o pagamento de Taxas por meio de boleto eletrônico	ATRASADA	2/2/2018	12/30/2022
	Realizar testes no sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/28/2018
Realizar testes no sistema	reunião com analistas para checar respostas do sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/28/2018
Preparar ambiente de testes do sistema	Alinhar o sistema de testes com o sistema de produção	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/2/2018
	Solicitar a disponibilização do ambiente de testes em toda rede do GDF e não apenas na DITIC.	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/2/2018
Disponibilização para a Sociedade de Módulo de Consultas Prévia no sistema SCIPWEB (ACORDO)	Correção de erros do sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	3/30/2018
	Treinamento dos usuários externos	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/29/2018
	Treinamento dos usuarios internos	CONCLUÍDA	2/2/2018	3/30/2018
Levantar qual será a melhor forma de autenticação dos arquivos eletrônicos	verificar possibilidade de interação com SEI	CONCLUÍDA	2/2/2018	7/31/2018
contratação de instituição financeira para a geração de boletos	contratação de instituição financeira para a geração de boletos	CANCELADA	7/3/2018	9/30/2018
Módulo de Vistorias	Módulo de Vistorias Implementado	CONCLUÍDA	6/12/2019	6/12/2019
Módulo de Vistorias Implementado	Testes operacionais do sistema relativo a vistoria	CONCLUÍDA	6/12/2019	6/12/2019
Definição de estratégia de implementação por parte da vistoria	Definição de estratégia de implementação por parte da vistoria	CONCLUÍDA	6/12/2019	6/12/2019
início do uso do sistema pelos usuarios	início do uso do sistema pelos usuarios	CONCLUÍDA	6/12/2019	6/12/2019
Implementação do modulo de credenciamento da DIVIS	Implementação do modulo de credenciamento da DIVIS	CONCLUÍDA	7/21/2019	10/14/2019
Contratação empresa de suporte , atualização e correção do sistema	Contratação empresa de suporte , atualização e correção do sistema	CANCELADA	9/4/2019	12/30/2019
Módulo de análise digital de projetos de instalação contra incêndio e pânico	Definir a forma de autenticação dos pareceres de aprovação	CONCLUÍDA	4/30/2020	5/14/2020
	Desenvolver junto a ditic o módulo de análise digital no SCIP	CONCLUÍDA	5/5/2020	9/9/2020
	Verificar os requisitos junto à DIEAP para criação da análise digital	CONCLUÍDA	5/12/2020	5/20/2020
	Implantação da análise digital	CONCLUÍDA	5/20/2020	9/24/2020
	Correções de erros e melhorias do módulo de análise digital	CONCLUÍDA	11/23/2020	11/25/2020

ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (5/6/2024)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
SIM NÃO NÃO SE APLICA NÃO APURADO				

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



06/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Implantação do Sistema SCIPWEB, Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 137/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ. QOBM/Comb. Pablo Federico Baigorri com sua nomeação publicada em BG n.º 111/2022.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: o projeto se encontra em fase final de entrega.

REPORT DO GERENTE: o último reports foi realizado em 21 de novembro de 2022.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O sistema SISLANCA foi atualizado pela SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, com possibilidade de geração de mais de um lançamento no mês com o mesmo código de receita para o contribuinte. Atualmente o processo se encontra com Despacho - CBMDF/DEPCT/SECRE Ao Sr. Coronel QOBM/Comb. Diretor da DITIC, conforme 95746970.

STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontrasse com status EM ATRASO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Implantar a Gestão de Riscos - DISAU

OBJETIVO ESTRATÉGICO	04. Consolidar a governança corporativa.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	04.01 Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e implantá-lo
SETOR RESPONSÁVEL	DISAU
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb EDIMAR
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Liderança e comprometimento	Liderança e comprometimento	CONCLUÍDA	8/26/2021	8/27/2021
Comunicação e consulta	Comunicação e consulta	CONCLUÍDA	8/30/2021	9/1/2021
Escopo, Contexto e Critério	Escopo, Contexto e Critério	CONCLUÍDA	10/11/2021	10/13/2021
Processo de Avaliação de Riscos	Processo de Avaliação de Riscos	CONCLUÍDA	11/4/2021	11/5/2021
tratamento dos riscos	tratamento dos riscos	CONCLUÍDA	11/22/2021	11/24/2021
Plano de Implantação das Ações de Controle	Plano de Implantação das Ações de Controle	CONCLUÍDA	12/15/2021	12/17/2021
SAEWEB	SAEWEB	CONCLUÍDA	12/27/2021	12/29/2021
Registro e relato	Registro e relato	CONCLUÍDA	12/30/2021	12/31/2021

ADESÃO À METODOLOGIA

100.00%
(1/3/2023)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



05/01/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: "Implantar a Gestão de Riscos - DISAU" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 56, de 24 de março de 2021. O projeto está relacionado à iniciativa 04.01 Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e implantá-lo. Este projeto não foi publicado na lista de projetos estratégicos do último BG, o BG n.º 111/2022 saindo do acompanhamento especial. Porém, na verdade, foi incorporado ao projeto Implantação da Gestão de Riscos no DERHU que encontra-se no BG 111/2022.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/Comb. EDIMAR HERMOGENES DE MOURA, por meio da publicação no BG 56, de 24 de março de 2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 56, de 24 de março de 2021. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se em atraso conforme cronograma e o último report. Este projeto não foi publicado na lista de projetos estratégicos do último BG, o BG n.º 111/2022 saindo do acompanhamento especial. Porém, na verdade, foi incorporado ao projeto Implantação da Gestão de Riscos no DERHU que encontra-se no BG 111/2022.

REPORT DO SUPERVISOR: Último Report do supervisor em 02/01/2022: Executado por meio do projeto de Implantação da Gestão de Riscos no DERHU

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Por falta de recursos humanos este projeto não foi executado isoladamente conforme planejamento inicial, porém acabou sendo executado por meio do projeto de Implantação da Gestão de Riscos no DERHU no ano de 2022. Todos os proprietários de riscos da DISAU já estão capacitados e cadastrados no SAEWEB para início do registro e relato e conclusão do projeto.

Status do projeto: CONCLUÍDO.



11.24%

PROJETO:

EM ANDAMENTO

Implementação da Política e do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.04 Implementação da Política de Qualidade de Vida no Trabalho
SETOR RESPONSÁVEL	CEABM
GERENTE RESPONSÁVEL	1º TEN QOBM/Compl BARROS CAVALCANTE SILVA
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Levantamento das ações de QVT já desenvolvidas pelo CBMDF	Questionar os setores que desenvolvem ações de QVT acerca das ações desenvolvidas	CONCLUÍDA	1/8/2024	1/12/2024
	Organizar as ações desenvolvidas conforme os eixos desenvolvidos no decreto 42375	CONCLUÍDA	1/22/2024	1/26/2024
Desenvolvimento da Política de QVT	Estudo das normas e regulamentos relacionados à qualidade de vida no trabalho	ATRASADA	2/5/2024	3/15/2024
	Desenvolvimento de Minuta de Política de QVT com base nos normativos	ATRASADA	3/13/2024	4/24/2024
	Aprovação e publicação da Política de QVT pelas autoridades competentes	ATRASADA	4/25/2024	9/16/2024
Desenvolvimento do Programa de QVT	Fazer uma minuta de programa de QVT	ATRASADA	8/20/2024	9/30/2024
	Submeter a minuta de QVT ao EMG	ATRASADA	10/1/2024	11/11/2024
	Aprovação e publicação do Programa de QVT	ATRASADA	11/12/2024	12/20/2024

ADESÃO À METODOLOGIA					
 75.00% (5/2/2024)	ITEM	STATUS		ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓		Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓		PLASE publicado	—
	Custo estimado	—		Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA		 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral dentro do GPWEB em 08/05/2023. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Cap. QOBM/Compl. Julia Fagundes Queiroz Schirmer.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ATRASO por falta de reports por parte do gerente, que não efetuou nenhuma informação complementar.

REPORT DO GERENTE: O gerente atual gerente não efetuou nenhum report.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto deveria ter sido iniciado, contudo por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em atraso.

STATUS DO PROJETO: o projeto apresenta o status EM ATRASO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Implementação das boas práticas de gestão do GESPÚBLICA 250 / IMG 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO	04. Consolidar a governança corporativa.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm FERNANDES DA SILVA JÚNIOR
PROCESSO SEI	00053-00068666/2017-51

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Autoavaliação das Práticas Gerenciais GESPÚBLICA 250	Pontuação das práticas gerenciais	CONCLUÍDA	10/25/2016	10/31/2016
	Descrição das práticas gerenciais	CONCLUÍDA	3/28/2017	3/31/2017
	Validação das respostas	CONCLUÍDA	7/3/2017	12/13/2017
Autoavaliação das Práticas Gerenciais IMG 100/2021	Levantamento das respostas	CONCLUÍDA	9/10/2021	9/20/2021
	Consolidação das respostas	CONCLUÍDA	9/20/2021	10/6/2021
	Envio das respostas	CONCLUÍDA	10/5/2021	10/6/2021
Autoavaliação das Práticas Gerenciais IMG 100/2023	Criação do Comitê de Resposta	CONCLUÍDA	4/3/2023	8/21/2023
	Levantamento das respostas	CONCLUÍDA	8/28/2023	9/22/2023
	Consolidação das respostas	CONCLUÍDA	9/25/2023	10/12/2023
	Criação do Plano de Melhoria	CONCLUÍDA	10/2/2023	10/12/2023
	Envio das respostas	CONCLUÍDA	10/12/2023	10/13/2023

ADESÃO À METODOLOGIA

 66.67% (10/16/2023)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	✗
	Custo estimado	✗	Reports atualizados	✓
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



16/10/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O projeto "Implementação das boas práticas de gestão do GESPÚBLICA 250 " inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG BG 221/17 ele foi retirado do rol de projetos em execução pelo BG 084/18 entrando no status cancelado em virtude da descontinuidade do GESPÚBLICA 250. Este projeto não foi publicado na lista de projetos estratégicos do último BG, o dos Projetos Estratégicos com entregas para 2023 - BG 110, de 14-06-23 saindo do acompanhamento especial. O projeto está relacionado ao objetivo estratégico 4 Consolidar a governança corporativa do PLANES.

DADOS DO GERENTE ATUAL: a designação do TEN. CEL. RRM/PTTC Ten-Cel. RRM Luis Cláudio de Aquino Alencar, matr. 1399939 ocorreu por meio do Boletim Geral 221, de 23 de novembro de 2017, porém deverá ser republicado como concluído e o TC Wcomo gerente

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 221, de 23 de novembro de 2017, o projeto foi retirado do rol de projetos em execução pelo BG 084/18 entrando no status cancelado em virtude da descontinuidade do GESPÚBLICA 250, então este projeto foi redirecionado para atender à PORTARIA Nº 66, DE 31 DE MARÇO DE 2017 que apresenta os critérios de excelência para a governança e gestão de transferências de recursos da União, operacionalizadas por meio da Plataforma +Brasil. por meio da aplicação do Instrumento de Maturidade da Gestão - IMG 100 pontos, tendo o nome do projeto sido atualizado para "Implementação das boas práticas de gestão do GESPÚBLICA 250/IMG 100 "

A dor aqui apresentada continua sendo a necessidade constante de aperfeiçoamento da gestão pública, transparência, o controle e a participação sociais e a maximizar os resultados. O projeto possui EAP, TAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb.

REPORT DO GERENTE: O último report do gerente data de 11/10/2023 onde este informa que a Respostas enviadas, por meio da Plataforma Transferegov.br, durante reunião com a Comandante Geral. Foram seguidos rigorosamente os ritos previstos na Circular n.º 39/2023 - SEPLAD/GAB (109721933) e os documentos finais foram anexados ao presente processo, são eles: O Formulário de Avaliação da Gestão IMG 100/2023_Final_Respondido (124626435) ; A Declaração de Aplicação do IMGG 100 PONTOS/2023 (124627035); O Relatório Preliminar IMG 100/2023_transferegov.br (124627505) e o Comprovante do Status da Avaliação IMG 100 (124628719).

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto concluído .

Status do projeto: CONCLUÍDO



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO	05. Aperfeiçoar a gestão
INICIATIVA ESTRATÉGICA	05.02 Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Publicação do PLANES 2017-2024 no Boletim Geral	Publicação do PLANES 2017-2024 no Boletim Geral	CONCLUÍDA	4/1/2017	5/2/2017
Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos nos cursos de formação, especialização e preparatório para oficiais da Corporação	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CAO adm	CONCLUÍDA	7/25/2017	8/16/2018
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CHO	CONCLUÍDA	3/22/2018	4/29/2018
	Elaboração de videoaulas de Gerenciamento de Projetos	CONCLUÍDA	4/1/2018	12/10/2020
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CAEO	CONCLUÍDA	6/20/2018	4/17/2023
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CFO	CONCLUÍDA	2/3/2020	4/14/2023
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos para o CAO combatente	CONCLUÍDA	12/10/2020	9/6/2021
	Elaboração de videoaulas de Gestão de Riscos	CONCLUÍDA	2/1/2021	6/30/2021
	Elaboração de videoaula de Gestão de Processos	CONCLUÍDA	3/1/2021	3/12/2021
	Elaboração e publicação de videoaulas a respeito das boas práticas de Governança e Gestão	CONCLUÍDA	5/20/2021	12/19/2022
	Elaboração de videoaulas de Estratégia	CONCLUÍDA	6/21/2021	7/10/2021
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CPO	CONCLUÍDA	3/23/2022	3/21/2023
Implantação da Governança no CBMDF	Publicação da Portaria de Criação do Comitê Interno de Governança	CONCLUÍDA	5/1/2019	5/29/2019
	Atualizações da Portaria de Criação do Comitê Interno de Governança	CONCLUÍDA	5/28/2019	7/31/2020
	Realização das reuniões do Comitê Interno de Governança	CONCLUÍDA	2/3/2020	4/28/2023
Divulgação das boas Práticas de Governança e Gestão do site do CBMDF	Publicação das atas das reuniões de Gestão de Riscos e Governança em BG e no Site do CBMDF	CONCLUÍDA	7/5/2019	4/20/2023
	Produzir a estrutura da ABA Governança e Gestão	CONCLUÍDA	4/30/2021	5/5/2021
	Enviar para a DITIC a estrutura da ABA Governança e Gestão	CONCLUÍDA	5/6/2021	5/7/2021
	Publicar no SITE a estrutura da ABA Governança e Gestão	CONCLUÍDA	5/8/2021	5/14/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Divulgação das boas Práticas de Governança e Gestão do site do CBMDF	Fazer upload de documentos na estrutura da ABA Governança e Gestão	CONCLUÍDA	7/1/2021	7/13/2021
Realização de palestras e publicação de livro a respeito das boas práticas de governança e Gestão de Riscos	Capacitação em gerenciamento de projetos conforme as boas práticas do PMBOK para o Estado-Maior-Geral (EMG)	CONCLUÍDA	3/9/2020	3/12/2020
	Publicação de um livro institucional com boas práticas de Governança e Gestão	CONCLUÍDA	3/3/2021	7/13/2021
	Boas Práticas de Gestão de Riscos no CBMDF - Palestra CGDF	CONCLUÍDA	5/11/2021	6/9/2021
	Gestão de Riscos Corporativos - 1º Simpósio de Prevenção à Fraude e à Corrupção - SSPDF	CONCLUÍDA	7/5/2021	8/31/2021
	Boas práticas de gestão de riscos implementadas no Corpo de Bombeiros Militar - Fundação Hemocentro	CONCLUÍDA	7/16/2021	8/18/2021
	Webinar de Boas Práticas sobre Empreendedorismo Social e Inovação da LIGABOM - Palestra 1 - CBMDF	CONCLUÍDA	1/31/2022	2/21/2022
	Palestras de capacitação em BI para CBMBA	CONCLUÍDA	4/3/2023	4/6/2023
Implantação da Gestão de Riscos no CBMDF	Publicação da Política de Gestão de Riscos do CBMDF	CONCLUÍDA	6/12/2019	7/31/2019
	Publicação da portaria de Criação do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF	CONCLUÍDA	6/12/2019	7/31/2019
	Atualização da portaria de Criação do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF	CONCLUÍDA	7/9/2019	8/25/2020
	Atualização da Política de Gestão de Riscos do CBMDF	CONCLUÍDA	7/10/2019	12/10/2021
	Realização das reuniões do Comitê de Gestão de Riscos	CONCLUÍDA	9/2/2019	4/19/2023
	Implantação da GR no DEALF	CONCLUÍDA	9/12/2019	12/30/2019
	Implantação da GR no DESEG	CONCLUÍDA	3/8/2021	8/6/2021
	Implantação da GR na DITIC	CONCLUÍDA	8/23/2021	12/31/2021
	Implantação da GR no DERHU	CONCLUÍDA	2/4/2022	12/28/2022
	Implantação da GR no DEPCT	CONCLUÍDA	1/19/2023	4/19/2023

ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(5/2/2023)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



02/05/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa inserido no PLANES 2017-2024 por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 5.2) Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. RRM. PTTC Luís Cláudio da Fonseca Franco, nomeada por meio do BG 048, de 10 de março de 2023

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: Todas as atividades foram concluídas neste projeto, porém o esforço de implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa deve se tornar uma constante, assim o presente projeto se transforma em processos testados e aperfeiçoados durante a execução deste projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Para a efetiva implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa deve-se tornar uma constante a execução de processos relacionados ao aprimoramento da maturidade institucional no tema e solidificação na cultura organizacional da Corporação.

Status do projeto: concluído.



29.63%

PROJETO:**ATRASADO****Implementação do laboratório de ciência do fogo**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.04 Modernizar sistemas, equipamentos e materiais para a investigação de incêndio
SETOR RESPONSÁVEL	DINVI
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb REGINA BARCELOS ALVES
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Insumos para pesquisas na área da ciência do fogo	Publicação do termo de referência	CONCLUÍDA	7/4/2016	8/5/2016
	Licitação e contratação	CANCELADA	8/8/2016	5/31/2017
	Execução e recebimento	CONCLUÍDA	6/1/2017	8/31/2017
Insumos para instalação do cone calorímetro	Publicação do termo de referência	ATRASADA	1/1/2018	3/30/2018
	Licitação e contratação	ATRASADA	4/2/2018	8/31/2018
	Execução e recebimento	ATRASADA	9/3/2018	12/31/2018
Cone calorímetro e insumos para sua instalação	Publicação do termo de referência	ATRASADA	1/1/2018	3/30/2018
	Licitação e contratação	ATRASADA	4/2/2018	8/31/2018
	Execução e recebimento	ATRASADA	9/3/2018	12/31/2018
Contêineres marítimos para o laboratório da ciência do fogo	Publicação do termo de referência	CONCLUÍDA	1/2/2018	3/30/2018
	Licitação e contratação	ATRASADA	4/30/2018	6/29/2018
	Execução e recebimento	ATRASADA	7/2/2018	12/31/2018
Painel radiante e ensaio de ignitabilidade	Publicação do termo de referência	ATRASADA	1/1/2018	3/30/2018
	Licitação e contratação	ATRASADA	4/2/2018	8/31/2018
	Execução e recebimento	ATRASADA	9/3/2018	12/31/2018

ADESÃO À METODOLOGIA

 83.33% (5/2/2024)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	✓
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Implementação do laboratório de ciência do fogo , Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL. QOBM/Comb. Helen Ramalho de Oliveira, contudo sua nomeação não foi encontrada.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontra-se em atraso conforme cronograma.

REPORT DO GERENTE: o último reports foi realizado em 31/08/2017, onde foi informado que o balizamento de preços está sendo atualizado para início da nova licitação.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto deveria foi iniciado, contudo por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em atraso. O projeto necessita de um novo gerente e carece de atualização de EAP.

STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontra-se com status EM ATRASO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Implementar a Política de Saúde

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.01 Implementar a Política de Saúde
SETOR RESPONSÁVEL	DERHU
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Méd Friedman
PROCESSO SEI	00053-00066636/2022-77

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Confecção da política de Saúde	Identificação das áreas impactadas pela política	CONCLUÍDA	4/28/2022	5/25/2022
	Levantamento das melhores evidências em prevenção em Saúde	CONCLUÍDA	5/25/2022	6/14/2022
	Redação da minuta da política de Saúde	CONCLUÍDA	6/14/2022	6/28/2022
Publicação da política de Saúde	Aprovação da minuta	CONCLUÍDA	6/29/2022	7/28/2022
	Envio para publicação	CONCLUÍDA	7/29/2022	8/29/2022
Implementação de ações baseadas nas diretrizes da política de Saúde	Projeto piloto multidisciplinar de prevenção em saúde aos militares da ativa no 17ºGBM	CONCLUÍDA	8/30/2022	11/25/2022
	Produção do relatório do projeto piloto	CONCLUÍDA	11/28/2022	12/28/2022

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (8/22/2023)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—
	Custo estimado		—	Reports atualizados		✓
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA  NÃO APURADO						

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Implementar a Política de Segurança contra Incêndio

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio
SETOR RESPONSÁVEL	DESEG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb ROGÉRIO DUTRA
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Aprovação e Publicação	Análise da ASJUR	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
	Análise da Seleg	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
	Publicação	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
Resposta à demanda do Chefe do Departamento	DIEAP	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
	DINVI	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
	DIVIS	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
Validação das propostas	Apresentação	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
	Correção	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
	Redação da Minuta	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (6/14/2023)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✓
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



55.91%

PROJETO:

PARALISADO

Implementar o Relatório de Ocorrências Operacionais - RAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	2ºSGT QOBM/RRm HENRIQUE
PROCESSO SEI	00053-00065261/2020-66

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Análise do Sistema de Relatórios	Análise do Sistema de Relatórios	CONCLUÍDA	3/9/2020	4/17/2020
Modelagem de Dados (Física)	Modelagem de Dados (Física)	CONCLUÍDA	4/20/2020	5/15/2020
Desenvolvimento do Software	Desenvolvimento do Software	ATRASADA	5/18/2020	11/13/2020
Planejamento de Implantação	Definições	CONCLUÍDA	8/3/2020	8/10/2020
Preparação de Ambientes (Teste e Produção)	Ambiente Dados	CONCLUÍDA	8/10/2020	8/12/2020
	Ambiente Web	CONCLUÍDA	8/10/2020	8/12/2020
	Criação Data Bases (Teste e Produção)	CONCLUÍDA	8/12/2020	8/17/2020
	Carga (ETL) e Validação dos Dados	CONCLUÍDA	8/21/2020	9/2/2020
Implantação do Software	Integração das Ocorrência	CONCLUÍDA	8/22/2020	9/3/2020
	Ambiente de Teste	ATRASADA	9/8/2020	9/11/2020
	Ambiente de Produção	ATRASADA	9/14/2020	9/18/2020
	Integração de Base de Dados	ATRASADA	9/21/2020	9/25/2020
Validação de Ambientes	Contactar CMD da OBM Piloto	ATRASADA	9/25/2020	9/28/2020
	Capacitação da OBM Piloto	ATRASADA	9/29/2020	10/6/2020
	Produção de Videos de Capacitação	ATRASADA	9/29/2020	10/6/2020
	Teste Sistema pela OBM Piloto	ATRASADA	10/12/2020	11/6/2020
Liberação de Ambiente e Testes	Comando Especializado	ATRASADA	11/9/2020	11/16/2020
	COMAR I	ATRASADA	11/16/2020	11/23/2020
	COMAR II	ATRASADA	11/23/2020	11/30/2020
	COMAR III	ATRASADA	11/30/2020	12/7/2020
	COMAR IV	ATRASADA	12/7/2020	12/14/2020
Expansão da Implantação	Fechar Ambiente de Teste	ATRASADA	12/15/2020	12/15/2020
Geração de Relatórios	Geração de Relatórios	ATRASADA	12/15/2020	12/24/2020
Migração de Dados Para Produção	Migração de Dados Para Produção	ATRASADA	1/1/2021	1/4/2021

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (4/19/2022)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✓
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2022

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 146/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: 2º SGT RRm Henrique com sua nomeação publicada em BG n.º 146/2020. O referido Gerente pediu exoneração da PTTC em julho de 2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: o projeto encontra-se atrasado em sua estrutura atual (EAP), contudo o fato é atribuído a mudanças quanto a ferramenta de desenvolvimento. Gerando dessa forma, a necessidade de aprendizado e assimilação de novos conhecimentos por parte da equipe do CBMDF. Até o presente momento, o módulo de incêndio florestal encontrasse em fase de teste e adequações.

REPORT DO GERENTE: tendo em vista que o antigo gerente pediu exoneração da PTTC e em virtude do 2º SGT Darlan da DITIC encontrar-se de férias, nenhuma outra informação pôde ser levantada até presente data.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: reforçando os dados de execução do projeto, ficou constatado que a mudança de ferramenta de desenvolvimento gerou atraso considerável à execução do projeto como um todo. Contudo, essa mudança é vista como positiva por este supervisor pois cria uma maior integração e alinhamento entre as ferramentas de desenvolvimento do CBMDF e a SUTIC do GDF, promovendo também uma iteração consistente e planejada entre os futuros sistemas desta corporação.

É importante relatar também que em 11/05/2021 no DODF n.º 087/2021, foi criado o Grupo de Trabalho (GT) de integração do SGO, que tem como objetivo de estabelecer interoperabilidade entre os registros dos diversos sistemas de atendimento emergencial de segurança pública. Tal fato tem fomentado por parte desse GT, a possibilidade de adquirir ou reformular a estrutura de registros de ocorrências utilizadas pelo CBMDF. Dessa forma, este supervisor enxerga a possibilidade de problemas quanto a implementação de novos módulos de relatórios do RAD.

Este supervisor aponta a necessidade de substituição do atual gerente para o 2º SGT Darlan da DITIC, tendo em vista que o antigo gerente pediu exoneração da PTTC. Informo ainda que em virtude de inconsistências de dados cadastrados dentro do sistema de origem SGO-FÊNIX, esta sendo reestruturado nova base de dados para correção do dado antes da complementação.

STATUS: Em 19/04/2022 o projeto apresenta o status ATRASADO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Implementar o sistema de comunicação digital/crítica(Rádio Digital)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	07.01 Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização)
SETOR RESPONSÁVEL	DITIC
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/RRm LOPES
PROCESSO SEI	00053-00050246/2022-85

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Confeção do Estudo Técnico Preliminar	Ajustes recomendados pela DIMAT	CONCLUÍDA	6/9/2022	8/31/2022
	Atualização do quantitativo de terminais em geral	CONCLUÍDA	6/9/2022	8/31/2022
	Atualização dos orçamentos dos terminais	CONCLUÍDA	6/9/2022	8/31/2022
Aprovação do Estudo Técnico Preliminar	Assinatura do ETP pela equipe de planejamento da contratação	CONCLUÍDA	9/1/2022	9/16/2022
	Encaminhamento à DIMAT para análise	CONCLUÍDA	9/19/2022	11/4/2022
	Aprovação do ETP e confeção do Termo de Referência pela DIMAT	CONCLUÍDA	11/8/2022	12/9/2022

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (1/2/2023)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/01/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) registrado no GPWeb. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 111/2022. Nesse ato não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP. DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ. PTTC. Leandro Lopes Lourenço, com a nomeação publicada no BG n.º 111/2022.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status CONCLUÍDO.

REPORT DO SUPORTE: Em função do Gerente não ter reportado as atividades, o Supervisor realizou os registros, sendo o último no dia 15/12/2022.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto concluído em virtude do cumprimento de todas as atividades previstas na EAP.

STATUS: o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Inaugurar a nova Policlínica

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção
SETOR RESPONSÁVEL	CTROL
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/RRm ROBERTO
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejar a Inauguração da Policlínica	Planejar a Inauguração da Policlínica	CONCLUÍDA	5/2/2018	7/31/2018
Validar no Alto Comando Planejamento da Inauguração da Policlínica	Validar no Alto Comando Planejamento da Inauguração da Policlínica	CONCLUÍDA	8/1/2018	8/31/2018
Publicar em Boletim da Corporação a Inauguração da Policlínica	Publicar em Boletim da Corporação a Inauguração da Policlínica	CONCLUÍDA	9/3/2018	10/19/2018

ADESÃO À METODOLOGIA

 83.33% (12/7/2021)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		✗
	Custo estimado		✓	Reports atualizados		✓
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA		 NÃO APURADO		

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019
Projeto Concluído



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Inaugurar o Auditório - Complexo da ABMIL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção
SETOR RESPONSÁVEL	CTROL
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/RRm ROBERTO
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Inauguração do Auditório	Inauguração do Auditório	CONCLUÍDA	4/3/2017	6/22/2018

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (10/22/2020)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

23/04/2021

Projeto "Inaugurar o Auditório - Complexo da ABMIL" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 084, de 3 de maio de 2018, com entrega para 2018, publicado novamente no BG 222, de 22 de novembro de 2018.

1. Supervisor: TC Luís Cláudio
2. Gerente: CEL ROBERTO
3. Tem TAP.
4. Tem EAP no GPWeb.
5. Projeto concluído.
6. Último report em 18/09/2018 que informa: Auditório inaugurado em 08/06/2018.
7. Este projeto não encontra-se com acompanhamento especial.
8. Status do projeto: concluído.
9. O projeto está relacionado à iniciativa 6.1 do PLANES.

REPORT DA SUPERVISÃO: Obra entregue



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Ingresso de Bombeiros Militares 378 BMs

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação
SETOR RESPONSÁVEL	DERHU
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb TOMAZ
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Levantamento das necessidades de pessoal	Levantamento das necessidades de pessoal	CONCLUÍDA	1/14/2022	6/8/2022
Entrada do CFO 42	Entrada do CFO 42	CONCLUÍDA	7/1/2023	7/28/2023
Entrada do CFO 43	Entrada do CFO 43	CONCLUÍDA	7/29/2023	8/26/2023
Entrada do CFP 19	Entrada do CFP 19	CONCLUÍDA	8/27/2023	9/2/2023

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (1/4/2023)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

04/01/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Ingresso de Bombeiros Militares 378 BMs " inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020, publicado novamente no BG 228, de 8 de dezembro de 2020. O projeto está relacionado à iniciativa 1.1 do PLANES. Este projeto não foi publicado na lista de projetos estratégicos do último BG, o BG n.º 111/2022 saindo do acompanhamento especial.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/Comb. VICENTE TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR, conforme anexo I do BG 228, de 8 de dezembro de 2020.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no Boletim Geral BG 195, de 16 de outubro de 2020, o presente projeto promoveu o ingresso contínuo de militares aproveitando os gastos já realizados com a contratação da empresa, por meio de processo licitatório, para realização dos concursos anuais. O projeto possui EAP, TAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Este projeto não encontra-se mais com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG n.º 111/2022.

REPORT DO SUPERVISOR: Entrada de 24 militares no CFO 42 conforme BG 02/2022; Entrada de 28 militares no CFO 43 conforme BG 02/2022 e Entrada de 332 militares no CFP 19 conforme BG 231/2022

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Apenas nestes últimos ingressos tem-se 24 + 28 + 332 militares = 384 militares apenas nestes cursos considerados.

Status do projeto: CONCLUÍDO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.02 Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF
SETOR RESPONSÁVEL	DITIC
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb VIEIRA
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejamento e trabalhos preliminares por parte de cada GBM	Planejamento e trabalhos preliminares por parte de cada GBM	CONCLUÍDA	1/10/2022	5/7/2022
Apresentação Cronograma de Trabalho	Apresentação Cronograma de Trabalho	CONCLUÍDA	4/18/2022	4/18/2022
Capacitação e Treinamento das Equipes	Capacitação e Treinamento das Equipes	CONCLUÍDA	5/16/2022	5/27/2022
Início da Operação	Início da Operação	CONCLUÍDA	6/13/2022	12/9/2022

ADESÃO À METODOLOGIA



25.00%
(11/17/2020)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✗
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✗
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗



SIM



NÃO



NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/01/2023

Conforme confirmado pelo Ten Rogério do GPCIV em 16/01/2023, foi realizado um vasto estudo com a participação de todos os GBMs para mapear as áreas de risco do DF. Cada GBM ficou responsável pela identificação em sua área de atuação e foi elaborado um relatório final da missão, o qual está centralizado no GPCIV.

Com a identificação de riscos do DF já realizada, o próximo passo será de monitoramento das principais áreas de risco do CBMDF e realizar atividades de prevenção como: realização de simulados, palestras ao público civil sobre o tema, entre outros.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Lançar o novo Portal de Internet do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	07.03 Modernizar e integrar os sistemas informatizados de atendimento e despacho operacional
SETOR RESPONSÁVEL	DITIC
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb MAIA
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Lançamento do novo portal	Lançamento do novo portal	CONCLUÍDA	1/5/2021	1/22/2021

ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (4/19/2021)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✗
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—
	Custo estimado		—	Reports atualizados		✓
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA  NÃO APURADO						

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O referido projeto não possui um Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado ou publicado.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Everton com sua nomeação publicada em BG n.º 228/2020.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto foi CONCLUÍDO cumprindo sua EAP.

REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto reporta o lançamento do novo portal do CBMDF.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Mapeamento de processos finalísticos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Capacitacao dos recursos humanos em mapeamento de processos	nivel analista	CONCLUÍDA	7/20/2017	8/24/2017
	nivel melhoramento de processos	CONCLUÍDA	8/30/2017	9/29/2017
Mapeamento de processos de APH	Identificar as saidas do processo	CONCLUÍDA	10/2/2017	10/6/2017
	Identificar os clientes	CONCLUÍDA	10/9/2017	10/13/2017
	Identificar as entradas	CONCLUÍDA	10/16/2017	10/20/2017
	Identificar os componentes	CONCLUÍDA	10/23/2017	10/27/2017
	Identificar os fornecedores	CONCLUÍDA	10/30/2017	11/3/2017
	Documentar o processo atual	CONCLUÍDA	11/6/2017	11/10/2017
	Identificar as melhorias necessarias	CONCLUÍDA	11/13/2017	11/17/2017
	Escolher as melhorias a serem aplicadas	CONCLUÍDA	11/20/2017	11/24/2017
	Documentar o processo melhorado	CONCLUÍDA	11/27/2017	12/1/2017
Mapeamento de processos de salvamento	Identificar as saidas do processo	CONCLUÍDA	12/4/2017	12/8/2017
	Identificar os clientes	CONCLUÍDA	12/11/2017	12/15/2017
	Identificar as entradas	CONCLUÍDA	12/18/2017	12/22/2017
	Identificar os componentes	CONCLUÍDA	12/26/2017	12/29/2017
	Identificar os fornecedores	CONCLUÍDA	1/2/2018	1/5/2018
	Documentar o processo atual	CONCLUÍDA	1/8/2018	1/12/2018
	Identificar as melhorias necessarias	CONCLUÍDA	1/15/2018	1/19/2018
	Escolher as melhorias a serem aplicadas	CONCLUÍDA	1/22/2018	1/26/2018
	Documentar o processo melhorado	CONCLUÍDA	1/29/2018	2/2/2018
Mapeamento de processos de combate a incendio	Identificar as saidas do processo	CONCLUÍDA	2/5/2018	2/9/2018
	Identificar os clientes	CONCLUÍDA	2/12/2018	2/16/2018
	Identificar as entradas	CONCLUÍDA	2/19/2018	2/23/2018
	Identificar os componentes	CONCLUÍDA	2/26/2018	3/2/2018
	Identificar os fornecedores	CONCLUÍDA	3/5/2018	3/9/2018
	Documentar o processo atual	CONCLUÍDA	3/12/2018	3/16/2018
	Identificar as melhorias necessarias	CONCLUÍDA	3/19/2018	3/23/2018
	Escolher as melhorias a serem aplicadas	CONCLUÍDA	3/26/2018	3/30/2018
	Documentar o processo melhorado	CONCLUÍDA	4/2/2018	4/6/2018



ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(2/21/2018)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	✓
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

23/11/2018

O projeto foi concluído tendo sido impresso em forma de carderno de processos e foi publicado o encerramento do referido projeto.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Mapear e melhorar os processos do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO	05. Aperfeiçoar a gestão
INICIATIVA ESTRATÉGICA	05.01 Identificar, mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos de apoio
SETOR RESPONSÁVEL	DERHU
GERENTE RESPONSÁVEL	
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Mapeamento de processos finalísticos	Mapeamento de processos finalísticos	CONCLUÍDA	7/3/2017	4/6/2018
Mapeamento de Processos do EMG	Mapeamento de Processos do EMG	CONCLUÍDA	3/5/2018	9/28/2018
Mapear processos finalísticos do DESEG	Mapear processos finalísticos do DESEG	CONCLUÍDA	3/5/2018	11/20/2018

ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (11/17/2020)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—
	Custo estimado		—	Reports atualizados		✗
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA  NÃO APURADO						

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

10/01/2023

O último report registrado é de 15/07/2021.

Embora não tenham sido apresentados novos reports. Além das ações da área de mapeamento de processo para a implantação do INOVA, ocorreu ainda o mapeamento dos processos críticos de negócio do DESEG durante a implantação da Gestão de Riscos daquele departamento.



64.21%

PROJETO:**ATRASADO****Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema Inova**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	DERHU
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Comb UDE ZICA FERRAZ
PROCESSO SEI	00053-00108132/2020-70

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
COMOP	COESP	CONCLUÍDA	12/3/2020	12/31/2024
Definir padronização de implantação e uso do sistema	Criar biblioteca de integração dos formulários;	CONCLUÍDA	12/3/2020	6/17/2024
	Definir estratégia de implantação dos processos	CONCLUÍDA	12/3/2020	6/7/2023
	Fazer análise de risco periodica sobre uso da ferramenta	ATRASADA	12/3/2020	12/31/2024
	Monitorar o funcionamento da integração com o SEI e prever possíveis problemas;	CONCLUÍDA	12/3/2020	3/12/2024
	Padronização de uso do sistema por parte da equipe de implantação	CONCLUÍDA	12/3/2020	6/17/2024
	Prever a contratação renovação contratual do Singular;	CONCLUÍDA	12/3/2020	12/31/2024
DESEG	DIEAP	ATRASADA	12/3/2020	12/31/2024
	DINVI	ATRASADA	12/3/2020	12/31/2024
	DIVIS	ATRASADA	12/3/2020	12/31/2024
DEPCT	DIPCT	ATRASADA	12/3/2020	12/31/2024
	DIREN	ATRASADA	12/3/2020	12/31/2024
	DITIC	ATRASADA	12/3/2020	12/31/2024
DERHU	DIGEP	CONCLUÍDA	12/3/2020	12/31/2024
	DINAP	CONCLUÍDA	12/3/2020	12/31/2024
	DISAU	ATRASADA	12/3/2020	12/31/2024
Processos de Implantação por setor	COMOP	CONCLUÍDA	12/3/2020	12/31/2024
	CTROL	CONCLUÍDA	12/3/2020	12/31/2024
	DEALF	CONCLUÍDA	12/3/2020	12/31/2024
	DEPCT	ATRASADA	12/3/2020	12/31/2024
	DERHU	ATRASADA	12/3/2020	12/31/2024
	DESEG	ATRASADA	12/3/2020	12/31/2024
	GABCG	CONCLUÍDA	12/3/2020	12/31/2024
Estruturação da equipe de implantação	Capcitação da Equipe de implantação	CONCLUÍDA	12/3/2020	12/31/2024
	Captar Recursos Humanos de TI (estagiários ou militares);	CONCLUÍDA	12/3/2020	3/21/2024
	Plano de valorização o trabalho da comissão;	CONCLUÍDA	12/3/2020	12/31/2024



ADESÃO À METODOLOGIA				
 75.00% (5/2/2024)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: "Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema Inova" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020, permaneceu assim no BG 228, de 8 de dezembro de 2020, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou a ação intitulada "Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema Inova"

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. RRM. PTTC Ivaldo José de Almeida.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Apesar de não possuir TAP aprovado, o projeto tem sua EAP e cronograma que carecem de atualizações. Projeto encontra-se com as datas das novas atividades desatualizadas, necessitando de correção imediata para o efetivo controle do andamento.

REPORT DO GERENTE: Último Report do gerente data de 03/12/2020 onde informa que a equipe foi estruturada com os mesmos componentes da comissão de mapeamento de processos.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto foi iniciado, contudo encontra-se com as datas das novas atividades desatualizadas, necessitando de correção imediata.

STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização substancial por parte do gerente, o projeto encontrasse com status EM ATRASO.



17.61%

PROJETO:**ATRASADO****Melhoria dos serviços da COCB**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
SETOR RESPONSÁVEL	SUCOP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb MUNIZ DA SILVA
PROCESSO SEI	00053-00069552/2020-23

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Consolidar a estrutura prevista no Regimento Interno da Corporação.	Adequar espaço físico para acomodar a nova estrutura	PARALIZADA	9/1/2020	1/29/2021
	Propor Norma geral de ação da COCB	ATRASADA	10/1/2020	12/31/2020
Padronização na prestação de serviços de atendimento e despacho	Atualizar o compêndio de procedimentos Padroes	ATRASADA	9/1/2020	12/31/2020
	Estabelecer e adotar ferramenta de controle no preenchimento dos dados das ocorrências	ATRASADA	9/1/2020	11/30/2020
	Estabelecer parâmetros de atendimento	ATRASADA	9/1/2020	11/30/2020
	Estabelecer parametros de despacho	ATRASADA	9/1/2020	11/30/2020
	Adotar ferramenta de consulta rápida aos procedimentos	ATRASADA	11/2/2020	1/26/2021
	Adotar metodologia de controle e fiscalização dos parametros estabelecidos	ATRASADA	11/2/2020	11/2/2020
Estabelecer e Adotar politica de acesso aos sistemas de atendimento e despacho	Estabelecer a politica de acesso aos sistemas de despacho e atendimento	CONCLUÍDA	9/1/2020	10/30/2020
	Adotar a politica estabelecida	CONCLUÍDA	10/30/2020	1/27/2021
Estabelecer e Adotar politica de capacitação continuada de seus integrantes, assim como dos despachantes operacionais dos Grupamentos	Estabelecer a politica de capacitação continuada	ATRASADA	9/8/2020	10/22/2020
	Adotar a politica de capacitação continuada	ATRASADA	10/22/2020	12/7/2020
Estabelecer e Adotar politica de captação de recursos humanos	Estabelecer a politica de captação de recursos humanos de militares ativos	CONCLUÍDA	9/15/2020	10/15/2020
	Estabelecer a politica de recursos humanos militares veteranos	CONCLUÍDA	9/15/2020	10/15/2020
Estabelecer politica de investimentos constantes em tecnologias e estudos em comunicação crítica.	Disponibilizar oportunidades ao efetivo de cursos e estagio em comunicação crítica	ATRASADA	10/1/2020	3/31/2021
	Inserir a COCB como membro consultivo	ATRASADA	10/1/2020	11/27/2020
	Inserir a COCB como membro em grupos tematicos de tecnologias	ATRASADA	10/1/2020	11/30/2020



ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(5/2/2024)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Melhoria dos serviços da COCB, Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral em 27/08/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. QOBM/RRm. Ivaldo José de Almeida, contudo sua nomeação não foi encontrada.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontra-se em atraso conforme cronograma.

REPORT DO GERENTE: o último report registrado em 15/10/2020 informando que atendendo solicitação do CMT Geral, fica suspenso a expansão física da COCB, no prédio da CIOB. Dessa forma não será possível, a consolidação do estrutura prevista no Regimento Interno da Corporação.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto foi iniciado, contudo por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em atraso. O projeto necessita de nomeação de novo gerente e carece de atualização de EAP.

STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontrasse com status EM ATRASO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Metodologia de gestão de projetos do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO	11. Captar e gerir recursos financeiros para executar a estratégia.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	11.01 Formalizar e implantar gestão do portfólio de projetos
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO
PROCESSO SEI	053-067.207/2016

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Alinhamento de conhecimento da equipe	Alinhamento em planejamento estratégico.	CONCLUÍDA	1/2/2017	9/1/2017
	Alinhamento em gestão de projetos	CONCLUÍDA	7/10/2017	8/25/2017
Alinhamento em planejamento estratégico.	Seleção dos alunos	CONCLUÍDA	1/2/2017	7/21/2017
	Planejamento e agendamento das aulas	CONCLUÍDA	7/24/2017	7/28/2017
	Execução das aulas	CONCLUÍDA	7/31/2017	9/1/2017
Alinhamento em gestão de projetos	Seleção dos alunos	CONCLUÍDA	7/10/2017	7/21/2017
	Planejamento e agendamento das aulas	CONCLUÍDA	7/24/2017	7/28/2017
	Execução das aulas	CONCLUÍDA	7/31/2017	8/25/2017
Confecção da minuta da metodologia de gestão de projetos do CBMDF	Análise do PLANES vigente	CONCLUÍDA	8/28/2017	9/1/2017
	Análise do PMBOK	CONCLUÍDA	9/4/2017	9/8/2017
	Seleção das normas do PMBOK diretamente relacionadas à execução do PLANES	CONCLUÍDA	9/11/2017	9/15/2017
	Redigir a minuta utilizando o PMBOK como referência	CONCLUÍDA	9/18/2017	12/12/2017
Publicação da minuta da metodologia de gestão de projetos do CBMDF	Encaminhamento da minuta aprovada para publicação	CONCLUÍDA	12/12/2017	3/15/2018

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (4/29/2021)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		✓
	Custo estimado		✓	Reports atualizados		✓
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA		 NÃO APURADO		

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



29/04/2021

Projeto "Metodologia de gestão de projetos do CBMDF" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 221, de 23 de novembro de 2017, com entrega para 2017, concluído em 2018.

1. Supervisor: TC Luís Cláudio

2. Gerente: TC Luís Cláudio

3. Tem TAP no GPWeb.

4. Tem EAP no GPWeb.

5. Projeto concluído.

6. Último report em 14/09/2018 que informa: "Manual aprovado e publicado como anexo 2 ao Boletim Geral 176, de 14 de setembro de 2018."

7. Este projeto não está com acompanhamento.

8. Status do projeto: Concluído.

9. O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 11.2.

REPORT DA SUPERVISÃO: CONCLUÍDO. Manual aprovado e publicado como anexo 2 ao Boletim Geral 176, de 14 de setembro de 2018.



74.30%

PROJETO:

ARQUIVADO

Modernizar o sistema de rádio comunicação

OBJETIVO ESTRATÉGICO	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	07.01 Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização)
SETOR RESPONSÁVEL	DITIC
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Emiliano Melo Mourão Pinto
PROCESSO SEI	00053-00033303/2018-85

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Aquisição e instalação	Aquisição e instalação dos equipamentos	ATRASADA	8/31/2017	12/31/2018
Licenciamento	Licenciamento das Frequências ANATEL	CONCLUÍDA	8/31/2017	3/31/2018
Definição de local de instalação	Oficialização dos locais para as repetidoras com a obtenção de mais locais para instalação	ATRASADA	8/31/2017	5/31/2018

ADESÃO À METODOLOGIA

100.00%
(4/19/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento S.E.I. n.º 00053-00069967/2017-00 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/Comb. Franco com sua nomeação publicada em BG n.º 222/2018.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi ARQUIVADO por motivo de mudança de escopo.

REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto reporta a necessidade de registrar frequências ponto a ponto na faixa de 380 MHZ.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O referido projeto foi ARQUIVADO por motivo de mudança de escopo.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status ARQUIVADO tendo em vista que eixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Normatizar a realização de uma formatura semestral em homenagem aos BM que passaram para reserva naquele período

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.02 Implementar a Política de Pessoal Inativo
SETOR RESPONSÁVEL	AJGER
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/RRm MOURA
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Definição dos brindes	Pesquisa de brindes disponíveis mercado	CONCLUÍDA	4/23/2018	4/24/2018
	A possibilidade de utilização do capacete como brinde	CONCLUÍDA	4/24/2018	4/25/2018
	Escolher a melhor opção	CONCLUÍDA	4/25/2018	4/26/2018
Definição dos setores envolvidos	Pesquisar formaturas semelhantes	CONCLUÍDA	4/26/2018	4/30/2018
	Pesquisar a competência dos setores elencados	CONCLUÍDA	4/27/2018	4/30/2018
	Definir quais setores participarão na organização da formatura	CONCLUÍDA	4/30/2018	5/1/2018
Definição das atribuições dos setores envolvidos	Verificar quais as demandas de serviços a serem desenvolvidos na formatura	CONCLUÍDA	5/1/2018	5/2/2018
	Selecionar as atribuições de cada setor envolvido de acordo com sua competência.	CONCLUÍDA	5/2/2018	5/3/2018
	Definir as atribuições dos setores envolvidos	CONCLUÍDA	5/3/2018	5/4/2018
Definição dos padrões da formatura	Pesquisar formaturas semelhantes	CONCLUÍDA	5/4/2018	5/7/2018
	Estudar as especificidades da formatura para os militares da reserva	CONCLUÍDA	5/7/2018	5/8/2018
	Definir o que deverá ser executado na formatura para os militares da reserva	CONCLUÍDA	5/8/2018	5/9/2018
Definição da forma como serão levantados os nomes dos homenageados	Analisar as fontes de dados sobre a passagem de militares para a reserva	CONCLUÍDA	5/9/2018	5/10/2018
	Escolher a fonte de dados mais confiável	CONCLUÍDA	5/10/2018	5/11/2018
	Escolher uma forma de confirmação dos dados levantados	CONCLUÍDA	5/11/2018	5/14/2018
Produção do pormenorizado	Organizar os materiais levantados no projeto	CONCLUÍDA	5/14/2018	5/16/2018
	Escolher um modelo de pormenorizado adequado	CONCLUÍDA	5/16/2018	5/17/2018
	Redigir o pormenorizado	CONCLUÍDA	5/17/2018	5/22/2018



ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (4/20/2021)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS				
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✗				
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—				
	Custo estimado		—	Reports atualizados		✓				
<table><tr><td>✓ SIM</td><td>✗ NÃO</td><td>— NÃO SE APLICA</td><td>! NÃO APURADO</td></tr></table>							✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO							

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O referido projeto não possui um Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado ou publicado.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/Comb. Moura com sua nomeação publicada em BG n.º 084/2018.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto foi CONCLUÍDO cumprindo sua EAP.

REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto reporta a conclusão do projeto e encaminhamento ao CMT Geral.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Otimizar Acesso às Vagas do Colégio D. Pedro II aos Filhos de BM

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	DEPCT
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/RRm FERREIRA
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejar a Otimização de Vagas do Colégio D. Pedro aos Filhos de BM	Planejar a Otimização de Vagas do Colégio D. Pedro aos Filhos de BM	CONCLUÍDA	5/1/2018	5/11/2018
Validar o Planejamento da Otimização de Vagas ao Colégio D. Pedro II aos Filhos de BM	Validar o Planejamento da Otimização de Vagas ao Colégio D. Pedro II aos Filhos de BM	CONCLUÍDA	5/14/2018	5/18/2018
Publicar Vagas do Colégio D. Pedro II aos Filhos de BM	Publicar Vagas do Colégio D. Pedro II aos Filhos de BM	CONCLUÍDA	5/21/2018	5/31/2018

ADESÃO À METODOLOGIA
100.00%
(12/7/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO29/01/2019
Projeto concluído



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Padronização do Relatório de Atendimento do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
SETOR RESPONSÁVEL	EMOPE
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm EVERTON
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Levantamento dos tipos de relatórios de ocorrências existentes	Coleta dos modelos de relatórios de cada unidade operacional	CONCLUÍDA	10/2/2017	10/11/2017
	Análise das divergências dos relatórios	CONCLUÍDA	10/13/2017	10/30/2017
	Coleta dos modelos de relatórios de cada unidade operacional	CONCLUÍDA	10/18/2017	10/18/2017
Avaliação de relevância das informações dos relatórios existentes e necessidade de acréscimos	levantamento das diferenças de informações coletadas nos relatórios	CONCLUÍDA	10/31/2017	11/17/2017
	Análise da relevância de cada informação levantada	CONCLUÍDA	11/18/2017	12/1/2017
	verificação da necessidade de acréscimos de informações	CONCLUÍDA	12/1/2017	12/14/2017
Confecção de um relatório padronizado	Priorização das informações do relatório	CONCLUÍDA	12/15/2017	1/3/2018
	Tratamento adequado das informações no relatório padrão	CONCLUÍDA	1/4/2018	1/17/2018
	Finalização do modelo proposto de relatório	CONCLUÍDA	1/17/2018	1/31/2018
Publicação do Relatório PadrEncaminhamento do Relatório Padronizado para análise do EMOPE e COMOPonizado e disponibilização digital	Publicação do Relatório PadrEncaminhamento do Relatório Padronizado para análise do EMOPE e COMOPonizado e disponibilização digital	CONCLUÍDA	1/31/2018	2/2/2018

ADESÃO À METODOLOGIA
100.00%
(10/22/2020)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



29/04/2021

Projeto "Padronização do relatório de atendimento do CBMDF" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 221, de 23 de novembro de 2017, com entrega para 2017, concluído em 2018.

1. Supervisor: TC Luís Cláudio
2. Gerente: TC Everton
3. Tem TAP no GPWeb, mas não tem TAP aprovado em BG.
4. Tem EAP no GPWeb.
5. Projeto concluído.
6. Último report em 05/06/2018 que informa: "Finalização do modelo proposto de relatório."
7. Este projeto não está com acompanhamento especial.
8. Status do projeto: Concluído.
9. O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 1.4.

REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto concluído, finalização do modelo proposto de relatório.



88.60%

PROJETO:**ATRASADO****Pesquisa e Desenvolvimento de LGE Institucional**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	10.01 Realizar pesquisas na área operacional BM
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Bernardi de Barros
PROCESSO SEI	00053-00008548/2020-99

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Continuação de Pesquisa na DINVI	Continuação de Pesquisa na DINVI	CONCLUÍDA	1/1/2020	6/14/2021
Teste Operacional em Ambiente Controlado	Teste Operacional em Ambiente Controlado	CONCLUÍDA	1/1/2020	12/31/2021
Trabalho de Conclusão de Curso do CFO	Trabalho de Conclusão de Curso do CFO	CONCLUÍDA	6/1/2021	12/31/2021
Parceria com a Petrobras	Parceria com a Petrobras	CONCLUÍDA	7/1/2022	12/31/2023
Relatório Final de Parceria CBMDF-PETRO	Relatório Final de Parceria CBMDF-PETRO	ATRASADA	1/26/2023	12/31/2023

ADESÃO À METODOLOGIA
80.00%
(5/6/2024)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

06/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Pesquisa e Desenvolvimento de LGE institucional inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP no BG nº 151, de 12 de agosto de 2020. O projeto está relacionado à iniciativa 10.01 - Realizar pesquisas na área operacional BM.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Maj. QOBM/Comb. Alisson Bernardi de Barros, nomeado por meio do BG nº 151, de 12 de agosto de 2020.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG nº 151, de 12 de agosto de 2020, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se EM ATRASO, conforme cronograma e o último report.

REPORT DO GERENTE: Último report do gerente data de 26/01/2023, carecendo de mais dados e informações sobre o andamento do projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Como todas as atividades constantes na EAP foram executadas ou estão em andamento.

STATUS DO PROJETO: EM ATRASO.



47.27%

PROJETO:

ATRASADO

Política de Controle e Transparência da Corporação

OBJETIVO ESTRATÉGICO	05. Aperfeiçoar a gestão
INICIATIVA ESTRATÉGICA	05.03 Atualizar as normas corporativas
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	
PROCESSO SEI	053-00069856/2017-95

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Minuta da Política de Controle e Transparência	Elaboração da Minuta da Política	CONCLUÍDA	9/25/2017	9/29/2017
Contribuição	Contribuição da Controladoria e SELEG	ATRASADA	10/2/2017	12/31/2017
Nota de Boletim	Elaboração da Nota de Boletim	ATRASADA	1/1/2018	1/15/2018
Boletim Geral	Publicação em Boletim Geral	ATRASADA	1/16/2018	1/31/2018

ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (5/2/2024)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		✓
	Custo estimado		—	Reports atualizados		✗
✓ SIM		✗ NÃO		— NÃO SE APLICA		! NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Política de Controle e Transparência da Corporação, inserido no PLANES 2017-2024 em 2017 e foi detectado o Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral dentro do S.E.I, foi lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Nomeado pelo processo S.E.I. 00053-00069892/2017-59 como sendo o CEL Ref. Luis Antonio Tavares de Lacerda e ainda não houve substituição.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Foi identificado TAP aprovado. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se em atraso conforme cronograma necessitando de atualizações em sua EAP e cronograma.

REPORT DO GERENTE: Último report em 15/02/2018 o gerente de projeto relatou que a minuta ainda se encontra na SELEG/EMG para análise.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico e mas sem acompanhamento especial. O projeto necessita de nomeação de novo gerente e carece de atualização de EAP.

STATUS DO PROJETO: o projeto apresenta o status EM ATRASO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Priorização de demandas de capacitações externas para o ano de 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO	08. Capacitar e gerir por competências.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	08.01 Implantar a gestão de pessoas por competências
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb MÁRCIA
PROCESSO SEI	00053-000112069/2020-77

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Criação de Planilha	Criação de Planilha	CONCLUÍDA	3/12/2020	4/23/2020
Encaminhamento à DIREN	Encaminhamento à DIREN	CONCLUÍDA	5/15/2020	6/5/2020

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (10/22/2020)	ITEM		STATUS					
	Existe Gerente		✓					
	Existe EAP		✓					
	Custo estimado		—					
	ITEM		STATUS					
	Existe TAP		✓					
	PLASE publicado		—					
	Reports atualizados		✓					
<table><tr><td>✓ SIM</td><td>✗ NÃO</td><td>— NÃO SE APLICA</td><td>⚠ NÃO APURADO</td></tr></table>					✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	⚠ NÃO APURADO
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	⚠ NÃO APURADO					

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2021
Projeto CONCLUÍDO



92.08%

PROJETO:**ATRASADO****Priorizar e aprimorar o serviço de Perícia de Incêndio.**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.04 Modernizar sistemas, equipamentos e materiais para a investigação de incêndio
SETOR RESPONSÁVEL	DINVI
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb COSTA JUNIOR
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Publicar o manual de Perícia de Incêndio	Publicar o manual de Perícia de Incêndio	CONCLUÍDA	6/1/2018	10/25/2019
Reforçar a Escala de Peritos	Reforçar a Escala de Peritos	CONCLUÍDA	6/1/2018	4/30/2021
Repositório de investigação de incêndio WIKI	Repositório de investigação de incêndio WIKI	CONCLUÍDA	5/30/2019	3/13/2020
Atualização do SCIPWEB para a versão 2.0	Atualização do SCIPWEB para a versão 2.0	ATRASADA	3/10/2020	11/3/2020
Implementação de campanhas de prevenção de incêndios com base nos dados periciais	Implementação de campanhas de prevenção de incêndios com base nos dados periciais	CONCLUÍDA	4/3/2020	8/21/2020
Publicação de revista eletrônica semestral da DINVI	Publicação de revista eletrônica semestral da DINVI	CONCLUÍDA	7/1/2020	8/31/2020
Análise pericial da totalidade das ocorrências de incêndio no âmbito do DF	Análise pericial da totalidade das ocorrências de incêndio no âmbito do DF	CONCLUÍDA	8/24/2020	11/30/2020

ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (5/2/2024)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—
	Custo estimado		—	Reports atualizados		✗
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA  NÃO APURADO						

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Priorizar e aprimorar o serviço de Perícia de Incêndio, Termo de Abertura do Projeto (TAP) lançado no GPWEB.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL. QOBM/Comb. Helen Ramalho de Oliveira, contudo sua nomeação não foi encontrada.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontra-se em atraso conforme cronograma.

REPORT DO GERENTE: o último report registrado em 12/01/2023 informando que segundo o Maj. Baigorri da DINVI, não há falta de militares na escala que prejudiquem o andamento do serviço, porém ainda não está ideal

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto foi iniciado, contudo por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em atraso. Faz-se necessária a nomeação de novo gerente.

STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontrasse com status EM ATRASO.



0.00%

PROJETO:**CANCELADO****Programa de Capacitação e Gestão de Pessoas por competências no âmbito do CBMDF**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	08. Capacitar e gerir por competências.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	08.01 Implantar a gestão de pessoas por competências
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb MÁRCIA
PROCESSO SEI	00053-00058960/2020-50

ADESÃO À METODOLOGIA

 50.00% (11/16/2020)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✗	PLASE publicado		—
	Custo estimado		—	Reports atualizados		✗
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA  NÃO APURADO						

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2021

O projeto foi inserido no PLANES 2017-2024 por meio de aprovação do TAP no BG 171/20.

Não há EAP registrada no GPWeb, tampouco reports de execução.

O projeto foi retirado do rol de projetos a serem executados por meio do BG 056/21.

O Status de "A iniciar" foi alterado para "Cancelado".



76.41%

PROJETO:**ATRASADO****Projeto de Lei Bombeiros Temporários**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb IVAN
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Abertura do processo SEI	Abertura do processo SEI	CONCLUÍDA	10/1/2020	10/2/2020
Estudo e elaboração da minuta preliminar do projeto de lei	Estudo e elaboração da minuta preliminar do projeto de lei	CONCLUÍDA	10/2/2020	11/2/2020
Encaminhamento ao Chefe do EMG para apreciação	Encaminhamento ao Chefe do EMG para apreciação	CONCLUÍDA	11/2/2020	11/2/2020
Encaminhamento do Chefe do EMG às Seções do EMG para apreciação	Encaminhamento do Chefe do EMG às Seções do EMG para apreciação	CONCLUÍDA	11/2/2020	11/9/2020
Consolidação das contribuições setoriais	Consolidação das contribuições setoriais	CONCLUÍDA	11/9/2020	12/9/2020
Encaminhado da minuta final do PL ao Comandante-Geral	Encaminhado da minuta final do PL ao Comandante-Geral	ATRASADA	12/9/2020	12/31/2020
Encaminhamento da minuta final do PL ao Chefe do EMG	Encaminhamento da minuta final do PL ao Chefe do EMG	CONCLUÍDA	12/9/2020	12/9/2020

ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (5/2/2024)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—
	Custo estimado		—	Reports atualizados		✗
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA  NÃO APURADO						

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) registrado no GPWeb. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 111/2022, nesse ato não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. QOBM/Comb. Ivan Luiz Ferreira dos Santos, com a nomeação publicada no BG n.º 111/2022.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status ATRASADO por falta de reports por parte do gerente atual, que não efetuou nenhum report.

REPORT DO SUPERVISOR: Em 05/04/2021, o ex-supervisor de projeto, Ten-Cel. Luis Cláudio de Aquino Alencar, fez seu último report no GPWeb. O atual gerente não efetuou nenhum report.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto paralisado porém em estado avançado de execução. Tão logo cesse o motivo da paralisação ocorrerá o término dos últimos 23,59% restante da execução.

STATUS DO PROJETO: o projeto apresenta o status ATRASADO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Prover todas as OBM's com transmissão de dados de qualidade

OBJETIVO ESTRATÉGICO	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	07.02 Garantir acesso à internet de qualidade nas unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	DITIC
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Emiliano Melo Mourão Pinto
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
GDFNET na SEPLAG	Primeira FASE FIBRA OTICA	CONCLUÍDA	1/1/2009	1/1/2010
	Segunda Fase Wimax	CONCLUÍDA	1/1/2011	1/1/2012
Diagnóstico do FRAME RELAY	Encerramento e não renovação FRAME RELAY	CONCLUÍDA	1/1/2011	12/31/2012
CBMDF na GDFNET	Primeiros Pedidos	CONCLUÍDA	5/13/2013	4/2/2014
	Instalação nas Unidades	CONCLUÍDA	4/22/2014	4/7/2017

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (4/20/2021)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—
	Custo estimado		—	Reports atualizados		✓
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA  NÃO APURADO						

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento S.E.I. n.º 00053-00069448/2017-33 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.

DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Compl. Mourão com sua nomeação publicada em BG n.º 221/2017.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto foi CONCLUÍDO cumprindo sua EAP.

REPORT DO GERENTE: Nada a informar.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Publicação da norma técnica para o sistema de chuveiros automáticos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio
SETOR RESPONSÁVEL	DESEG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm MILHOMEM
PROCESSO SEI	96580/2019-80

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Identificar normas legais relacionadas	Identificar normas legais relacionadas	ATRASADA	8/13/2019	8/15/2019
	Pesquisar Leis e Decretos	ATRASADA	8/13/2019	8/13/2019
	Pesquisar Normas Brasileiras	ATRASADA	8/13/2019	8/13/2019
	Pesquisar Normas Internacionais	ATRASADA	8/14/2019	8/15/2019
Relacionar potenciais fontes de pesquisa	Pesquisar publicações de outras corporações estaduais	CONCLUÍDA	8/16/2019	8/16/2019
	Pesquisar trabalhos acadêmicos	CONCLUÍDA	8/19/2019	8/19/2019
Estudo do referencial pesquisado	Conhecer as Normas Brasileiras	CONCLUÍDA	8/20/2019	8/20/2019
	Conhecer as normas das corporações estaduais	CONCLUÍDA	8/21/2019	8/22/2019
	Conhecer as Normas Internacionais	CONCLUÍDA	8/23/2019	8/23/2019
	Conhecer as normas legais	CONCLUÍDA	8/26/2019	8/27/2019
	Conhecer os trabalhos publicados em instituições de especialização	CONCLUÍDA	8/28/2019	9/9/2019
Redação de proposta	Redigir proposta de conteúdo técnico	CONCLUÍDA	9/2/2019	9/12/2019
	Orientar o conteúdo ao serviço da Corporação	CONCLUÍDA	9/13/2019	10/9/2019
Disponibilização da PNT ao Presidente do CSESCIP	Incluir a proposta redigida em processo SEI	CONCLUÍDA	10/30/2019	10/31/2019
	Encaminhar o processo ao Presidente do CSESCIP	CONCLUÍDA	10/30/2019	10/30/2019
Avaliação da PNT pelo CSESCIP	Relatar considerações apresentadas pelo CSESCIP	CONCLUÍDA	10/31/2019	1/20/2020
Apresentação de versão avaliada da PNT em reunião do CSESCIP	Apresentar em reunião do CSESCIP as considerações	CONCLUÍDA	5/28/2020	5/29/2020
	Definir versão habilitada pelo CSESCIP	CONCLUÍDA	6/10/2020	6/10/2020
Publicação em DODF da versão aprovada em reunião para Consulta Pública	Disponibilizar no SEI a versão da proposta para DODF	CONCLUÍDA	6/17/2020	6/18/2020
Apresentar ao CSESCIP considerações da sociedade	Expor em reunião do CSESCIP impactos na PNT	CONCLUÍDA	9/17/2020	9/17/2020
Avaliação das considerações da sociedade	Relatar considerações apresentadas pela sociedade	CONCLUÍDA	9/17/2020	9/17/2020
	Homologação do texto em ATA	CONCLUÍDA	10/6/2020	10/27/2020
Disponibilizar versão habilitada PNT para DODF	Encaminhar via SEI proposta final da PNT para DODF	CONCLUÍDA	10/27/2020	11/10/2020
Versão Final da PNT disponível para DODF SEI 00053-00096580/2019-80	Versão Final da PNT disponível para DODF SEI 00053-00096580/2019-80	CONCLUÍDA	11/8/2020	11/8/2020



ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(6/23/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

23/06/2021

O presente projeto está classificado na categoria PLANES do GPWeb, figurando na relação de aprovação dos projetos estratégicos publicada no Anexo 6 do Boletim Geral 195, de 16 de outubro de 2020.

A relação de aprovação dos projetos estratégicos foi republicada por necessidade de ajustes conforme ANEXO 1 do Boletim Geral 228, de 8 de dezembro de 2020, sendo nomeados como Gerente e Supervisor do projeto, respectivamente, TEN CEL QOBM/RRm. MILHOMEM e TEN CEL QOBM/Comb. RRm. BRAGA:

1. Tem TAP (não localizada a publicação em BG).
2. Tem EAP no GPWeb.
3. Projeto em execução.
4. Data de aprovação consta 11/03/2021 (não localizada a publicação em BG).
5. Publicação da Norma Técnica para sistema de chuveiros automáticos (não localizada a publicação em BG).
6. Este projeto não está com acompanhamento especial
7. Status do projeto: Concluído.
8. Físico executado consta 100%.
9. Portifólio 2020.
10. Processo SEI: 96580/2019-80

Não figura mais na publicação das metas, ações e projetos estratégicos (BG 056 de 24 de março de 2021)



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Publicação da Portaria da PTTC

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.02 Implementar a Política de Pessoal Inativo
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl LEANDRO CHAVES
PROCESSO SEI	00053-00023582/2023-36

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Instituição do Grupo de Trabalho	Instituição do Grupo de Trabalho	CONCLUÍDA	1/31/2023	3/14/2023
Minuta da Portaria	Minuta da Portaria	CONCLUÍDA	2/1/2023	4/4/2023
Análise da SELEG/EMG	Análise da SELEG/EMG	CONCLUÍDA	4/5/2023	5/19/2023
Análise e aprovação da ASJUR	Análise e aprovação da ASJUR	CONCLUÍDA	5/22/2023	6/16/2023
Publicação da nova Portaria	Publicação da nova Portaria	CONCLUÍDA	6/19/2023	6/30/2023

ADESÃO À METODOLOGIA



100.00%

(7/5/2023)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✓



SIM



NÃO

NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

21/06/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Publicação da Portaria da PTTC, por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 09.02: Implementar a Política de Pessoal Inativo.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Maj. QOBM Compl. Leandro Chaves da Silva Batista, nomeado por meio do BG 110, de 14 de junho de 2023

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído, conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: 100% das atividades foram concluídas neste projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto foi concluído dentro do prazo estabelecido no cronograma.

Status do projeto: concluído.



0.00%

PROJETO:**ATRASADO****Publicar a 2ª versão do livro de história Corporação****OBJETIVO ESTRATÉGICO**

10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA**SETOR RESPONSÁVEL**

GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL

CEL QOBM/RRm ATHOS

PROCESSO SEI**ADESÃO À METODOLOGIA**

20.00%

(5/2/2024)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
Custo estimado	✗	Reports atualizados	✗



SIM



NÃO



NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Editar a 2ª versão do livro de história da Corporação, por meio de sua publicação na lista de projetos estratégicos no anexo 5 do BG 056, de 24 de março de 2021. O projeto está relacionado ao objetivo 10.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Cel. RRm. ATHOS ALEXANDRE FERREIRA CAMARGO, nomeado por meio do BG 056, de 24 de março de 2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 056, de 24 de março de 2021, conforme adesão à metodologia. O projeto não possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se atrasado, pois não possui reports. Este projeto não encontra-se mais com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: 0 % das atividades foram concluídas neste projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: o projeto necessita de reformulação da EPC, com definição de novo cronograma, e designação de novo Gerente.

Status do projeto: atrasado.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Realizar concurso público de ingresso de profissionais da saúde na Corporação

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.01 Implementar a Política de Saúde
SETOR RESPONSÁVEL	DIGEP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Comb Carolina de Lima Rick de Oliveira
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Definição do quantitativo de militares da área da saúde a serem convocados	Definição do quantitativo de militares da área da saúde a serem convocados	CONCLUÍDA	4/25/2023	4/28/2023
Publicação no DODF da convocação para entrega de documentos	Publicação no DODF da convocação para entrega de documentos	CONCLUÍDA	5/2/2023	5/5/2023
Inserção dos dados dos novos militares no GECOPE por meio do INOVA	Inserção dos dados dos novos militares no GECOPE por meio do INOVA	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/31/2023
Recebimento da documentação dos candidatos	Recebimento da documentação dos candidatos	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/31/2023
Publicação em DODF da incorporação no CBMDF	Publicação em DODF da incorporação no CBMDF	CONCLUÍDA	6/1/2023	6/27/2023

ADESÃO À METODOLOGIA
100.00%
(7/5/2023)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/07/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Realizar concurso público de ingresso de profissionais da saúde na Corporação, por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 09.01: Implementar a Política de Saúde.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Maj. QOBM/Comb. Ana Carolina de Lima Rick de Oliveira, nomeada por meio do BG 111, de 14 de junho de 2023.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se em andamento, conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: 100% das atividades foram concluídas neste projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: As etapas concluídas.

Status do projeto: o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Realizar eventos técnico-científicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	10.03 Realizar eventos técnico-científicos
SETOR RESPONSÁVEL	GPCIU
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Leal
PROCESSO SEI	N/A

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Palestra técnica com os concludentes do 9º Curso de Operações em Incêndio	Palestra técnica com os concludentes do 9º Curso de Operações em Incêndio	CONCLUÍDA	8/8/2022	8/8/2022
Palestra sobre incêndios em veículos e painéis fotovoltaicos	Palestra sobre incêndios em veículos e painéis fotovoltaicos	CONCLUÍDA	10/18/2022	10/18/2022
Seminário de prevenção e combate a incêndio urbano - estudos de caso	Seminário de prevenção e combate a incêndio urbano - estudos de caso	CONCLUÍDA	10/24/2022	10/24/2022
Seminário de combate a incêndio em veículos elétricos, veículos elétricos híbridos e painéis fotovoltaicos	Seminário de combate a incêndio em veículos elétricos, veículos elétricos híbridos e painéis fotovoltaicos	CONCLUÍDA	12/7/2022	12/7/2022
Estudo de caso - Incêndio na Boate Kiss	Estudo de caso - Incêndio na Boate Kiss	CONCLUÍDA	5/31/2023	5/31/2023

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (5/11/2023)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—
	Custo estimado		—	Reports atualizados		✓
SIM NÃO NÃO SE APLICA NÃO APURADO						

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/06/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Realizar eventos técnico-científicos, por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 10.03: Realizar eventos técnico-científicos.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. QOBM/Comb. Paulo Fernando Leal de Holanda Cavalcanti, nomeado por meio do BG 048, de 10 de março de 2023.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído, conforme cronograma e o último report que trata da Palestra realizada no Auditório da ABMIL sobre a Investigação de incêndio da boate Kiss. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: 100% das atividades foram concluídas neste projeto conforme datas previstas no cronograma.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Todas as etapas foram concluídas no prazo estabelecido no cronograma. Este projeto não exauriu a necessidade de novos eventos na temática, ele foi apenas um esforço temporário para criar uma cultura de promoção a eventos relacionados à temática técnico-científica

Status do projeto: Concluído.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Realizar Ingresso de Bombeiros

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Levantamento das necessidades de pessoal	Captação das demandas de pessoal dos diversos setores	CONCLUÍDA	4/27/2016	5/3/2016
	Compilação das demandas de pessoal	CONCLUÍDA	5/4/2016	5/17/2016
	Análise das Demandas pelo EMG;	CONCLUÍDA	5/18/2016	12/20/2016
	Definição de prioridades pelo Comando	CONCLUÍDA	12/21/2016	7/25/2017
	Apresentação da planilha de impacto financeiro pela DIOFI e EMG	CONCLUÍDA	7/26/2017	12/18/2017
Aprovação	Solicitação de autorização ao governador pelo CBMDF	CONCLUÍDA	12/19/2017	12/26/2017
	Verificação de disponibilidade de recursos orçamentários junto a SEPLAG	CONCLUÍDA	12/27/2017	1/17/2018
	Aprovação do Governador	CONCLUÍDA	1/18/2018	1/31/2018
	Inclusão na LOA	CONCLUÍDA	1/31/2018	3/28/2018
	CBMDF autorizado para iniciar a licitação	CONCLUÍDA	3/28/2018	4/4/2018
Licitação da empresa	Elaboração o projeto básico	CONCLUÍDA	4/4/2018	4/17/2018
	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	4/18/2018	5/2/2018
	Divulgação do Edital	CONCLUÍDA	5/3/2018	5/16/2018
	Julgamento da proposta	CONCLUÍDA	5/17/2018	6/7/2018
	Habilitação dos Licitantes	CONCLUÍDA	6/8/2018	6/28/2018
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	CONCLUÍDA	6/29/2018	7/12/2018
	Contratação da empresa	CONCLUÍDA	7/13/2018	7/19/2018
Realização do concurso	Nomeação da Comissão de Execução do Contrato.	CONCLUÍDA	7/18/2018	7/24/2018
	Lançamento do edital	CONCLUÍDA	7/25/2018	9/12/2018
	Realização das inscrições	CONCLUÍDA	9/13/2018	10/10/2018
	Realização da prova escrita	CONCLUÍDA	10/11/2018	10/25/2018
	Realização dos exames físicos	CONCLUÍDA	10/26/2018	12/10/2018
	Convocação para inspeção de saúde	CONCLUÍDA	12/11/2018	1/9/2019
	Convocação para investigação social e funcional e sindicância da vida pregressa	CONCLUÍDA	1/10/2019	2/6/2019
	Convocação para avaliação psicológica	CONCLUÍDA	2/7/2019	3/7/2019
	Publicação do resultado definitivo e lista de aprovados	CONCLUÍDA	3/8/2019	3/14/2019



ADESÃO À METODOLOGIA

100.00%
(10/22/2020)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/03/2020

Embora o projeto tenha sido concluído em 2019, será aberto novo projeto em 2020 que levará em conta os artefatos e lições aprendidas neste projeto.



100.00%

PROJETO:

CONCLUIDO

Realizar mapeamento de competências do DERHU e DEPCT

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	DEPCT
GERENTE RESPONSÁVEL	STen QBMG-1 Monteiro
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Análise Documental	Análise Documental	CONCLUÍDA	3/1/2018	3/30/2018
Entrevistas com Gestores	Entrevistas com Gestores	CONCLUÍDA	3/19/2018	3/19/2018
Grupos Focais - Reuniões	Grupos Focais - Reuniões	CONCLUÍDA	3/26/2018	3/30/2018
Aplicação de Questionários	Aplicação de Questionários	CONCLUÍDA	3/30/2018	3/30/2018
Elaboração e Apresentação do Relatório Final	Elaboração e Apresentação do Relatório Final	CONCLUÍDA	4/2/2018	5/31/2018

ADESÃO À METODOLOGIA				
 75.00% (5/2/2024)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
✓ SIM ✗ NÃO — NÃO SE APLICA ! NÃO APURADO				

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

24/07/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Realizar mapeamento de competências do DERHU e DEPCT teve seu Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 084/2018.

DADOS DO GERENTE ATUAL: SUB TEN JÁRIO, Matr. 1415926 com sua nomeação conforme SEI 00053-00111068/2024-38.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto teve relatório apresentado e publicado no Boletim Geral 179, de 23 de setembro de 2019 (https://sistemas.cbm.df.gov.br/sistemas/sispublicacao/public/boletim/download/cod_boletim/13737).

REPORT DO GERENTE: Tendo sido analisados os documentos pertinentes à execução do Projeto e achados conforme, encerro o presente projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Após as devidas atualizações. O projeto encontra-se encerrado.

STATUS DO PROJETO: Encerrado.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Realizar pesquisa em técnicas de combate a incêndio e comportamento do fogo

OBJETIVO ESTRATÉGICO	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	10.01 Realizar pesquisas na área operacional BM
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Compl Cajaty Barbosa Braga
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejamento dos ensaios de combate a incêndio com água	Definição dos procedimentos dos ensaios com esguichos de 1	CONCLUÍDA	1/2/2018	1/26/2018
	Definição do material a ser utilizado	CONCLUÍDA	1/26/2018	2/9/2018
	Elaboração de roteiro dos ensaios	CONCLUÍDA	2/9/2018	2/23/2018
Realização de ensaios com esguicho de 1	Realização de ensaio em contêiner	CONCLUÍDA	2/27/2018	6/29/2018
	Realização na casa de fumaça ou local de oportunidade	CONCLUÍDA	6/29/2018	11/5/2018
Elaboração do protocolo de combate a incêndio com esguicho de 1"	Análise dos dados dos ensaios	CONCLUÍDA	7/5/2018	7/11/2018
	Criação de proposta de protocolo	CONCLUÍDA	7/11/2018	8/8/2018
Planejamento dos ensaios de com materiais com e sem retardante de chama	Definição do material a ser utilizado	CONCLUÍDA	10/15/2018	10/19/2018
	Elaboração de roteiro dos ensaios com material com e sem retardante de chama	CONCLUÍDA	10/19/2018	11/1/2018
	Definição dos procedimentos dos ensaios com material com e sem retardante de chama	CONCLUÍDA	3/2/2019	3/18/2019
Realização de ensaios com material com e sem retardante de chama	Realização de pré-teste	CONCLUÍDA	11/1/2018	11/23/2018
	Realização de teste simulando ambiente	CONCLUÍDA	11/26/2018	12/28/2018
	Realização de testes com os materiais individuais	CONCLUÍDA	2/18/2019	4/19/2019
Planejamento dos ensaios de combate a incêndio com espuma	Definição dos procedimentos dos ensaios com esguichos de espuma	CONCLUÍDA	1/15/2019	2/14/2019
	Definição do material a ser utilizado	CONCLUÍDA	2/14/2019	2/26/2019
	Elaboração de roteiro dos ensaios	CONCLUÍDA	2/26/2019	3/22/2019
Elaboração de relatório e artigos sobre os testes com materiais com e sem retardante	Elaboração de relatório e artigos sobre os testes com materiais com e sem retardante	CONCLUÍDA	1/22/2019	5/17/2019
Realização de ensaios com espuma	Realização de ensaio em contêiner	CONCLUÍDA	5/30/2019	10/30/2019
	Realização na casa de fumaça ou local de oportunidade	CONCLUÍDA	11/1/2019	8/18/2020
Elaboração do protocolo de combate a incêndio com espuma	Análise dos dados dos ensaios	CONCLUÍDA	8/21/2020	11/18/2020
	Criação de proposta de protocolo	CONCLUÍDA	11/19/2020	12/16/2020



ADESÃO À METODOLOGIA



50.00%
(11/17/2020)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✗
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2021

Apesar do projeto continuar em andamento ele foi retirado do rol de projetos estratégicos em execução por meio do BG195/20.

O status do projeto passa ser CANCELADO



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Realizar projeto de otimização energética do QCG

OBJETIVO ESTRATÉGICO	03. Aprimorar a responsabilidade socioambiental da corporação.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	03.03 Avançar nas metas e conquistas de objetivos da agenda ambiental para o setor público – A3P
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Compl Cajaty Barbosa Braga
PROCESSO SEI	00053-00022566/2018-69

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejamento e determinação das premissas do projeto	Planejamento e determinação das premissas do projeto	CONCLUÍDA	4/23/2018	4/19/2019
Assinatura do termo de cooperação com empresa para realizar o projeto	Assinatura do termo de cooperação com empresa para realizar o projeto	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/4/2022
Finalização do projeto técnico de redução do consumo de energia elétrica do QCG	Finalização do projeto técnico de redução do consumo de energia elétrica do QCG	CONCLUÍDA	2/4/2022	2/10/2022
Submissão do projeto no edital de chamada pública do Programa de Eficiência da Energética (PEE)	Submissão do projeto no edital de chamada pública do Programa de Eficiência da Energética (PEE)	CONCLUÍDA	2/7/2022	2/7/2022

ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (4/19/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---------	---------	-------------------	-----------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2021

O Projeto foi inserido no Planes 2017-2024 por meio do BG 084/18 e retirado do rol de projetos em execução pelo BG 195/20.

O último report data de 10/06/2019.

O status do projeto foi alterado para CANCELADO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Realizar Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.04 Implementação da Política de Qualidade de Vida no Trabalho
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb MÔNICA
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejar o 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	Planejar o 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	CONCLUÍDA	4/23/2018	6/15/2018
Arregimentar componentes para o planejamento	Arregimentar componentes para o planejamento	CONCLUÍDA	4/23/2018	6/15/2018
Definir e acompanhar a estratégia de planejamento do seminário	Definir e acompanhar a estratégia de planejamento do seminário	CONCLUÍDA	5/15/2018	6/15/2018
Validar no Alto Comando o Planejamento do 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	Validar no Alto Comando o Planejamento do 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	CONCLUÍDA	6/25/2018	7/30/2018
Planejar a Disponibilização de Recursos	Planejar a Disponibilização de Recursos	CONCLUÍDA	6/25/2018	7/30/2018
Validar no Alto Comando o Planejamento para Disponibilização de Recursos	Validar no Alto Comando o Planejamento para Disponibilização de Recursos	CONCLUÍDA	7/31/2018	8/31/2018
Realizar o 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	Realizar o 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	CONCLUÍDA	9/3/2018	9/28/2018
Apresentar relatório do Seminário	Apresentar relatório do Seminário	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/19/2018

ADESÃO À METODOLOGIA100.00%
(10/22/2020)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019

Projeto concluído



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Reduzir o prazo de análise dos projetos de instalação contra incêndio e pânico para 15 dias até 2024

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.05 Mapear e melhorar os processos da segurança contra incêndio
SETOR RESPONSÁVEL	DIEAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Vinícius Alencar
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Encontrar soluções para autorizar apenas profissionais qualificados na área para elaborar PSCIP	Encontrar soluções para autorizar apenas profissionais qualificados na área para elaborar PSCIP	CONCLUÍDA	4/5/2021	6/2/2021
Capacitações Internos	Capacitações Internos	CONCLUÍDA	4/9/2021	12/31/2021
Ampliação da Sede da atual DIEAP	Ampliação da Sede da atual DIEAP	CONCLUÍDA	4/12/2021	4/12/2021
Aprimoramento das Boas Práticas de Análise de Projetos	Aprimoramento das Boas Práticas de Análise de Projetos	CONCLUÍDA	4/12/2021	6/2/2021
Capacitação Externo	Capacitação Externo	CONCLUÍDA	4/12/2021	4/12/2021

ADESÃO À METODOLOGIA



75.00%

(4/19/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗



SIM



NÃO



NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

25/10/2022

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Reduzir o prazo de análise dos projetos de instalação contra incêndio e pânico para 15 dias até 2024" inserido no

PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 231/20 e retirado do rol de projetos estratégicos a serem executados pelo BG 56, de 24 de março de 2021.

DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Comb. Vinícius Alencar (sem mais informações sobre a nomeação).

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status CONCLUÍDO.

REPORT DO GERENTE: Por falta de reports atualizados por parte do gerente, o supervisor do projeto coletou dados e informações necessárias à complementação do projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto atualizado por ter sido executado fora do ambiente GPWEB.

STATUS: O projeto apresenta o status CONCLUÍDO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Reduzir o tempo de atendimento e despacho das ocorrências

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas
SETOR RESPONSÁVEL	SUCOP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb MUNIZ DA SILVA
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Estabelecer competências mínimas necessárias para o serviço de tele-atendimento e despacho	Definir competências	CONCLUÍDA	4/23/2018	5/23/2018
	Definir perfil do atendente e do despachante	CONCLUÍDA	4/23/2018	5/21/2018
	Estabelecer prioridades	CONCLUÍDA	4/23/2018	5/16/2018
	Levantar das necessidades de atendimento e despacho	CONCLUÍDA	4/23/2018	5/12/2018
Estabelecer um padrão de acesso à internet nas OBM's para perfeito funcionamento do SGO.	Estabelecer um padrão de acesso à internet nas OBM's para perfeito funcionamento do SGO.	CONCLUÍDA	4/23/2018	5/23/2018
Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento	Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento e quais aplicativos serão carregados para a DINVI	CONCLUÍDA	5/2/2018	7/20/2018
	Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento e quais aplicativos serão carregados para o COMOP	CONCLUÍDA	5/2/2018	7/20/2018
	Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento e quais aplicativos serão carregados para o GAEPH	CONCLUÍDA	5/2/2018	7/20/2018
	Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento e quais aplicativos serão carregados para o GPRAM	CONCLUÍDA	5/2/2018	7/20/2018
Instalar terminais embarcados nas VTRs operacionais	Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento	CONCLUÍDA	5/2/2018	7/20/2018
	Avaliar junto ao COMOP a viabilidade e a forma de fixação dos equipamentos nas viaturas	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso institucional	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Incorporar na carga do CBMDF os terminais	CANCELADA	5/9/2018	10/19/2018
	Levantamento dos equipamentos disponíveis junto ao COMOP	CONCLUÍDA	5/9/2018	5/18/2018
	Verificar junto ao COMOP quais viaturas receberão os equipamentos	CONCLUÍDA	5/9/2018	5/18/2018
	Levantar quais os meios necessários para que o equipamento se comunique com o sistema da Corporação	CONCLUÍDA	5/25/2018	12/20/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso institucional	Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso da DINVI	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso do COMOP	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso do GAEPH	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso do GPRAM	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
Avaliar junto ao COMOP a viabilidade e a forma de fixação dos equipamentos nas viaturas	Verificar a viabilidade de manter o equipamento conectado a viatura da DINVI para carga do Tablet	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Verificar a viabilidade de manter o equipamento conectado a viatura do GAEPH para carga do Tablet	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Verificar a viabilidade de manter o equipamento conectado a viatura do GPRAM para carga do Tablet	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Verificar a viabilidade de manter o equipamento conectado a viatura do COMOP para carga do Tablet	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
Revisar os protocolos de acionamento, atendimento e despacho de ocorrências	Levantar demandas com interessados	CONCLUÍDA	5/15/2018	6/4/2018
	Conhecer os protocolos em vigor	CONCLUÍDA	5/30/2018	5/30/2018
	Processar as mudanças necessárias	CONCLUÍDA	6/5/2018	6/19/2018
	Validar os novos protocolos	CONCLUÍDA	6/19/2018	7/23/2018
Aplicar a classificação de ocorrências operacionais	Validar no Alto Comando a Classificação Existente	CONCLUÍDA	5/15/2018	5/18/2018
	Alimentar o Sistema com as Classificações validadas	CONCLUÍDA	5/21/2018	5/25/2018
	Teste de programação	CONCLUÍDA	5/28/2018	8/21/2018
Aprovar projeto pedagógico de capacitação e avaliação periódica dos tele-atendentes e despachantes	Aprovar projeto pedagógico	CONCLUÍDA	5/23/2018	7/6/2018
	Definir instrução de comunicação	CONCLUÍDA	5/23/2018	6/8/2018
	Definir instrução de telefonia	CONCLUÍDA	5/23/2018	6/1/2018
	Definir instrução para atendimento 193	CONCLUÍDA	5/23/2018	6/22/2018
	Definir instrução para o sistema Fênix	CONCLUÍDA	5/23/2018	6/22/2018
	Definir instrução para Rádio Comunicador operacional	CONCLUÍDA	5/23/2018	6/29/2018
Levantar quais os meios necessários para que o equipamento se comunique com o sistema da Corporação	Prover os meios necessários para a comunicação do sistema	CANCELADA	5/25/2018	10/1/2018
	Efetuar os testes de conectividade	CANCELADA	10/1/2018	12/20/2018
	Entrega dos equipamentos 100% funcionais	CANCELADA	10/19/2018	10/19/2018
Implantar a gestão dos tele-atendentes e dos processos de atendimento e despacho, por meio de um órgão subordinado ao COMOP	Implantar a gestão dos tele-atendentes e dos processos de atendimento e despacho, por meio de um órgão subordinado ao COMOP	CONCLUÍDA	8/21/2018	9/20/2018



ADESÃO À METODOLOGIA


60.00%
(10/10/2023)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	!

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

10/10/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Reduzir o tempo de atendimento e despacho das ocorrências " inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 084/18 e retirado do rol de projetos estratégicos a serem executados pelo BG 56, de 24 de março de 2021. Contudo o referido projeto foi reativado por meio de publicação em BG n.º 111/2022.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. QOBM/Comb. Igor Muniz da Silva em BG n.º 110/2023 em substituição ao TC QOBM/Comb. Abrahão Medeiros de Alencar.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Apesar do referido projeto ter sido reativado , o mesmo encontrasse com status EM ATRASO.

REPORT DO GERENTE: Falta de reports atualizados por parte do gerente.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Desde a troca de gerente, o referido projeto não sofreu atualizações.

STATUS DO PROJETO: Apesar do referido projeto ter sido reativado , o mesmo encontrasse com status EM ATRASO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Reestruturar o CGD

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas
SETOR RESPONSÁVEL	COESP
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb ALAN
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Dimensionamento das necessidades físicas e estruturais	Dimensionamento das necessidades físicas e estruturais	CONCLUÍDA	5/2/2018	6/13/2018
Pesquisa sobre as oportunidades e disponibilidade de locais	Pesquisa sobre as oportunidades e disponibilidade de locais	CONCLUÍDA	6/14/2018	7/31/2018
Transferência para a nova sede	Transferência para a nova sede	CONCLUÍDA	8/1/2018	8/29/2018
Implementação do recursos na nova sede	Implementação do recursos na nova sede	CONCLUÍDA	8/30/2018	11/27/2018
Início das atividades na nova sede do então COCB no CIOB	Início das atividades na nova sede do então COCB no CIOB	CONCLUÍDA	11/28/2018	12/21/2018

ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (5/2/2022)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---------	---------	-------------------	-----------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/12/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O referido projeto não possui um Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado ou publicado.

DADOS DO GERENTE ATUAL: BG n.º 084/2018 sendo nomeado como seu gerente o sr. Ten-Cel. QOBM/Comb. Alan Alexandre Araujo.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora o CGD tenha deixado de existir na estrutura organizacional do CBMDF, o referido projeto foi CONCLUÍDO e teve suas funções e atribuições absorvidas pela atual COCB.

REPORT DO GERENTE: O gerente informa que em 27 de julho de 2018, o Boletim Geral no 142 publicou a portaria no 8, que extinguiu a CGD incorporando-a à COCB (Figura 2). A chamada de emergência passou então a ser atendida por bombeiros militares e, da mesa de atendimento, a demanda passou a ser despachada diretamente à respectiva Organização Bombeiro Militar (OBM) por um sistema informatizado, chamado SGO..

ANÁLISE DO SUPERVISOR: EAP totalmente concluída, execução de 100%.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO e deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020.



8.81%

PROJETO:

EM ANDAMENTO

Reforma do 15º GBM - Asa Sul

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Compl JUBÉ DE OLIVEIRA
PROCESSO SEI	00053-00094627/2019-71

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Fase de projetos	EP - Estudos Preliminares	CONCLUÍDA	6/18/2024	8/8/2024
	ARQ - Arquitetura	ATRASADA	8/8/2024	2/11/2025
	LV - Levantamentos	ATRASADA	8/8/2024	1/2/2025
	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	2/11/2025	3/12/2025
	EST - Estrutura	ATRASADA	2/11/2025	4/8/2025
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	2/11/2025	4/23/2025
	ELE - Elétrica	ATRASADA	3/28/2025	6/25/2025
	FND - Fundação	ATRASADA	3/28/2025	5/26/2025
	HID - Instalações Hidrossanitária	ATRASADA	3/28/2025	6/25/2025
	IMP - Impermeabilização	A INICIAR	4/23/2025	5/21/2025
	CAB - Cabeamento Estruturado	A INICIAR	6/25/2025	7/23/2025
	SON - Sonorização	A INICIAR	7/23/2025	8/6/2025
	PDA - Proteção contra Descarga Atmosférica	A INICIAR	8/6/2025	9/4/2025
	INC - Incêndio	A INICIAR	9/4/2025	10/2/2025
	Compatibilização	A INICIAR	10/2/2025	11/3/2025
	PLO - Planilha Orçamentária	A INICIAR	10/2/2025	12/1/2025
	Projeto Básico	A INICIAR	12/1/2025	1/14/2026
EP - Estudos Preliminares	Inclusão no Plano de Obras	CONCLUÍDA	6/18/2024	6/25/2024
	Programa de Necessidades	CONCLUÍDA	7/10/2024	8/8/2024
ARQ - Arquitetura	Anteprojeto	ATRASADA	8/8/2024	9/19/2024
	Projeto Legal	ATRASADA	9/19/2024	12/17/2024
	Projeto Executivo	ATRASADA	12/17/2024	2/11/2025
LV - Levantamentos	Documentação do Imóvel	ATRASADA	8/8/2024	8/15/2024
	Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	8/8/2024	8/21/2024
	TOP - Topografia	CONCLUÍDA	8/21/2024	9/25/2024
	SDG - Sondagem	ATRASADA	12/17/2024	1/2/2025
Fase de execução	Serviços preliminares	A INICIAR	1/14/2026	2/26/2026
	Movimentação de terra e pavimentação	A INICIAR	2/26/2026	4/9/2026
	Drenagem	A INICIAR	4/9/2026	5/25/2026
	Fundações e estruturas	A INICIAR	5/25/2026	7/7/2026
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	7/7/2026	8/18/2026
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	8/18/2026	9/30/2026
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	9/30/2026	11/13/2026



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Fase de execução	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	11/13/2026	12/28/2026
	Instalações de prevenção e combate a incêndio e central de GLP	A INICIAR	12/28/2026	2/10/2027
	Impermeabilizações	A INICIAR	2/10/2027	3/24/2027
	Serviços complementares	A INICIAR	3/24/2027	5/7/2027
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	5/7/2027	6/21/2027
	Equipamentos e itens de mero fornecimento (incide BDI diferenciado)	A INICIAR	6/21/2027	8/2/2027

ADESÃO À METODOLOGIA					
 100.00% (5/2/2024)	ITEM	STATUS		ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓		Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓		PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓		Reports atualizados	—
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA		 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Reforma do 15° GBM - Asa Sul foi inserida no PLANES 2017-2024 por meio da publicação na lista do BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022 e continuou na categoria PLANES no BG 228, de 8 de dezembro de 2020, mas não consta no BG 056/21.
DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP QOBM Compl. Felipe Jubé de Oliveira sem sua nomeação Localizada.
DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status À INICIAR.
REPORT DO GERENTE: Não há report por ser um projeto que terá início em 2024.
ANÁLISE DO SUPERVISOR: Não há análise por ser um projeto que terá início em 2024.
STATUS DO PROJETO: o projeto com status À INICIAR.



55.96%

PROJETO:

ATRASADO

Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - Gama

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb FEDERICO BAIGORRI
PROCESSO SEI	00053-00044902/2020-49

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	5/26/2020	5/26/2020
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/26/2020	8/4/2021
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	8/19/2020	10/27/2021
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	5/29/2020	5/29/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/29/2020	8/6/2021
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	8/19/2020	10/27/2021
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	6/8/2020	6/30/2020
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	7/18/2020	8/2/2020
	Correções As Built	CONCLUÍDA	8/2/2020	8/16/2020
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	7/2/2020	7/18/2020
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	7/18/2020	8/2/2020
	Correções As Built	CONCLUÍDA	8/2/2020	8/16/2020
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	CONCLUÍDA	7/3/2020	2/14/2021
	3.2 - Levantamento de Demandas	CONCLUÍDA	7/4/2020	2/17/2021
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	6/8/2020	8/16/2020
	2.1 - TOP - Topografia	CONCLUÍDA	7/4/2020	7/18/2021
	2.2 - SDG - Sondagem	ATRASADA	6/18/2021	10/17/2021
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	8/18/2021	11/17/2021
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	7/2/2020	8/16/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
2 - LV - Levantamentos	2.1 - TOP - Topografia	ATRASADA	7/4/2020	7/18/2021
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	8/18/2021	11/17/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
4 - EP - Estudo Preliminar	Desenvolvimento	CONCLUÍDA	8/23/2020	9/23/2020
	Aprovação da proposta	CONCLUÍDA	10/8/2020	10/9/2020
	Fechamento da proposta	CONCLUÍDA	10/9/2020	10/24/2020
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	CONCLUÍDA	10/24/2020	10/28/2020
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	8/25/2020	1/22/2022
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	CONCLUÍDA	8/25/2020	1/23/2022
	- Documentação Cadastral o imóvel	CONCLUÍDA	9/4/2020	4/20/2022
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	8/25/2020	1/22/2022
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	CONCLUÍDA	8/25/2020	1/23/2022
	- Documentação Cadastral o imóvel	CONCLUÍDA	9/4/2020	4/20/2022
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/29/2020	10/27/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	CONCLUÍDA	8/25/2020	4/20/2022
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/26/2020	10/27/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	CONCLUÍDA	8/25/2020	4/20/2022
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ATRASADA	2/19/2021	2/17/2022
	INC - Incêndio	ATRASADA	5/19/2021	4/13/2022
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	7/21/2021	2/17/2022
	MEC - Instalações Mecânicas	CONCLUÍDA	7/21/2021	2/17/2022
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	ATRASADA	7/21/2021	12/19/2021
	ELE - Instalações Elétricas	ATRASADA	7/21/2021	4/6/2022
	EST - Estrutura	ATRASADA	7/21/2021	1/30/2022
	FND - Fundações	ATRASADA	10/20/2021	1/9/2022
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	11/24/2021	1/2/2022
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	CONCLUÍDA	1/2/2022	1/16/2022
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	ATRASADA	1/3/2022	2/17/2022
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	ATRASADA	1/4/2022	2/17/2022
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	ATRASADA	1/5/2022	2/17/2022
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	ATRASADA	1/16/2022	2/6/2022
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	ATRASADA	7/21/2021	2/17/2022
	Pavimentação	CONCLUÍDA	7/21/2021	2/17/2022
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	ATRASADA	7/21/2021	12/18/2021
	SAN - Instalações Sanitárias	ATRASADA	7/21/2021	11/11/2021
	IMP - Impermeabilização	ATRASADA	10/20/2021	12/19/2021
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	CONCLUÍDA	7/21/2021	2/17/2022
	ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	7/21/2021	12/19/2021
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	ATRASADA	7/21/2021	1/30/2022
	Estrutura Metálica	ATRASADA	7/21/2021	10/17/2021
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	10/17/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	10/17/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	10/17/2021	11/17/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	10/23/2021	11/11/2021
	Detalhamento	ATRASADA	11/17/2021	12/18/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	12/18/2021	1/9/2022
	Caderno de especificações	ATRASADA	1/9/2022	1/23/2022
	Memoriais	ATRASADA	2/2/2022	2/9/2022
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	ATRASADA	7/21/2021	2/9/2022
	SON - Sonorização e CFTV	ATRASADA	7/21/2021	1/19/2022
	ELE - Sistema Elétrico	ATRASADA	10/23/2021	4/6/2022
6 - PL - Projeto Legal	6.5 - CEB	ATRASADA	9/19/2021	2/17/2022
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	ATRASADA	5/19/2021	4/13/2022
	SPDA	ATRASADA	9/23/2021	2/17/2022
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	CONCLUÍDA	10/2/2021	11/2/2021
	Pagamento	CONCLUÍDA	11/2/2021	12/2/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	CONCLUÍDA	12/2/2021	12/7/2021
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	7/21/2021	8/1/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	8/1/2021	10/10/2021
	Detalhamento	ATRASADA	10/10/2021	10/17/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	10/17/2021	10/31/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	10/23/2021	11/11/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/31/2021	10/31/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	7/21/2021	8/15/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	8/15/2021	10/16/2021
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/16/2021	11/5/2021
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/5/2021	11/20/2021
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	11/20/2021	12/4/2021
	Memoriais	CONCLUÍDA	12/4/2021	12/19/2021
FND - Fundações	Lançamento do sistema	ATRASADA	10/20/2021	10/27/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	10/27/2021	11/17/2021
	Detalhamento	ATRASADA	11/17/2021	12/1/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	12/1/2021	12/18/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	12/18/2021	12/26/2021
	Memoriais	ATRASADA	12/26/2021	1/9/2022
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	7/21/2021	8/18/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	8/18/2021	10/10/2021
	Detalhamento	ATRASADA	10/10/2021	10/17/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	10/17/2021	10/31/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	10/23/2021	11/11/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/31/2021	12/18/2021
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	2/19/2021	12/15/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	10/23/2021	11/8/2021
	Detalhamentos	CONCLUÍDA	12/15/2021	1/2/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARQ - Arquitetura	Quantitativos	CONCLUÍDA	1/2/2022	1/16/2022
	Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	1/16/2022	1/23/2022
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	1/23/2022	2/10/2022
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	10/23/2021	11/11/2021
	Lançamento do sistema	ATRASADA	11/4/2021	12/18/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	12/18/2021	2/21/2022
	Detalhamento	ATRASADA	2/21/2022	3/7/2022
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	3/7/2022	3/22/2022
	Caderno de especificações	ATRASADA	3/22/2022	3/30/2022
	Memoriais	ATRASADA	3/30/2022	4/6/2022
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	ATRASADA	11/4/2021	12/18/2021
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	ATRASADA	11/4/2021	12/18/2021
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	ATRASADA	11/4/2021	12/18/2021
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	CONCLUÍDA	2/19/2021	2/10/2022
	ACE - Acessibilidade	CONCLUÍDA	7/21/2021	2/17/2022
	PAI - Paisagismo	ATRASADA	11/7/2021	11/17/2021
	Comunicação Visual	ATRASADA	11/17/2021	2/17/2022
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	10/17/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	10/17/2021	11/17/2021
	Detalhamento	ATRASADA	11/17/2021	12/18/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	12/18/2021	12/29/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	12/29/2021	1/16/2022
	Memoriais	ATRASADA	1/16/2022	1/19/2022
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	CONCLUÍDA	11/24/2021	5/6/2022
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	5/7/2022	5/8/2022
	Acompanhamento do processo	ATRASADA	5/8/2022	10/29/2022
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	ATRASADA	10/20/2021	11/17/2021
	Quantitativo	ATRASADA	11/17/2021	12/5/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	12/5/2021	12/19/2021
SPDA	Dimensionamento SPDA	ATRASADA	9/23/2021	12/23/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	9/29/2021	2/17/2022
	Quantitativo	ATRASADA	12/23/2021	2/17/2022
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	10/3/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	10/3/2021	11/17/2021
	Detalhamento	ATRASADA	11/17/2021	12/18/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	12/18/2021	1/2/2022
	Caderno de especificações	ATRASADA	1/2/2022	1/16/2022
	Memoriais	ATRASADA	1/16/2022	1/30/2022
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	ATRASADA	5/19/2021	4/13/2022
	Caderno de especificações	ATRASADA	2/10/2022	4/13/2022
	Quantitativo	ATRASADA	2/10/2022	4/13/2022
Emissão do alvará de construção	Emissão do alvará de construção	PARALIZADA	5/6/2022	8/1/2022
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	ATRASADA	5/7/2022	6/6/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Preparação para edital	Projeto Básico	ATRASADA	6/6/2022	6/11/2022
	Projeto Básico - Aprovação	ATRASADA	6/8/2022	6/8/2022
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	ATRASADA	6/28/2022	6/28/2022
	Edital	ATRASADA	7/2/2022	7/2/2022
	Definição da modalidade de licitação	ATRASADA	7/6/2022	7/6/2022
	Aprovação do setor jurídico	ATRASADA	7/24/2022	7/24/2022
	Edital - Publicação	ATRASADA	8/3/2022	8/3/2022
	Julgamento das propostas	ATRASADA	9/3/2022	9/3/2022
	Adjudicação do vencedor da licitação	ATRASADA	9/5/2022	9/5/2022
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	ATRASADA	9/13/2022	9/13/2022
	Comissão Executora - Publicação	ATRASADA	9/23/2022	9/24/2022
	Alvará de Construção - Emissão	ATRASADA	9/25/2022	9/25/2022
	Ordem de serviço inicial	ATRASADA	9/27/2022	9/27/2022
Execução da obra	Serviços preliminares	CONCLUÍDA	9/30/2022	5/30/2023
	Alvenaria e Revestimento	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Área externa - diversos	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Áreas Molhadas	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Bacia e Valeta	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Cabeamento Estruturado e CFTV	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Cobertura e Telhamento	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Demolição	CONCLUÍDA	8/28/2023	8/28/2023
	Diversos	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Drenagem Pluvial	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Equipamentos	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Estruturas	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Fachadas	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Guarita	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Impermeabilização	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Incêndio	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Instalações Elétricas	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Instalações Hidrossanitárias	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Limpeza da obra	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Pavimentação	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Pisos	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Poço de treinamento	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Portas e Esquadrias	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Quadra Poliesportiva	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Serviços auxiliares e administrativos	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Sonorização	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	SPDA	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Teto e forro	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Instalações Hidrossanitárias	Água Fria	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Água Quente	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Alimentação	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Esgoto	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Pluvial - EPAMS	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Instalações Hidrossanitárias	Pluvial - PVC R	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Ventilação	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Cabeamento Estruturado e CFTV	Cabos e acessórios	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Instalações Elétricas	Cabos e fios	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Eletrocalhas	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Eletrodutos e acessórios	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Iluminação externa	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Luminárias	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Muro medição e muro QGBT	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Quadros elétricos	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Subestação	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Tomadas e interruptores	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Serviços preliminares	Adequação do edifício do SERHU	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Canterio de obras	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Locação de obra	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Equipamentos	CFTV	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Climatização	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Elétrico	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Fotovoltaico	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Rack e acessórios	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Sonorização	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Estruturas	Academia	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Ampliação da Garagem	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Ampliação do Pavimento 1	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Cobertura Metálica - ampliação pavimento 1	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Depósito e garagem	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Ensaio Tecnológicos	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Escadas e Rampas	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Fachada frontal	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Fundação	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Garagem	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Laje Pavimento 1	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Reforço de pilares	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Escadas e Rampas	Escada fachada frontal	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Escada fachada sul	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Rampa fachada frontal	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Guarita	Guarita	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Impermeabilização	Impermeabilização	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Incêndio	Incêndio	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Serviços auxiliares e administrativos	Serviços administrativos	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Sonorização	Sonorização	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
SPDA	Spda	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Recebimento da obra	Recebimento provisório	ATRASADA	10/5/2023	11/4/2023
	Recebimento definitivo	ATRASADA	2/4/2024	3/6/2024
	Habite-se	ATRASADA	3/6/2024	5/7/2024



ADESÃO À METODOLOGIA			
 80.00% (5/2/2024)	ITEM	STATUS	
	Existe Gerente	✓	
	Existe EAP	✓	
	Custo estimado	✓	
	ITEM	STATUS	
	Existe TAP	✓	
	PLASE publicado	—	
	Reports atualizados	✗	
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) registrado no GPWeb e aprovado pelo Comandante-Geral, publicado no BG 137, de 23/07/20. O projeto consta na relação de projetos estratégicos publicados desde o BG n.º 195/2020. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Ten-Cel. RRM. PTTC Rissel Francisco Coelho Cardoch Valdez em substituição do MAJ. QOBM/Compl. Eduardo Kin Lie.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status ATRASADO por falta de reports por parte do gerente atual, que não efetuou nenhum report.

REPORT DO GERENTE: Em 07/04/2022, a ex-gerente de projeto, MAJ. Isa Paula Correa Guimaraes, fez seu último report no GPWeb informando que o projeto básico havia sido corrigido e encaminhado para licitação. O atual gerente não efetuou nenhum report.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto atrasado por falta de reports, porém em estado avançado de execução.

STATUS: o projeto apresenta o status ATRASADO.



4.46%

PROJETO:

EM ANDAMENTO

Reforma do 22º Grupamento Bombeiro Militar - 22º GBM - Sobradinho

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Compl SALES ALVES
PROCESSO SEI	A definir

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
Fase de projetos	EP - Estudos Preliminares	CONCLUÍDA	3/13/2025	3/19/2025
	LV - Levantamentos	CONCLUÍDA	3/19/2025	4/1/2025
	ARQ - Arquitetura		4/1/2025	9/18/2025
	ARC - Ar Condicionado	A INICIAR	9/18/2025	10/15/2025
	ELE - Elétrica	A INICIAR	9/18/2025	12/10/2025
	EST - Estrutura	A INICIAR	9/18/2025	11/11/2025
	FND - Fundação	A INICIAR	9/18/2025	10/29/2025
	HID - Instalações Hidrossanitária	A INICIAR	9/18/2025	12/10/2025
	INF - Infraestrutura	A INICIAR	9/18/2025	11/25/2025
	PLO - Planilha Orçamentária	A INICIAR	9/18/2025	11/14/2025
	IMP - Impermeabilização	A INICIAR	11/25/2025	12/22/2025
	CAB - Cabeamento Estruturado	A INICIAR	12/10/2025	1/9/2026
	SON - Sonorização	A INICIAR	1/9/2026	1/23/2026
	PDA - Proteção contra Descarga Atmosférica	A INICIAR	1/23/2026	2/24/2026
	INC - Incêndio	A INICIAR	2/24/2026	3/24/2026
	Compatibilização	A INICIAR	3/24/2026	4/24/2026
	PLO - Planilha Orçamentária	A INICIAR	4/24/2026	6/24/2026
	Projeto Básico	A INICIAR	6/24/2026	8/6/2026
EP - Estudos Preliminares	Inclusão no PARF	CONCLUÍDA	3/13/2025	3/19/2025
	Inclusão no Plano de Obras	CONCLUÍDA	3/13/2025	3/19/2025
LV - Levantamentos	Documentação do Imóvel	CONCLUÍDA	3/19/2025	4/1/2025
	Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	3/19/2025	4/1/2025
	Programa de Necessidades	CONCLUÍDA	3/19/2025	4/1/2025
	SDG - Sondagem	CONCLUÍDA	3/19/2025	4/1/2025
	TOP - Topografia	CONCLUÍDA	3/19/2025	4/1/2025
ARQ - Arquitetura	Anteprojeto		4/1/2025	4/29/2025
	Projeto Legal	A INICIAR	4/29/2025	7/24/2025
	Projeto Executivo	A INICIAR	7/24/2025	9/18/2025
Fase de execução	Serviços preliminares	A INICIAR	8/6/2026	9/21/2026



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Fase de execução	Movimentação de terra e pavimentação	A INICIAR	9/21/2026	11/4/2026
	Drenagem	A INICIAR	11/4/2026	12/17/2026
	Fundações e estruturas	A INICIAR	12/17/2026	2/2/2027
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	2/2/2027	3/17/2027
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	3/17/2027	5/3/2027
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	5/3/2027	6/16/2027
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	6/16/2027	7/28/2027
	Instalações de prevenção e combate a incêndio e central de GLP	A INICIAR	7/28/2027	9/10/2027
	Impermeabilizações	A INICIAR	9/10/2027	10/26/2027
	Serviços complementares	A INICIAR	10/26/2027	12/9/2027
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	12/9/2027	1/21/2028
	Equipamentos e itens de mero fornecimento (incide BDI diferenciado)	A INICIAR	1/21/2028	3/7/2028

ADESÃO À METODOLOGIA			
 80.00% (5/6/2024)	ITEM	STATUS	
	Existe Gerente	✓	
	Existe EAP	✓	
	Custo estimado	✓	
	ITEM	STATUS	
	Existe TAP	✓	
	PLASE publicado	—	
	Reports atualizados	✗	
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

06/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Rreforma do 22º GBM - Sobradinho, inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do seu TAP no BG 137/20. Este projeto não encontra-se mais com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG n.º 111/2022.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP. QOBM/Compl. Jefferson Sales Alves, contudo sua nomeação não foi encontrada.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: TAP aprovado e publicada no BG 137/20 conforme adesão à metodologia. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontrava-se em atrasado, mas sofreu uma atualização em sua EAP e consequentemente em seu cronograma.

REPORT DO GERENTE: Último report em 17/01/2023 o gerente de projeto informada sobre a elaboração dos projetos de engenharia e envio do PES à DIMAT/SEPEC.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico mas saiu do acompanhamento especial, mesmo assim necessita de novos reports para a avaliação do andamento do PLANES 2017-2024 a partir dos dados constantes no GPWeb.

STATUS DO PROJETO: O projeto encontra-se com status EM ATRASO.



0.00%

PROJETO:**ATRASADO****Reforma do 3º Grupamento Bombeiro Militar - 3º GBM - SIA**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Compl SALES ALVES
PROCESSO SEI	00053-00149171/2022-99

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARQ - Arquitetura	Anteprojeto	ATRASADA	10/8/2024	11/19/2024
	Projeto Executivo	ATRASADA	10/8/2024	1/2/2025
	Projeto Legal	ATRASADA	10/8/2024	12/3/2024
EP - Estudos Preliminares	Inclusão no PARF	ATRASADA	10/8/2024	10/21/2024
	Inclusão no Plano de Obras	ATRASADA	10/8/2024	11/4/2024
LV - Levantamentos	Programa de Necessidades	ATRASADA	11/4/2024	12/9/2024
	Documentação do Imóvel	ATRASADA	12/9/2024	12/13/2024
	Levantamento Arquitetônico	ATRASADA	12/13/2024	12/27/2024
	SDG - Sondagem	ATRASADA	12/27/2024	1/10/2025
	TOP - Topografia	ATRASADA	1/10/2025	2/13/2025
Fase de projetos	ARQ - Arquitetura	ATRASADA	10/8/2024	1/2/2025
	EP - Estudos Preliminares	ATRASADA	10/8/2024	11/4/2024
	LV - Levantamentos	ATRASADA	11/4/2024	2/13/2025
	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	2/13/2025	3/13/2025
	ELE - Elétrica	ATRASADA	3/13/2025	6/6/2025
	EST - Estrutura	A INICIAR	6/6/2025	8/1/2025
	HID - Instalações Hidrossanitária	A INICIAR	8/1/2025	10/23/2025
	CAB - Cabeamento Estruturado	A INICIAR	10/23/2025	11/19/2025
	SON - Sonorização	A INICIAR	11/19/2025	12/2/2025
	PDA - Proteção contra Descarga Atmosférica	A INICIAR	12/2/2025	12/30/2025
	INF - Infraestrutura	A INICIAR	12/30/2025	3/11/2026
	INC - Incêndio	A INICIAR	3/11/2026	4/7/2026
	IMP - Impermeabilização	A INICIAR	4/7/2026	5/6/2026
	FND - Fundação	A INICIAR	5/6/2026	7/1/2026
	Compatibilização	A INICIAR	7/1/2026	7/28/2026
	PLO - Planilha Orçamentária	A INICIAR	7/28/2026	9/22/2026
	PLO - Cronograma físico-financeiro	A INICIAR	9/22/2026	11/18/2026
	Projeto Básico	A INICIAR	11/18/2026	8/4/2027
Fase de execução	Serviços preliminares	A INICIAR	8/4/2027	9/30/2027
	Movimentação de terra e pavimentação	A INICIAR	9/30/2027	11/30/2027
	Drenagem	A INICIAR	11/30/2027	1/25/2028
	Fundações e estruturas	A INICIAR	1/25/2028	3/22/2028
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	3/22/2028	5/22/2028



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Fase de execução	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	5/22/2028	7/18/2028
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	7/18/2028	9/13/2028
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	9/13/2028	11/10/2028
	Instalações de prevenção e combate a incêndio e central de GLP	A INICIAR	11/10/2028	1/10/2029
	Impermeabilizações	A INICIAR	1/10/2029	3/8/2029
	Serviços complementares	A INICIAR	3/8/2029	5/7/2029
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	5/7/2029	7/3/2029
	Equipamentos e itens de mero fornecimento (incide BDI diferenciado)	A INICIAR	7/3/2029	8/28/2029

ADESÃO À METODOLOGIA				
 80.00% (5/6/2024)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

06/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Reforma do 3º Grupamento Bombeiro Militar - 3º GBM - SIA foi inserida no PLANES 2017-2024 por meio da publicação na lista do BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022 e continuou na categoria PLANES no BG 228, de 8 de dezembro de 2020, mas não consta no BG 056/21.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP QOBM Compl. Felipe Jubé de Oliveira sem sua nomeação Localizada.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ANDAMENTO pelo cronograma estipulado em sua EAP.

REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de Projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto considerado como ATRASADO pelo cronograma e não contem dados e informações necessárias para uma primeira análise.

STATUS DO PROJETO: o projeto com status EM ATRASO.



7.61%

PROJETO:

EM ANDAMENTO

Reforma do 4º Grupamento Bombeiro Militar - 4º GBM - Asa Norte

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Compl FERREIRA SOARES
PROCESSO SEI	00053-00094627/2019-71

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
EP - Estudos Preliminares	Inclusão no Plano de Obras	CONCLUÍDA	2/17/2024	2/24/2024
	Inclusão no PARF	CONCLUÍDA	3/2/2024	3/9/2024
	Programa de Necessidades	CONCLUÍDA	3/9/2024	4/7/2024
LV - Levantamentos	Documentação do Imóvel	CONCLUÍDA	4/7/2024	4/14/2024
	Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	4/7/2024	4/20/2024
	TOP - Topografia	CONCLUÍDA	4/20/2024	5/4/2024
ARQ - Arquitetura	Anteprojeto	CONCLUÍDA	8/13/2024	9/12/2024
	Projeto Legal	ATRASADA	9/12/2024	12/6/2024
	Projeto Executivo	ATRASADA	12/6/2024	2/4/2025
Fase de projetos	EP - Estudos Preliminares	CONCLUÍDA	2/17/2024	4/7/2024
	LV - Levantamentos	CONCLUÍDA	4/7/2024	5/4/2024
	ARQ - Arquitetura	ATRASADA	8/13/2024	2/4/2025
	EST - Estrutura	ATRASADA	12/6/2024	2/4/2025
	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	2/4/2025	3/5/2025
	ELE - Elétrica	ATRASADA	2/4/2025	5/2/2025
	FND - Fundação	ATRASADA	2/4/2025	4/2/2025
	HID - Instalações Hidrossanitária	ATRASADA	2/4/2025	5/2/2025
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	2/4/2025	4/16/2025
	IMP - Impermeabilização	A INICIAR	4/16/2025	5/16/2025
	CAB - Cabeamento Estruturado	A INICIAR	5/2/2025	5/30/2025
	SON - Sonorização	A INICIAR	5/30/2025	6/13/2025
	PDA - Proteção contra Descarga Atmosférica	A INICIAR	6/13/2025	7/14/2025
	INC - Incêndio	A INICIAR	7/14/2025	8/11/2025
	Compatibilização	A INICIAR	8/11/2025	9/8/2025
	PLO - Planilha Orçamentária	A INICIAR	8/11/2025	10/6/2025
	Projeto Básico	A INICIAR	10/6/2025	11/14/2025
Fase de execução	Serviços preliminares	A INICIAR	10/13/2027	11/26/2027
	Equipamentos e itens de mero fornecimento (incide BDI diferenciado)	A INICIAR	11/26/2027	1/7/2028
	Movimentação de terra e pavimentação	A INICIAR	1/7/2028	2/18/2028
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	2/18/2028	4/4/2028
	Drenagem	A INICIAR	4/4/2028	5/18/2028
	Fundações e estruturas	A INICIAR	5/18/2028	6/30/2028



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Fase de execução	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	6/30/2028	8/11/2028
	Impermeabilizações	A INICIAR	8/11/2028	9/25/2028
	Instalações de prevenção e combate a incêndio e central de GLP	A INICIAR	9/25/2028	11/8/2028
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	11/8/2028	12/21/2028
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	12/21/2028	2/5/2029
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	2/5/2029	3/20/2029
	Serviços complementares	A INICIAR	3/20/2029	5/3/2029

ADESÃO À METODOLOGIA				
 80.00% (5/3/2024)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

03/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Reforma do 4º Grupamento Bombeiro Militar - 4º GBM - Asa Norte foi inserida no PLANES 2017-2024 por meio da publicação na lista do BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022 e continuou na categoria PLANES no BG 228, de 8 de dezembro de 2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP QOBM Compl. Felipe Jubé de Oliveira sem sua nomeação Localizada.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ATRASO em observância ao prazos de execução das tarefas contidas em sua EAP.

REPORT DO GERENTE: Não há report informado pelo gerente.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Não há análise por ser um projeto que teve início previsto para 2024.

STATUS DO PROJETO: o projeto com status EM ATRASO.



0.00%

PROJETO:

À INICIAR

Reforma do 6º GBM - Núcleo Bandeirante

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	1º TEN QOBM/Compl SANTOS BUENO DA SILVA BITTENCOURT
PROCESSO SEI	00053-00094627/2019-71

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
EP - Estudos Preliminares	Inclusão no PARF	ATRASADA	5/2/2024	5/9/2024
	Programa de Necessidades	ATRASADA	5/9/2024	6/7/2024
ARQ - Arquitetura	Anteprojeto	ATRASADA	6/7/2024	7/4/2024
	Projeto Legal	ATRASADA	7/4/2024	10/1/2024
	Projeto Executivo	ATRASADA	10/1/2024	11/26/2024
LV - Levantamentos	Documentação do Imóvel	ATRASADA	6/7/2024	6/14/2024
	Levantamento Arquitetônico	ATRASADA	6/7/2024	6/20/2024
	TOP - Topografia	ATRASADA	6/20/2024	7/4/2024
	SDG - Sondagem	ATRASADA	10/1/2024	10/15/2024
Fase de projetos	EP - Estudos Preliminares	ATRASADA	5/2/2024	6/7/2024
	ARQ - Arquitetura	ATRASADA	6/7/2024	11/26/2024
	LV - Levantamentos	ATRASADA	6/7/2024	10/15/2024
	PLO - Cronograma físico-financeiro	ATRASADA	10/8/2024	10/8/2024
	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	11/30/2024	12/28/2024
	EST - Estrutura	ATRASADA	11/30/2024	1/25/2025
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	11/30/2024	2/8/2025
	ELE - Elétrica	ATRASADA	1/25/2025	4/24/2025
	FND - Fundação	ATRASADA	1/25/2025	3/25/2025
	HID - Instalações Hidrossanitária	ATRASADA	1/25/2025	4/24/2025
	IMP - Impermeabilização	ATRASADA	2/8/2025	3/11/2025
	CAB - Cabeamento Estruturado	A INICIAR	4/24/2025	5/22/2025
	SON - Sonorização	A INICIAR	5/22/2025	6/5/2025
	PDA - Proteção contra Descarga Atmosférica	A INICIAR	6/5/2025	7/4/2025
	INC - Incêndio	A INICIAR	7/4/2025	8/1/2025
	Compatibilização	A INICIAR	8/1/2025	9/2/2025
	PLO - Planilha Orçamentária	A INICIAR	8/1/2025	9/30/2025
	Projeto Básico	A INICIAR	9/30/2025	6/17/2026
Fase de execução	Serviços preliminares	A INICIAR	11/20/2028	1/17/2029
	Movimentação de terra e pavimentação	A INICIAR	1/17/2029	3/15/2029
	Drenagem	A INICIAR	3/15/2029	5/14/2029
	Fundações e estruturas	A INICIAR	5/14/2029	7/10/2029
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	7/10/2029	9/4/2029
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	9/4/2029	11/1/2029



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Fase de execução	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	11/1/2029	1/2/2030
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	1/2/2030	2/27/2030
	Instalações de prevenção e combate a incêndio e central de GLP	A INICIAR	2/27/2030	4/26/2030
	Impermeabilizações	A INICIAR	4/26/2030	6/25/2030
	Serviços complementares	A INICIAR	6/25/2030	8/20/2030
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	8/20/2030	10/15/2030
	Equipamentos e itens de mero fornecimento (incide BDI diferenciado)	A INICIAR	10/15/2030	12/11/2030

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (5/2/2024)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	—
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Reforma do 6º Grupamento Bombeiro Militar - 6º GBM - Núcleo Bandeirante foi inserida no PLANES 2017-2024 por meio da publicação na lista do BG 221, de 23 de novembro de 2017.
DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP QOBM Compl. Felipe Jubé de Oliveira sem sua nomeação Localizada.
DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status À INICIAR.
REPORT DO GERENTE: Não há report por ser um projeto que terá início em 2024.
ANÁLISE DO SUPERVISOR: Não há análise por ser um projeto que terá início em 2024.
STATUS DO PROJETO: o projeto com status À INICIAR.



54.67%

PROJETO:

PARALISADO

Reforma do Centro de Treinamento Operacional - CETOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Compl FERREIRA SOARES
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	2/5/2018	2/19/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/1/2018	5/15/2018
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	5/1/2018	5/15/2018
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/1/2018	5/15/2018
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	5/7/2018	6/15/2018
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	5/15/2018	5/31/2018
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	5/31/2018	6/15/2018
	Correções As Built	CONCLUÍDA	6/15/2018	6/29/2018
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	CONCLUÍDA	5/16/2018	12/28/2018
	3.2 - Levantamento de Demandas	CONCLUÍDA	5/17/2018	12/31/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/17/2018	12/31/2019
	- Previsão Orçamentária	CONCLUÍDA	5/17/2018	12/31/2019
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/17/2018	12/31/2019
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	5/15/2018	6/29/2018
	2.1 - TOP - Topografia	CONCLUÍDA	5/17/2018	5/31/2019
	2.2 - SDG - Sondagem	CONCLUÍDA	5/1/2019	8/30/2019
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1ª Apresentação	CONCLUÍDA	5/17/2018	10/22/2018
	5.2 - 2ª Apresentação	CONCLUÍDA	10/22/2018	4/9/2019
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	CONCLUÍDA	4/9/2019	4/10/2019
- PARF	Início de projetos	CONCLUÍDA	5/17/2018	12/31/2019
5.1 - 1ª Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	5/17/2018	9/25/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	9/25/2018	10/22/2018
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	5/7/2018	5/18/2018
	- Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	5/17/2018	6/15/2018
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	10/22/2018	10/25/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	10/25/2018	4/9/2019
4 - EP - Estudo Preliminar	4 - EP - Estudo Preliminar	CONCLUÍDA	12/31/2018	12/31/2018
6 - PL - Projeto Legal	6.1 - CBMDF - Consulta Prévia	CONCLUÍDA	1/2/2019	5/24/2019
	6.2 - NOVACAP	ATRASADA	8/2/2019	9/30/2020
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ATRASADA	8/4/2019	12/18/2020
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	ATRASADA	8/5/2019	11/12/2020
	ELE - Instalações Elétricas	ATRASADA	8/5/2019	9/17/2020
	EST - Estrutura	ATRASADA	8/5/2019	2/10/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
7 - PE - Projeto Executivo	INF - Infraestrutura	ATRASADA	4/10/2020	8/18/2020
	SON - Sonorização e CFTV	ATRASADA	6/23/2020	7/21/2020
	RDL - Rede de Dados Lógicos	ATRASADA	9/23/2020	10/22/2020
	MEC - Instalações Mecânicas	ATRASADA	11/4/2020	12/16/2020
	INC - Incêndio	ATRASADA	12/1/2020	1/14/2021
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	ATRASADA	2/10/2021	6/8/2021
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	ATRASADA	6/8/2021	6/29/2021
	FND - Fundações	ATRASADA	11/6/2021	3/15/2022
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	PARALIZADA	8/4/2019	9/30/2020
	Detalhamentos	ATRASADA	9/30/2020	12/1/2020
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	ATRASADA	8/5/2019	11/12/2020
	SAN - Instalações Sanitárias	ATRASADA	8/5/2019	10/5/2020
	IMP - Impermeabilização	ATRASADA	9/2/2019	11/1/2019
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	8/5/2019	9/2/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/2/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	9/4/2020
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/4/2020	9/22/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	9/22/2020	11/12/2020
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	ATRASADA	8/5/2019	2/10/2021
	Estrutura Metálica	ATRASADA	8/5/2019	8/20/2020
	Intervenção nas Torres de Treinamento	ATRASADA	6/10/2020	8/12/2020
	Galeria de treinamento e cisterna	ATRASADA	6/16/2020	8/24/2020
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	8/5/2019	4/10/2020
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	4/10/2020	9/2/2020
	Detalhamento	ATRASADA	9/2/2020	1/13/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	1/13/2021	1/27/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	1/27/2021	2/3/2021
	Memoriais	ATRASADA	2/3/2021	2/10/2021
Est Met - Veicular	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	8/5/2019	4/10/2020
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	4/10/2020	6/17/2020
	Detalhamento	CONCLUÍDA	6/17/2020	7/16/2020
	Quantitativo do projeto	PARALIZADA	7/16/2020	8/3/2020
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	ATRASADA	9/2/2019	9/30/2019
	Quantitativo	ATRASADA	9/30/2019	10/18/2019
	Caderno de Especificações	ATRASADA	10/18/2019	11/1/2019
Intervenção nas Torres de Treinamento	Torre Tóquio	ATRASADA	6/10/2020	8/12/2020
	Torre Yokohama	ATRASADA	6/10/2020	8/12/2020
Estrutura Metálica	Est Met - Veicular	ATRASADA	8/5/2019	8/3/2020
	Est Met Recuperação	ATRASADA	6/16/2020	8/5/2020
	Caderno de especificações	PARALIZADA	8/3/2020	8/10/2020
	Memoriais	ATRASADA	8/11/2020	8/20/2020
Est Met Recuperação	Lançamento	CONCLUÍDA	6/16/2020	6/22/2020
	Dimensionamento	CONCLUÍDA	6/22/2020	7/13/2020
	Detalhamento	CONCLUÍDA	7/13/2020	8/3/2020
	Quantitativo do projeto	PARALIZADA	8/3/2020	8/5/2020
Galeria de treinamento e cisterna	Lançamento	ATRASADA	6/16/2020	7/13/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Galeria de treinamento e cisterna	Dimensionamento	ATRASADA	7/13/2020	8/3/2020
	Detalhamento	ATRASADA	8/3/2020	8/18/2020
	Quantitativo	ATRASADA	8/18/2020	8/24/2020
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	8/5/2019	8/19/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	8/19/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	9/4/2020
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/4/2020	9/21/2020
	Caderno de especificações	PARALIZADA	9/21/2020	10/5/2020
MEC - Instalações Mecânicas	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	11/4/2020	12/16/2020
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	ATRASADA	8/4/2019	12/1/2020
	ACE - Acessibilidade	ATRASADA	8/5/2019	10/4/2020
	Comunicação Visual	PARALIZADA	9/30/2019	12/31/2019
	PAI - Paisagismo	ATRASADA	11/6/2020	12/18/2020
9 - PB - Projeto Básico	9 - PB - Projeto Básico	ATRASADA	12/4/2020	3/3/2021
10 - Licitação	10 - Licitação	ATRASADA	6/29/2021	12/20/2021
11 - Execução da obra	11 - Execução da obra	ATRASADA	9/28/2024	7/6/2027
12 - Recebimento da obra	12 - Recebimento da obra	A INICIAR	7/6/2027	11/12/2027

ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (8/12/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

12/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto de Reforma e Ampliação do CETOP

DADOS DO GERENTE ATUAL: Maj. Isa Paula Correa Guimarães

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: - BG 137/2020.

Início: 05/02/2021

Término: 25/04/2024 - Recebimento da obra.

REPORT DO GERENTE: Na EAP, na etapa de 10/06/2020, a gerente reporta que: No Processo SEI de aprovação de projeto junto a CAP 00053-00052204/2018-01, documento de exigências de alvará de construção 37768051. FALTA EMITIR ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (processo alterado pelo decreto Decreto Nº 40.558, de 24 de março de 2020).

280421 Projeto será retomado para adequações da área externa e reforma das torres, conforme prioridade definida pelo Plano de Obras e Planejamento Estratégico. 28/04/2021. 260521 A iniciar compatibilização de projetos. 26/05/2021.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Recomenda-se que a gerente registre um report atualizado.

STATUS DO PROJETO: PROJETO PARALIZADO



67.42%

PROJETO:

EM ANDAMENTO

Reforma e ampliação do 1º Grupamento Bombeiro Militar - Vila Planalto

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Compl JUBÉ DE OLIVEIRA
PROCESSO SEI	00053-00234943/2023-78

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	CONCLUÍDA	6/19/2017	6/19/2017
PB - Projeto Básico	PB - Projeto Básico	CONCLUÍDA	5/8/2019	5/8/2019
Processo Licitatório	Processo Licitatório	CONCLUÍDA	6/12/2019	3/2/2020
Execução da Obra	Publicação da Comissão Executora de Contrato	CONCLUÍDA	4/27/2020	4/28/2020
	Emissão da Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	4/28/2020	4/29/2020
	Alvará de Construção	CONCLUÍDA	5/8/2020	5/11/2020
	Execução dos Serviços	PARALIZADA	5/25/2020	9/3/2024
Execução dos Serviços	Desembolso Físico Financeiro contrato extinto	CONCLUÍDA	5/25/2020	2/1/2022
	Mobilização da Empresa	CONCLUÍDA	5/25/2020	6/9/2020
	1ª Medição	CONCLUÍDA	6/9/2020	7/10/2020
	2ª Medição	CONCLUÍDA	7/10/2020	8/14/2020
	3ª Medição	CONCLUÍDA	8/25/2020	9/29/2020
	4ª Medição	CONCLUÍDA	9/29/2020	11/4/2020
	5ª Medição	CONCLUÍDA	11/4/2020	12/4/2020
	6ª Medição	CONCLUÍDA	12/4/2020	1/11/2021
	7ª Medição	CONCLUÍDA	1/11/2021	2/12/2021
	8ª Medição	CONCLUÍDA	2/12/2021	3/19/2021
	9ª Medição	CONCLUÍDA	3/19/2021	4/23/2021
	10ª Medição	CONCLUÍDA	4/23/2021	5/26/2021
	11ª Medição	CONCLUÍDA	5/26/2021	6/30/2021
	12ª Medição	CONCLUÍDA	7/1/2021	8/4/2021
	13ª Medição	CONCLUÍDA	8/4/2021	9/6/2021
	14ª Medição	CONCLUÍDA	9/6/2021	10/11/2021
	15ª Medição	CONCLUÍDA	10/11/2021	11/16/2021
	16ª Medição	CONCLUÍDA	11/16/2021	12/17/2021
	17ª Medição	CONCLUÍDA	12/28/2021	2/1/2022
	Desmobilização	CONCLUÍDA	2/1/2022	2/15/2022
	Extinção do Contrato nº 11/2020	CONCLUÍDA	9/3/2024	9/3/2024
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo Judicial 1º GBM - 0715098 -89.2022.8.07.0018 - Elaboração de laudo pericial para posterior liberação para licitação do remanescente da obra	Processo Judicial 1º GBM - 0715098 -89.2022.8.07.0018 - Elaboração de laudo pericial para posterior liberação para licitação do remanescente da obra	CONCLUÍDA	9/22/2022	8/14/2024
Grupo de trabalho para licitar a conclusão da obra do 1º GBM	Grupo de trabalho para licitar a conclusão da obra do 1º GBM	CONCLUÍDA	7/14/2023	12/4/2023
Tramitação interna e Processo Licitatório	Tramitação interna e Processo Licitatório	ATRASADA	7/16/2024	3/7/2025
Execução dos serviços	1ª Medição	A INICIAR	4/1/2025	5/2/2025
	2ª Medição	A INICIAR	5/2/2025	6/3/2025
	3ª Medição	A INICIAR	6/3/2025	7/4/2025
	4ª Medição	A INICIAR	7/4/2025	8/5/2025
	5ª Medição	A INICIAR	8/5/2025	9/4/2025
	6ª Medição	A INICIAR	9/5/2025	10/6/2025
	7ª Medição	A INICIAR	10/6/2025	11/5/2025
	8ª Medição	A INICIAR	11/5/2025	12/5/2025
Execução da Obra	Publicação da Comissão Executora do Contrato	ATRASADA	3/10/2025	3/10/2025
	Emissão da Ordem de Serviço para início da obra	ATRASADA	3/15/2025	3/15/2025
	Mobilização da Empresa contratada	ATRASADA	3/16/2025	3/28/2025
	Execução dos serviços	A INICIAR	4/1/2025	12/5/2025
	Desmobilização	A INICIAR	12/5/2025	1/8/2026
	Recebimento da Obra	A INICIAR	12/5/2025	2/10/2026
Recebimento da Obra	Recebimento Provisório	A INICIAR	12/5/2025	12/29/2025
	Recebimento Definitivo	A INICIAR	12/30/2025	2/10/2026



80.00%
(7/4/2023)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗



SIM



NÃO



NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



04/07/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - Brasília" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP no BG 084, de 6 de maio de 2020, com entrega para 2021 conforme os BGs 195, de 16 de outubro de 2020 e 228, de 8 de dezembro de 2020 e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - Brasília". O projeto está relacionado à iniciativa 1.5 do PLANES.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Cap. QOBM/Compl. Felipe Jubé de Oliveira nomeado por meio do BG n.º 111/2023 em substituição da MAJ QOBM Compl. Isa Paula Correa Guimarães.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação de TAP publicada no BG 084, de 6 de maio de 2020, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se atrasado conforme cronograma e o último report.

REPORT DO GERENTE: Último Report da gerente anterior data de 14/02/2023 que Informa que a obra encontrasse paralisada por abandono da empresa diante da recusa de concessão de reequilíbrio econômico-financeiro pelo CBMDF.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: A obra encontra-se paralisada em função das tentativas frustradas de reequilíbrio orçamentário.

Status do projeto: ATRASADO.



0.00%

PROJETO:

ARQUIVADO

Registro de Preços ônibus

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	DIMAT
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb ROMULO
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Definição da necessidade do COMOP(EMOPE)	Confecção do PAM e Envio para DIMAT (EMOPE/COMOP)	ATRASADA	5/11/2017	7/10/2017
Confecção do Termo de Referência (SEPEC/DIMAT)	Confecção do Termo de Referência (SEPEC/DIMAT)	ATRASADA	7/18/2017	8/2/2017
Solicitação de participação na SRP do DETRAN/DF(SubDimat)	Licitação de veículos por SRP do DETRAN/DF (DETRAN/DF)	ATRASADA	8/3/2017	8/3/2017
	Publicação da ARP do DETRAN na página da Intranet do CBMDF (DICOA)	ATRASADA	8/16/2017	9/29/2017
	Publicação da ARP licitada (DETRAN/DF)	ATRASADA	9/7/2017	11/7/2017
Confecção do Edital (DICOA)	Análise Jurídica (ASJUR)	ATRASADA	10/30/2017	1/5/2018
Nomeação da Comissão Executora do Convênio(DICOA)	Execução do Convênio (comissão Executora designada)	ATRASADA	1/1/2018	12/31/2018
	Solicitação do Bem para DIMAT (Comissão executora)	ATRASADA	2/1/2018	3/30/2018
	Contratação por ARP ou Licitação do Objeto(DICOA)	ATRASADA	2/6/2018	6/29/2018
	Recebimento do Bem (Comissão Executora)	ATRASADA	6/4/2018	12/31/2018
Cadastro da proposta de emenda parlamentar no SICONV(Major Conti)	acompanhamento do cadastro no SICONV(Major Conti)	ATRASADA	8/3/2017	8/31/2017
	Aprovação da Proposta Cadastrada no SICO(SENASP)NV	ATRASADA	8/3/2017	12/29/2017
	Formulação do convênio para utilização da emenda parlamentar (GABCG)	ATRASADA	10/2/2017	12/29/2017
	Nomeação da Comissão Executora do Convênio(DICOA)	ATRASADA	1/1/2018	12/31/2018
Licitação (DICOA)	Formalização da ARP e Publicação (DICOA)	ATRASADA	1/5/2018	2/28/2018
	Adjudicação e homologação(DICOA)	ATRASADA	1/22/2018	2/23/2018
Formalização da demanda para empenho na ARP (COMOP ou EMG)	Recebimento da Demanda e Formalização do Pedido de Utilização da ARP mais vantajosa (SEPEC/DIMAT)	ATRASADA	3/1/2018	7/31/2018
	Contratação dos bens do Pedido da ARP (DICOA)	ATRASADA	3/14/2018	7/31/2018
	Disponibilização orçamentária(DIOFI E EMEG)	ATRASADA	4/5/2018	7/27/2018
Contratação dos bens do Pedido da ARP (DICOA)	Nomeação da Comissão executora do Contrato (DICOA)	ATRASADA	3/14/2018	7/31/2018
Execução do Contrato (Comissão Executora do Contrato)	Recebimento dos Bens do Contrato (Comissão Executora)	ATRASADA	6/1/2018	12/31/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Recebimento dos Bens do Contrato (Comissão Executora)	Liquidação do Contrato (DIOFI)	ATRASADA	6/1/2018	12/31/2018
Recebimento do Bem (Comissão Executora)	Liquidação do Contrato do Convênio (DIOFI)	ATRASADA	6/4/2018	12/31/2018

ADESÃO À METODOLOGIA



66.67%
(2/26/2018)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	✗
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

27/05/2021

O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 221/27.

Nenhum report foi efetuado pelo gerente de projeto.

O projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos no BG 084/18.

Status: Cancelado.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Reinaugurar o Museu em novas Instalações

OBJETIVO ESTRATÉGICO	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ Ref NILO
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Viabilização da exposição	Impressão das fotos	CONCLUÍDA	4/23/2018	6/4/2018
	Transferencia dos materiais	CONCLUÍDA	6/4/2018	6/5/2018
	Disponibilização dos expositores	CONCLUÍDA	6/5/2018	6/6/2018
Realização da exposição	Montagem da exposição	CONCLUÍDA	6/6/2018	6/7/2018
	Exibição da exposição	CONCLUÍDA	6/8/2018	6/8/2018

ADESÃO À METODOLOGIA

100.00%
(10/22/2020)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

28/09/2018

Projeto concluído. O projeto foi concluído com sucesso na data prevista 08/06/2018. O Museu foi transferido e reinaugurado no foyer do auditório Cel José Nilton Matos de acordo com as atividades descritas no projeto.



44.12%

PROJETO:

ATRASADO

Retroalimentação do ciclo operacional pela DINVI

OBJETIVO ESTRATÉGICO	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	10.04 Efetivar a retroalimentação dos diversos ciclos operacionais BM
SETOR RESPONSÁVEL	DINVI
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb COSTA JUNIOR
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Criação do Software	Concepção	CONCLUÍDA	6/4/2018	9/25/2018
	Elaboração	ATRASADA	6/4/2018	10/25/2018
	Construção	ATRASADA	7/1/2018	11/28/2018
	Transição	ATRASADA	9/1/2018	2/12/2019
	Implantação e Estabilização	ATRASADA	1/2/2019	3/25/2019
	Encerramento	ATRASADA	3/3/2019	8/5/2019
Aquisição de software para a retroalimentação	Aquisição de software para a retroalimentação	ATRASADA	10/13/2018	10/15/2018
Aquisição dos Computadores	Projeto básico	CONCLUÍDA	1/31/2022	6/30/2022
	Termo de Referencia	CONCLUÍDA	2/7/2022	5/9/2022
	Licitação Concluída	CONCLUÍDA	5/2/2022	9/13/2022

ADESÃO À METODOLOGIA

 83.33% (5/3/2024)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		✓
	Custo estimado		✓	Reports atualizados		✗
 SIM	 NÃO		 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO		

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

03/05/2024

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Retroalimentação do ciclo operacional pela DINVI, Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL. QOBM/Comb. Helen Ramalho de Oliveira, contudo sua nomeação não foi encontrada.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontra-se em atraso conforme cronograma.

REPORT DO GERENTE: o último report registrado em 07/02/2023 informando que o termo de referência foi assinado pelo TC Rafael Fernandes Conti. Processo SEI 00053-00048487/2022-64

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto foi iniciado, contudo por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em atraso.

STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontrasse com status EM ATRASO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Revisão do plano de emprego Operacional do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb Gomes Santos da Silva
PROCESSO SEI	00053-00019715/2018-11

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Levantamento das normas operacionais existentes	Coleta de normas operacionais existentes	CONCLUÍDA	4/25/2016	6/13/2016
	Coleta das normas atuais da SSP e SES do DF	CONCLUÍDA	6/13/2016	8/15/2016
Atualização das normas em relação à SSP-DF, SES-DF e nova estrutura administrativa-operacional do CBMDF	Análise referente ao alinhamento das normas operacionais do CBMDF com as normas da SSP e SES do DF	CONCLUÍDA	8/15/2016	9/12/2016
	Análise dos procedimentos operacionais padronizados	CONCLUÍDA	9/12/2016	10/10/2016
	Alinhamento dos procedimentos operacionais padronizados	CONCLUÍDA	10/10/2016	12/19/2016
Confecção de um novo Plano de Emprego Operacional	Inclusão e exclusão de normas	CONCLUÍDA	12/19/2016	2/13/2017
	Inclusão e exclusão de procedimentos operacionais padronizados	CONCLUÍDA	2/13/2017	4/3/2017
	Confecção da minuta do novo Plano de Emprego Operacional	CONCLUÍDA	4/3/2017	5/29/2017
Análise do novo Plano de Emprego Operacional pelo EMG	Análise da minuta de Plano de Emprego Operacional pela SELEG	CONCLUÍDA	7/21/2020	8/24/2020
	Encaminhamento ao Chefe do EMG para publicação em BG	CONCLUÍDA	9/8/2020	9/16/2020
Publicação do Plano em Boletim Geral	Publicação do Plano em Boletim Geral	CONCLUÍDA	9/16/2020	10/6/2020

ADESÃO À METODOLOGIA
100.00%
(4/20/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) foi republicado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 146/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Sandro com sua nomeação publicada em BG n.º 146/2020.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto foi CONCLUÍDO cumprindo sua EAP.

REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto reporta a aprovação e publicação da revisão por parte do CMT Geral.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Revisar a gestão do fundo de saúde

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.01 Implementar a Política de Saúde
SETOR RESPONSÁVEL	COGER
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Compl Cajaty Barbosa Braga
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Reuniões Conjuntas BM/PM	Reuniões Conjuntas BM/PM	CONCLUÍDA	5/15/2021	12/20/2021
Elaboração do Anteprojeto de Lei	Elaboração do Anteprojeto de Lei	CONCLUÍDA	8/2/2021	12/20/2021
Encaminhamento do Anteprojeto para o GDF	Encaminhamento do Anteprojeto para o GDF	CONCLUÍDA	12/20/2021	12/20/2021

ADESÃO À METODOLOGIA

0.00%

(5/27/2021)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	×	Existe TAP	×
Existe EAP	×	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	×

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

27/05/2021

O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 195/20.

O projeto não foi desenvolvido no GPWeb.

Não há apresentação da estrutura analítica no GPWeb.

Nenhum report foi efetuado pelo gerente de projeto.

O projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos no BG 056/21.

Status: Cancelado.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Unificação dos bancos de dados de pessoal do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	07.03 Modernizar e integrar os sistemas informatizados de atendimento e despacho operacional
SETOR RESPONSÁVEL	DITIC
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb JEANN
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Sanar dados inconsistentes do banco de dados de pessoal	Sanar dados inconsistentes do banco de dados de pessoal	CONCLUÍDA	5/12/2020	10/20/2020
Mapear Processos de utilização dos bancos de dados de pessoal identificados	Mapear Processos de utilização dos bancos de dados de pessoal identificados	CONCLUÍDA	8/10/2020	9/30/2020
Identificar os bancos de dados de pessoal existentes no CBMDF	Identificar os bancos de dados de pessoal existentes no CBMDF	CONCLUÍDA	9/30/2020	12/28/2020
Adotar o singular para cadastramento	Adotar o singular para cadastramento	CONCLUÍDA	10/1/2020	10/30/2020
Capacitar pessoal para confecção de planilhas, relatórios e painéis	Capacitar pessoal para elaboração e utilização de planilhas excel	CONCLUÍDA	10/27/2020	11/18/2020
	Capacitar pessoal para elaboração de painéis pelo Power BI	CONCLUÍDA	11/19/2020	12/10/2020
Criar painéis gerenciais para as OBM's	Criar painéis gerenciais para as OBM's	CONCLUÍDA	12/10/2020	12/17/2020
Diagnosticar as características dos bancos de dados de pessoal existentes no CBMDF	Diagnosticar as características dos bancos de dados de pessoal existentes no CBMDF	CONCLUÍDA	12/28/2020	12/30/2020
Integrar bancos de dados existentes	Integrar bancos de dados existentes	CONCLUÍDA	12/30/2020	5/11/2021

ADESÃO À METODOLOGIA

 75.00% (4/20/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA  NÃO APURADO				

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) foi republicado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 099/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Sandro com sua nomeação publicada em BG n.º 099/2020.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020.

REPORT DO GERENTE: Nada a informar.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020.