

27.477 v006							PLE - Planilha de Levantamento de Eventos						
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		GIGOV		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		DATA ASSINATURA	
		948824/2023						3.00002E+12		AÇÃO 21 BM / Contrato de Repasse			
PROPONENTE / TOMADOR						MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		OBJETO			
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL						Brasília/DF		Quadra 01, Área especial 2, Vila Estrutural/Setor		CONSTRUÇÃO DO 4º GBM			
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		CNPJ		OBJETO DO CTEF				INÍCIO DA OBRA			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:													
Elaboração do documento				CREA/CAU									
Felipe Jubé de Oliveira				20.944/D-GO									
Fiscalização				CREA/CAU		ART/RRT							

EVENTOS	
Núm do Evento	Título do Evento
1	Administração Local
2	Rack e Acessórios
3	Central GLP
4	As-built projetos
5	Equipamentos Cabeamento e CFTV
6	Equipamentos Sonorização
7	Equipamentos Ar-condicionado
8	Arquitetura



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV 948824/2023	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA 3.00002E+12	AÇÃO / MODALIDADE AÇÃO 21 BM / Contrato de Repasse	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			Município / UF Brasília/DF	Localidade / Endereço Quadra 01, Area especial 2, Vila Estrutural/Setor	Objeto CONSTRUÇÃO DO 40º GBM	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra

Valor Total do Orçamento: R\$ 78.529,85

Valor Total do Orçamento: R\$ 76.929,55													
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Meta	1	ARQUITETURA											
Serviço	1.1	BASES PARA BICICLETÁRIO PADRÃO CBMDF, EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO PADRÃO CBMDF, fck 20 MPa, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE BRITA DE 3 cm	UN	1,00	1.198,03	1.198,03	8-Arquitetura	1,00					
Meta	2	RACK E ACESSÓRIOS											
Serviço	2.1	Cópia da ORSE (8493) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 16u x 570mm (GABINETE), INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	1,00	1.121,24	1.121,24	2-Rack e Acessórios	1,00					
Meta	3	CENTRAL GLP											
Serviço	3.1	Cópia da SIURB (100785) - BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG COM CARGA	UN	1,00	418,39	418,39	3-Central GLP	1,00					
Meta	4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
Serviço	4.1	Cópia de ORSE Janeiro/2021 (10832) - AS BUILT DE TODOS OS PROJETOS	m²	575,20	0,67	385,38	4-As-built projetos	575,20					
Meta	5	CABEAMENTO E CFTV											
Serviço	5.1	Cópia da CPOS (66.20.225) - Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	UN	1,00	2.512,51	2.512,51	5-Equipamentos Cabeamento e CFTV	1,00					
Serviço	5.2	Cópia da ORSE (7867) - Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	1,00	628,88	628,88	5-Equipamentos Cabeamento e CFTV	1,00					
Serviço	5.3	Cópia da SBC (068399) - CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 4 EM 1 VHD 11	UN	5,00	541,61	2.708,05	5-Equipamentos Cabeamento e CFTV	5,00					
Serviço	5.4	Cópia da SBC (068414) - NVR 16 CANAIS FULL HD 1080P 2MP	UN	1,00	1.855,09	1.855,09	5-Equipamentos Cabeamento e CFTV	1,00					
Serviço	5.5	FORNECIMENTO DE COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COM MONITOR 19,5" HDMI, WI-FI, INTEL CORE i5, 8GB MEMÓRIA RAM, HD 1 TB, 6 CONEXÕES USB, DUPLA SAÍDA DE VÍDEO (HDMI FULL HD E VGA), COM TECLADO E MOUSE ÓPTICO, GARANTIA 12 MESES	UN	1,00	2.768,80	2.768,80	5-Equipamentos Cabeamento e CFTV	1,00					
Serviço	5.6	FORNECIMENTO DE HD SATA 8GB	UN	1,00	1.693,11	1.693,11	5-Equipamentos Cabeamento e CFTV	1,00					
Serviço	5.7	Cópia da CPOS (69.05.170) - NOBREAK TRIFÁSICO, ONLINE, DUPLA CONVERSÃO, E/S 230V, 8 kVA, MODELO SURT8000XLI Nobreak APC 8KVA Smart-UPS RT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	15.632,56	15.632,56	5-Equipamentos Cabeamento e CFTV	1,00					
Meta	6	SONORIZAÇÃO											
Serviço	6.1	Cópia da SBC (068171) - SONOFLETOR ACUSICO TIPO ARANDELA, 6", 25 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00	262,49	8.662,17	6-Equipamentos Sonorização	33,00					
Serviço	6.2	Cópia da SBC (068171) - TRAFÓ DE LINHA 70V 25W- T25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00	196,90	6.497,70	6-Equipamentos Sonorização	33,00					
Serviço	6.3	Cópia da SBC (068171) - SONOFLETOR DE SOBREPOR TIPO CAIXA DE SOM 50W - 02 UNIDADES (PAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	468,88	468,88	6-Equipamentos Sonorização	1,00					

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 78.529,85

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Edificação GBM	1	2	3	4	5	6
Serviço	6.4	Copia da SBC (068171) - TRAFÓ DE LINHA 70V 50W- T50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	299,66	599,32	6-Equipamentos Sonorização	2,00						
Serviço	6.5	Copia da SBC (068171) - TRAFÓ TRONCO 600W 210V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	423,25	423,25	6-Equipamentos Sonorização	1,00						
Serviço	6.6	Copia da SBC (068310) - Amplificador Potência RMS: 600W - 2 x 300W (16 Ohms OU 70v), Entrada: 2 canais independentes, permite alternar o áudio de cada canal através de chave seletora MIC, stereo (R Ou L) aux 2, aux 1 /usb, Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM, Auxiliar – iPhone, iPod, CD, DVD e TV. Estéreo input I/2 entrada para microfone (P10 e XLR) com gongo e volume inteligente (com opção habilitado/ desabilitado), Canal 2: Microfone (com função volume inteligente e gongo), Saída: Line Out 1 e Line Out 2, Equalizador: 2 vias (graves e agudos), Alimentação: BIVOLT Automático (com fonte chaveada 90-240V) - Frahm GR 5000 APP OU EQUIVALENTE	UN	1,00	2.754,16	2.754,16	6-Equipamentos Sonorização	1,00						
Serviço	6.7	Copia da SBC (068310) - AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA BIVOLT, 600 W RMS (x2) + 300 W RMS, Canal Entrada P10 Input 1 e Input 2, Canal Saída Line Out 1 E Line Out 2, Classe do AmplificadorD, Equalizador Grave e Agudo (2 Vias) - Frahm GR 5000 LA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.494,68	2.494,68	6-Equipamentos Sonorização	1,00						
Serviço	6.8	Copia da SBC (068091) - MICROFONE DE BANCADA, IMPEDÂNCIA DE SAÍDA 2.000 OHMS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 40 Hz A 16 kHz, SENSIBILIDADE DE -42dB, ±2dB, DISTÂNCIA RECEPTORA SONORA 20 A 80 cm, HASTE FLEXÍVEL (40 cm), BOTÃO MUTE, CONECTOR P10 MONO, CABO DE 8m - YOGA HT 82 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	416,49	416,49	6-Equipamentos Sonorização	1,00						
Meta	7	AR-CONDICIONADO												
Serviço	7.1	Copia da SBC (070355) - FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER, SELO PROCEL A, CAPACIDADE 9000 BTU/H	UN	2,00	2.984,89	5.969,78	7-Equipamentos Ar-condicionado	2,00						
Serviço	7.2	Copia da SBC (070444) - FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER, SELO PROCEL A, CAPACIDADE 12000 BTU/HR	UN	5,00	2.816,67	14.083,35	7-Equipamentos Ar-condicionado	5,00						
Serviço	7.3	Copia da SBC (070444) - FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER, SELO PROCEL A, CAPACIDADE 30000 BTU/HR	UN	1,00	5.238,03	5.238,03	7-Equipamentos Ar-condicionado	1,00						

Brasília/DF, 31 de julho de 2025
Local e Data

Responsável Técnico: Felipe Jubé de Oliveira
CREA / CAU: 20.944/D-GO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
	948824/2023			3,00002E+12	AÇÃO 21 BM / Contrato de Repasse	
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			Brasília/DF	Quadra 01, Área especial 2, Vila Estrutural/Setor	CONSTRUÇÃO DO 40º GBM	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

[illegible]

Brasília/DF, 31 de julho de 2025
Local e Data

Responsável Técnico: Felipe Jubé de Oliveira
CREA / CAU: 20.944/D-GO